PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE CONTRATO PARA PROVEEDORES

SIGEPRE

I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

1. (Indique el Número del documento de contratación)	N°272-22	2. Tipo de Contrato	Contrato de Obra		
3. Plazo de Ejecución	173	4. Fecha de Inicio	12/07/2022	5. Fecha de Finalización	31/12/2022
6. Nombre Contratista	O.L. INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN S.A.S.			7. C.C./ C.E. ó Nit	900.348.130-9
8. Supervisor	Consorcio PRIA 2022 Nit. 901.593.292-6				
9. Objeto del Contrato	*En virtud del contrato EL CONTRATISTA se obliga con LA ENTIDAD, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, a realizar las obras civiles para ejecutar los trabajos para el mantenimiento e impermeabilización de cubiertas y otras zonas de la sede Casa Nariño del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.*				

II. DESCRIPCIÓN DEL PAGO

10. Pago	N°02	11. Valor a pagar según período de ejecución	$ 63.413.342,82
12. Período de prestación del servicio	13/09/2022 AL 30/09/2022	13. Factura de Venta y fecha de expedición	FE 1079 26/10/2022
14. Aportes al sistema de seguridad social y parafiscales:	El supervisor certifica que el contratista o proveedor está cumpliendo con el pago al sistema de seguridad social y parafiscales según corresponda, conforme a la certificación expedida por **Luis Alfonso Upegui Hoyos**, como Representante Legal (__) y/o Revisor Fiscal (_X__), de fecha **10 de octubre de 2022.**		

III. INFORMACION PRESUPUESTAL

15. Fuentes del Recurso	Funcionamiento _____		Inversión __X___		
16. Rubro Presupuestal: (Se debe diligenciar por cada uno de los rubros de afectación del contrato)	Clasificador Presupuestal Código	Vigencia (marque con una x) Recurso	 Actual	 Reserva Pptal	Valor a afectar ($)
	C-0299-1000-4-0-0299016-02 A-02-02-02-005-004-02-3	11	X		$ 701.250,00
	C-0299-1000-4-0-0299016-02 A-02-02-02-005-004-02-9	11	X		$ 23.256.887,49
	C-0299-1000-4-0-0299016-02 A-02-02-02-005-004-03	11	X		$ 22.181.885,10
	C-0299-1000-4-0-0299016-02 A-02-02-02-005-004-05	11	X		$ 13.291.724,18
	C-0299-1000-4-0-0299016-02 A-02-02-02-009-004-02	11	X		$ 3.981.596,05

17. Valor y Ejecución			
Valor Inicial del Contrato ($)	$ 2.257.122.206,00		
+ Valor Adiciones			
- Valor Reducciones			
Valor Total del Contrato ($)	$ 2.257.122.206,00		
- Valor Ejecutado ($)	$ 69.248.571,91	% de Ejecución	5,88%
- Pago en trámite	$ 63.413.342,82	% por Ejecutar	94,12%
+ Valor Reintegro ($)			
Saldo por Ejecutar ($)	$ 2.124.460.291,27	% Total	100,00%

IV. AVANCE DEL CONTRATO

	% DE EJECUCIÓN DE AVANCE EN TIEMPO
Como supervisor certifico que se recibió a satisfacción el bien y/o servicio descrito a continuación: REALIZAR LAS OBRAS CIVILES PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS Y OTRAS ZONAS DE LA SEDE CASA NARIÑO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA descritas a continuación según corte No. 2 de obra. **Preliminares, piso uno** Cerramiento de obra, piso uno ml 17.25 **Jardines y zonas duras, piso uno** Retiro, adecuado almacenamiento y posterior reutilización de tierra negra m3 41.77 Retiro, adecuado almacenamiento y posterior siembra de plantas de jardín un 806.50 Retiro, adecuado almacenamiento y posterior reinstalación de líneas de riego ml 24.41 Demolición mecánica o manual de acabado de piso m2 59.09 Pañetes de verticales mortero impermeabilizado 1:3, piso uno m2 90.85 Tratamiento de fisuras, descascaramientos, juntas de construcción y dilataciones, piso uno ml 16.42 Concreto pendientado impermeabilizado 2.500 PSI, e = 5 cm a 8 cm, piso uno m2 227.51 Impermeabilización sistema bicapa de mantos asfálticos no protegidos con acabado duro (zonas duras), piso uno m2 159.50 **Zonas vehiculares, piso uno** Demolición mecánica o manual de acabado de piso y estructura de soporte m2 146.19 Demolición mecánica o manual sardinel zonas vehiculares, piso uno ml 47.58 Retiro escombros, piso uno vj 9.00	**46,51%**

V. RELACIÓN CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN

18. Pertenece a un proyecto de inversión? (Indique SI o NO)	SI (_X_)	NO (__)	19. Nombre del Proyecto de Inversión:	Fortalecimiento y Protección de los Bienes Muebles e Inmuebles de la presidencia de la República en Cartagena, Bogotá y Sopo	
20. Indique el (los) producto(s) que contribuye con el proyecto de inversión:	1. Sedes Mantenidas		Meta Producto 1	4	21. (%) Contribución con las metas de los productos del proyecto de inversión: 8,33
	2.		Meta Producto 2		
	3.		Meta Producto 3		

	SEDES	ACTIVIDADES	INGRESO BIENES ALMACÉN	VALOR EDIFICACIONES MEJORA	VALOR MANTENIMIENTO DEL BIEN
22. Cuando el bien corresponda Adecuación y Mantenimiento de Sedes	Casa de Nariño	Obras civiles para ejecutar los trabajos para el mantenimiento e impermeabilización de cubiertas y otras zonas de la sede Casa Nariño del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.	$ -	$ -	$ 63.413.342,82
			$ -	$ -	$ -

	TOTAL	$ -	$ -	$ 63.413.342,82			
VI. ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES							
23. Cuando se adquieran bienes Intangibles (Licencias o Software)	**VALOR ACTIVO**	**VALOR GASTO**	**VIDA UTIL**	**24. Cuando se adquieran servicios para bienes Intangibles (Mantenimiento o Actualización)**	**VALOR MANTENIMIENTO**	**VIDA UTIL**	**VALOR ACTUALIZACIÓN**
	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -
Total	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -
25. Observaciones:	*Al presente informe se adjuntan archivos en PDF* *1. Certificación de Pago de Seguridad Social firmado por el Representante Legal* *1. Certificado pago parafiscales* *2. Documentos revisor fiscal* *3. Factura* *4. Soporte Aprobación factura Olimpia* *5. Validación representación gráfica* *6. Informe Actividades Acta Corte No.2.* *7. Informe memorias* *8. Anexo*						

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 26 días del mes de octubre de 2022.

YAMIL FABIAN CASTRILLON

REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORIA