	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA **GRUPO CONSTRUCCIONES**	**GIL-F-060** **V.1**

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL

TIPO DE CONTRATO	OBRA		
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR. 4052478		
CONTRATISTA	RAFAEL ANTONIO ESPINEL PEDRAZA		
OBJETO	CONTRATAR LA ADECUACIÓN DEL AMBIENTE FORMACIÓN EN GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PERTENECIENTE AL PROYECTO SGPS 9713-2022 SENNOVA DE CENTRO MINERO REGIONAL BOYACÁ		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	AMBIENTE DE FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE PROPIEDAD DEL CENTRO MINERO UBICADO EN EL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA, HOY DENOMINADO AMBIENTE DE FORMACIÓN EN GESTIÓN Y SALUD EN EL TRABAJO UBICADO EN LA CARRERA 12 # 55A- 51 DE SOGAMOSO.		
INTERVENTOR		CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	N.A.
SUPERVISOR	Jeimy Liliana Mojica Piragauta		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	60 dias
FECHA DE TERMINACIÓN	21 de noviembre de 2022
VALOR EJECUTADO	36492011

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE **2022**

LA INTERVENTORIA (O EL SUPERVISOR SI ES EL CASO) HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**PISOS**				-
1,1	ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5	M2	104,16	$ 24.553,19	2.557.460,53
1,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORCELANATO DE 60 X 60 TRÁFICO PESADO COLOR GRIS MATE ANTIDESLIZANTE.	M2	104,16	$ 84.000,96	8.749.539,58
1,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBA EN PORCELANATO GRIS	ML	58,00	$ 30.000,76	1.740.043,85
2	**MUROS**				-
2,1	PAÑETE SOBRE MURO 1:5	M2	126,00	$ 18.687,51	2.354.626,21
2,2	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS	M2	126,00	$ 16.520,47	2.081.579,26
3	**INSTALACIÓN ELECTRICA**				-
3,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL 60X60 LED 46W 6500K 100-240V IP20 DE SOBREPONER CALIDAD PREMIU	UND	8,00	$ 164.285,58	1.314.284,67
3,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL 20X20 LED 24W 6500K 100-240V IP20 CALIDAD PREMIUM TIPO INCLUYE E	UND	4,00	$ 44.385,58	177.542,34
4	**PUERTAS Y VENTANAS EN VIDRIO TEMPLADO**				-
4,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM Y PELÍCULA TIPO SANT BLASTING, CON CI	M2	4,85	$ 780.399,25	3.783.375,54
4,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM Y PELÍCULA TIPO SANT BLASTING, INCL	M2	12,42	$ 500.399,25	6.214.958,62
5	**RETIRO DE SOBRANTES**				-
5,1	RETIRO DE SOBRANTES VIAJE 6M3 CON CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN INCLUYE EL CARGUE	VIAJE	-	$ 235.313,19	-
SUBTOTAL					28.973.410,59
ADMINISTRACIÓN				20%	5.794.682,12
IMPREVISTOS				0%	-
UTILIDAD				5%	1.448.670,53
IVA/ UTILIDAD				19%	275.247,40
VALOR TOTAL EJECUTADO					36.492.010,64
VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)					
VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)					36.492.010,64

EN CASO DE CONSULTORIA ADJUNTE DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, FORMATO DE RELACION DE PLANOS Y FORMATO DE RELACION DE DOCUMENTOS SEGÚN CORRESPONDA.

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA

NOMBRE RAFAEL ANTONIO ESPINEL PEDRAZA
REP. LEGAL CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE Jeimy Liliana Mojica Piragauta
SUPERVISOR