AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**FORMATO**
	ACTA DE RECIBO PARCIAL N°4

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO DE OBRA	No. 22001088 H4 DE 2022
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO 1-OBRAS DE INGENIERIA
OBJETO	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE RIONEGRO
VALOR	DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($242.276.335.00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD
PLAZO	CUATRO (4) MESES
CDP	SIIF No. 6322 del 26 de abril de 2022
RP	25822 del 21 de junio de 2022
FECHA DE LEGALIZACIÓN	23 DE JUNIO DE 2022
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN

En la ciudad de Rionegro, a los diez (10) días del mes de noviembre de 2022. Se reunieron: **JONATAN FABIAN LOPEZ FORIGUA**, identificado con cedula de ciudadanía número **1.031.147.701 de Bogotá**, obrando en calidad de representante legal del contratista CONSORCIO 1-OBRAS DE INGENIERIA., con NIT 901.602.169-8, ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN, identificado con

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**FORMATO**
	ACTA DE RECIBO PARCIAL N°4

cedula de ciudadanía número 98.543.957 de Envigado, supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato, con el fin de dejar constancia que durante el periodo comprendido entre el 11 de octubre de 2022 y el 10 de noviembre de 2022, se prestó y se recibió a satisfacción el objeto del presente contrato, por un valor **TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($38.954.791,00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD**, cumpliendo el contratista con los pagos de los aportes al sistema de seguridad social.

Por concepto de:

CORTE PARCIAL No. 4 CONTRATO No. 22001088 H4 DE 2022, QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE RIONEGRO

JONATAN FABIAN LOPEZ FORIGUA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Proyectó: Douglas Sarmiento Olano
Revisó: Álvaro Hernán Restrepo Guzmán

AERONAUTICA CIVIL

SÁBANA DE CANTIDADES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE RIONEGRO

UBICACIÓN JOSE MARIA CORDOVA

RIONEGRO-ANTIOQUIA

FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	**10/11/2022**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO 1-OBRAS DE INGENIERIA**
SUPERVISOR	**ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN**
INTERVENTOR	**N/A**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	CONDICIONES INICIALES		MODIFICACIONES		CANTIDADES ACTUALIZADAS		ACTA PARCIAL 4		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		TOTAL EJECUTADO	
				VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	[+/-]	VL TOTAL	CANTIDAD	VL ACTUAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR PARCIAL
1	Suministro, transporte e instalación de divisiones de vidrio, en perfil metalico y pisa vidrio plastico, vidrio de 6mm, incluye accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación,referencia lineas y diseño o similar	M2	0,00	$ 574.900,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2	Suministro, instalacion y certificacion puntos de anclaje para terraza torre de control	und	8,00	$ 890.000,00	$ 7.120.000,00	0,00	$ -	8,00	$ 7.120.000,00		$ -	8,00	$ 7.120.000,00	8,00	$ 7.120.000,00
3	Lavada de vidrios exteriores torre de control y accesos a oficinas aeropuerto Jose Maria Cordova.	M2	112,00	$ 16.100,00	$ 1.803.200,00	0,00	$ -	112,00	$ 1.803.200,00		$ -	112,00	$ 1.803.200,00	112,00	$ 1.803.200,00
4	Mantenimiento tobogan de evacuacion torre de control.	und	1,00	$ 5.825.100,00	$ 5.825.100,00	0,00	$ -	1,00	$ 5.825.100,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5	Suministro y aplicación de pintura acrílica para exterior, tipo Koraza o similar, de primera calidad, sobre columnas, muro o vigas y/o pintura existente, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie.	M2	1893,73	$ 18.700,00	$ 35.412.761,00	49,37	$ 923.144,00	1943,10	$ 36.335.904,00	468,66	$ 8.763.943,00	1474,44	$ 27.572.028,00	1943,10	$ 36.335.971,00
6	Suministro y aplicación de pintura epoxica sobre piso.	M2	106,31	$ 35.600,00	$ 3.784.636,00	0,00	$ -	106,31	$ 3.784.636,00		$ -	106,31	$ 3.784.636,00	106,31	$ 3.784.636,00
7	Suministro de materiales para pulir y cristalizar pisos del primer y segundo piso, incluye maquinaria y mano de obra	M2	1780,00	$ 12.700,00	$ 22.606.040,00	-1463,89	-$ 18.591.403,00	316,11	$ 4.014.637,00		$ -	316,11	$ 4.014.597,00	316,11	$ 4.014.597,00
8	Suministro e instalacion black out, telon blanco manual, pentagrama o similar	M2	42,15	$ 256.100,00	$ 10.794.615,00	0,00	$ -	42,15	$ 10.794.615,00		$ -	42,15	$ 10.794.615,00	42,15	$ 10.794.615,00
9	Adecuacion ventanas metalicas fijas a ventana con basculante.	M2	18,60	$ 16.000,00	$ 297.600,00	0,00	$ -	18,60	$ 297.600,00	16,24	$ 259.840,00	2,37	$ 37.840,00	18,61	$ 297.680,00
10	Suministro transporte e instalacion puerta 0.80 X 1.98 en aluminio natural.	und	1,00	$ 1.001.300,00	$ 1.001.300,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.001.300,00		$ -	1,00	$ 1.001.300,00	1,00	$ 1.001.300,00
11	Suministro e instalacion Extractor Pared-techo 16x16x9.6 Cm	und	2,00	$ 267.000,00	$ 534.000,00	0,00	$ -	2,00	$ 534.000,00	1,00	$ 267.000,00	1,00	$ 267.000,00	2,00	$ 534.000,00
12	Suministro e instalacion estufa electrica 2 puestos empotrable de 30cm vidrio negro, Mabe o similar	und	2,00	$ 934.500,00	$ 1.869.000,00	0,00	$ -	2,00	$ 1.869.000,00		$ -	2,00	$ 1.869.000,00	2,00	$ 1.869.000,00
13	Suministro e instalacion de soporte metalico para camilla existente	und	1,00	$ 35.600,00	$ 35.600,00	0,00	$ -	1,00	$ 35.600,00		$ -	1,00	$ 35.600,00	1,00	$ 35.600,00
14	Desmonte de orinal mediano, incluye tapones hidrosanitarios	und	1,00	$ 37.400,00	$ 37.400,00	0,00	$ -	1,00	$ 37.400,00		$ -	1,00	$ 37.400,00	1,00	$ 37.400,00
15	Suministro e instalacion sikaflex en dilataciones en piso y muros	m	90,00	$ 17.800,00	$ 1.602.000,00	0,00	$ -	90,00	$ 1.602.000,00	76,50	$ 1.361.700,00	13,50	$ 240.300,00	90,00	$ 1.602.000,00

16	Suministro transporte adecuacion del espacio e instalacion escalera mecanica torre de control	und	0,00	$ 12.638.000,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
17	Desmonte vidrios rotos, incluye retiro y traslado a botadero certificado	M2	12,60	$ 11.200,00	$ 141.120,00	0,00	$ -	12,60	$ 141.120,00	12,60	$ 141.120,00	**0,00**	$ -	12,60	$ 141.120,00
18	Suministro e instalación vidrio incoloro Peldar o similar de 5 mm.	M2	12,60	$ 50.800,00	$ 640.080,00	0,00	$ -	12,60	$ 640.080,00	12,60	$ 640.080,00	0,00	$ -	12,60	$ 640.080,00
19	Suministro e instalacion alarma sonora para puerta vidriera.	und	2,00	$ 178.000,00	$ 356.000,00	0,00	$ -	2,00	$ 356.000,00	2,00	$ 356.000,00	0,00	$ -	2,00	$ 356.000,00
20	Suministro e instalacion papel sandblasting, blanco sobre vidrio incoloro	M2	12,60	$ 51.600,00	$ 650.160,00	0,00	$ -	12,60	$ 650.160,00	12,60	$ 650.160,00	0,00	$ -	12,60	$ 650.160,00
21	Suministro e instalacion de soporte metalico para extintor grande	und	0,00	$ 53.400,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
22	Suministro e instalación de cielo falso en icopor graniplac, color blanco, Modulación 0,60x1,20. sobre estructura existente. Oficina VIP, lado aire.	m2	30,00	$ 52.300,00	$ 1.569.000,00	15,00	$ 784.500,00	45,00	$ 2.353.500,00	37,50	$ 1.961.250,00	7,50	$ 392.250,00	45,00	$ 2.353.500,00
23	Mantenimiento puntos hidrosanitarios, fugas menores hidraulicas, fugas en sifones, fugas en niples, no incluye accesorios de griferia.	und	17,00	$ 23.100,00	$ 392.700,00	1,00	$ 23.100,00	18,00	$ 415.800,00	0,00	$ -	18,00	$ 415.800,00	18,00	$ 415.800,00
24	Mantenimiento estufas superficie vidrio negro haceb electrica de 4 puestos	und	2,00	$ 194.000,00	$ 388.000,00	0,00	$ -	2,00	$ 388.000,00	0,00	$ -	2,00	$ 388.000,00	2,00	$ 388.000,00
25	Suministro e instalación de mueble en madera (pino importado, chileno)tipo biblioteca	m2	38,03	$ 789.400,00	$ 30.017.623,00	4,14	$ 3.268.116,00	42,17	$ 33.285.739,00	4,57	$ 3.604.192,00	37,60	$ 29.681.440,00	42,17	$ 33.285.632,00
26	Demolición muro en dry wall, incluye botadero	m2	11,80	$ 24.000,00	$ 283.200,00	0,00	$ -	11,80	$ 283.200,00		$ -	11,80	$ 283.200,00	11,80	$ 283.200,00
27	Suministro e instalacion cerradura para porton metalico tipo yale o similar(instalacion en lado aire)	und	2,00	$ 142.400,00	$ 284.800,00	0,00	$ -	2,00	$ 284.800,00	1,00	$ 142.400,00	1,00	$ 142.400,00	2,00	$ 284.800,00
28	Suministro e instalación Cinta antideslizante de 25 mm	m	68,00	$ 6.900,00	$ 469.200,00	0,00	$ -	68,00	$ 469.200,00	68,00	$ 469.200,00	0,00	$ -	68,00	$ 469.200,00
29	Suministro transporte e instalación Urna Greca Cafetera Comercial 60 Tazas Hamilton Beach o similar, incluye conexión electrica.	und	2,00	$ 934.500,00	$ 1.869.000,00	0,00	$ -	2,00	$ 1.869.000,00	2,00	$ 1.869.000,00	0,00	$ -	2,00	$ 1.869.000,00
30	Suministro e instalacion de iluminacion para el aviso exterior con luz led, para el aviso existente de la torre de control.	und	2,00	$ 1.602.000,00	$ 3.204.000,00	0,00	$ -	2,00	$ 3.204.000,00	2,00	$ 3.204.000,00	0,00	$ -	2,00	$ 3.204.000,00
31	Mantenimiento y limpieza de canoas, almacen lado aire.	m	52,00	$ 5.900,00	$ 306.800,00	0,00	$ -	52,00	$ 306.800,00	52,00	$ 306.800,00	0,00	$ -	52,00	$ 306.800,00
	NO PREVISTOS														$ -
NP 01	IMPERBEABILIZACION DE CANALES EN FRIO SECCION ENTRE 37X30	M2	131,04	$ 71.506,00	$ 9.370.146,00	0,00	$ -	131,04	$ 9.370.146,00	24,96	$ 1.784.790,00	106,08	$ 7.585.356,00	131,04	$ 9.370.146,00
NP 02	Suministro e instalación interruptor sencillo	UND	5,00	$ 42.975,00	$ 214.875,00	0,00	$ -	5,00	$ 214.875,00	1,00	$ 42.975,00	4,00	$ 171.900,00	5,00	$ 214.875,00
NP 03	Suministro e instalación de salida en tubería EMT	ML	18,00	$ 69.200,00	$ 1.245.600,00	0,00	$ -	18,00	$ 1.245.600,00	0,00	$ -	18,00	$ 1.245.600,00	18,00	$ 1.245.600,00
NP 04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED DE 18W	UND	4,00	$ 63.646,00	$ 254.584,00	1,00	$ 63.646,00	5,00	$ 318.230,00	0,00	$ -	5,00	$ 318.230,00	5,00	$ 318.230,00
NP 05	SUMINISTRO E INTALACION DE MURO EN SUPER BOARD DOBLE CARA	M2	39,63	$ 167.139,00	$ 6.623.719,00	0,00	$ -	39,63	$ 6.623.719,00	0,00	$ -	39,63	$ 6.623.719,00	39,63	$ 6.623.719,00
NP 06	suministro e instalación de ventana corrediza en aluminio incluye vidrio	M2	4,80	$ 443.000,00	$ 2.126.400,00	0,00	$ -	4,80	$ 2.126.400,00	0,00	$ -	4,80	$ 2.126.400,00	4,80	$ 2.126.400,00
NP 07	Suministro e instalación llave para lava platos	UND	4,00	$ 89.200,00	$ 356.800,00	0,00	$ -	4,00	$ 356.800,00	0,00	$ -	4,00	$ 356.800,00	4,00	$ 356.800,00
NP 08	concreto ciclópeo (60:40)	M3	3,48	$ 504.550,00	$ 1.755.834,00	0,00	$ -	3,48	$ 1.755.834,00	0,00	$ -	3,48	$ 1.755.834,00	3,48	$ 1.755.834,00
NP 09	PLACA DE CONTRA PISO	M2	11,48	$ 76.161,00	$ 874.328,00	0,00	$ -	11,48	$ 874.328,00	0,00	$ -	11,48	$ 874.328,00	11,48	$ 874.328,00
NP 10	Suministro e instalacion de piso laminado en madera	M2	19,32	$ 143.827,00	$ 2.778.738,00	0,00	$ -	19,32	$ 2.778.738,00	0,00	$ -	19,32	$ 2.778.738,00	19,32	$ 2.778.738,00
NP 11	Suministro e instalacion de guardaescoba en madera	ML	39,30	$ 83.914,00	$ 3.297.820,00	0,00	$ -	39,30	$ 3.297.820,00	0,00	$ -	39,30	$ 3.297.820,00	39,30	$ 3.297.820,00
NP 12	RETIRO DE MANTO IMPERMEABILIZANTE EN FRIO Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO EN CANALES	ML	131,04	$ 73.604,00	$ 9.645.068,00	-62,40	-$ 4.592.890,00	68,64	$ 5.052.179,00	0,00	$ -	68,64	$ 5.052.179,00	68,64	$ 5.052.179,00
NP 13	MANTENIMIENTO DE FLUXOMETROS, INCLUYE PROGRAMACION Y CAMBIO DE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	15,00	$ 128.093,00	$ 1.921.395,00	0,00	$ -	15,00	$ 1.921.395,00	0,00	$ -	15,00	$ 1.921.395,00	15,00	$ 1.921.395,00
NP 14	TARJETA ESTUFA HACEB VITROCERAMICA	UND	2,00	$ 1.025.588,00	$ 2.051.176,00	0,00	$ -	2,00	$ 2.051.176,00	0,00	$ -	2,00	$ 2.051.176,00	2,00	$ 2.051.176,00
NP 15	SUMINISTRO E INTALACION PUERTA EN RH INCLUYE MARCO,CERRADURA Y ACEESORIOS	m2	12,50	$ 543.924,00	$ 6.799.050,00	0,00	$ -	12,50	$ 6.799.050,00	5,78	$ 3.143.881,00	6,72	$ 3.655.169,00	12,50	$ 6.799.050,00
NP 16	SUMINISTRO E INTALACION DE MANIJA EIFFEL PARA ANTIPANICO.	ml	1,00	$ 285.828,00	$ 285.828,00	0,00	$ -	1,00	$ 285.828,00	0,00	$ -	1,00	$ 285.828,00	1,00	$ 285.828,00
NP 17	SUMINISTRO E INTALACION DE CABLE CAL12 AWG 1F+1N PARA REDES ELECTRICAS	ML	25,00	$ 21.254,00	$ 531.350,00	0,00	$ -	25,00	$ 531.350,00	0,00	$ -	25,00	$ 531.350,00	25,00	$ 531.350,00
NP 18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RAZO EN PVC INCLUYE ESTRUCTURA	m2	19,35	$ 89.789,00	$ 1.737.417,00	0,00	$ -	19,35	$ 1.737.417,00	0,00	$ -	19,35	$ 1.737.417,00	19,35	$ 1.737.417,00
NP 19	MANTENIMIENTO DE ESCALERAS METALLICAS	M2	6,00	$ 99.108,00	$ 594.648,00	0,00	$ -	6,00	$ 594.648,00	0,00	$ -	6,00	$ 594.648,00	6,00	$ 594.648,00
NP 20	SUMINISTRO E INTALACION DE CABLE ENAUCHETADO 3X10 AWG 2F+1N PARA ACOMETIDAS ELECTRICAS 220V INCLUYE TOMA Y BREAKER	ML	27,00	$ 78.675,00	$ 2.124.225,00	0,00	$ -	27,00	$ 2.124.225,00	0,00	$ -	27,00	$ 2.124.225,00	27,00	$ 2.124.225,00

	MANTENIMIENTO TORRE DE CONTROL															
NPTC 1	SUMINISTRO E INTALACION DE CANALES EN LAMINA GALVANIZADA 0,85 mm, INCLUYE ADECUACION A EXISTENTES Y MANTENIMIENTO DE GRANADAS,	M2	-	$ 258.645,00	$ -	62,40	$ 16.139.448,00	62,40	$ 16.139.448,00	0,00	$ -	62,40	$ 16.139.448,00	62,40	$ 16.139.448,00
NPTC 2	SUMINISTRO E INTALACION DE TAPA DE INSPECCION PLASTICA 30X30	UND	-	$ 65.483,00	$ -	9,00	$ 589.347,00	9,00	$ 589.347,00	0,00	$ -	9,00	$ 589.347,00	9,00	$ 589.347,00
NPTC 3	LLAVE TIPO PUSH PARA ORINAL	UND	-	$ 152.102,00	$ -	1,00	$ 152.102,00	1,00	$ 152.102,00	0,00	$ -	1,00	$ 152.102,00	1,00	$ 152.102,00
NPTC 4	SUMINISTRO E INTALACION DE CABLE ENAUCHETADO 3X12 AWG 2F+1N PARA ACOMETIDAS ELECTRICAS	ML	-	$ 29.464,00	$ -	35,00	$ 1.031.240,00	35,00	$ 1.031.240,00	35,00	$ 1.031.240,00	0,00	$ -	35,00	$ 1.031.240,00
NPTC 5	FOTOCELDA PARA LETERO DE ILUMINACION	UND	-	$ 104.825,00	$ -	2,00	$ 209.650,00	2,00	$ 209.650,00	2,00	$ 209.650,00	0,00	$ -	2,00	$ 209.650,00
							$ -		$ -	0,00	$ -	0,00		0,00	$ -
					$ -		$ -		$ -		$ -				
COSTOS TOTALES					**$ 187.883.936,00**		**$ -**		**$ 187.883.936,00**		**$ 30.209.221,00**		**$ 151.849.615,00**		**$ 182.058.836,00**
ADMINISTRACIÒN				**22%**	$ 41.334.466,00		$ -		$ 41.334.466,00		$ 6.646.029,00		$ 33.406.915,00		$ 40.052.944,00
IMPREVISTOS				**1%**	$ 1.878.839,00		$ -		$ 1.878.839,00		$ 302.092,00		$ 1.518.496,00		$ 1.820.588,00
UTILIDAD				**5%**	$ 9.394.197,00		$ -		$ 9.394.197,00		$ 1.510.461,00		$ 7.592.481,00		$ 9.102.942,00
IVA				**19%**	$ 1.784.897,00		$ -		$ 1.784.897,00		$ 286.988,00		$ 1.442.571,00		$ 1.729.559,00
VALOR TOTAL					**$ 242.276.335**		**$ -**		**$ 242.276.335,00**		**$ 38.954.791,00**		**$ 195.810.078,00**		**$ 234.764.869,00**

Se firma el acta por quienes intervienten:

JONATAN FABIAN LOPEZ FORIGUA
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO 1-OBRAS DE INGENIERIA


ALVARO RESTREPO

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**FORMATO** **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**			
Principio de Procedencia:	**Clave:**	**Versión:** 01	**Fecha: NOVIEMBRE 2022**	**Página: 1 de 1**

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE RIONEGRO		
PROYECTO	MANTENIMIENTO TORRE DE CONTROL Y SALA DE PRENSA	**CIUDAD**	RIONEGRO

CAPITULO	ITEM	ACTIVIDAD	UM
1	5,00	Suministro y aplicación de pintura acrílica para exterior, tipo Koraza o similar, de primera calidad, sobre columnas, muro o vigas y/o pintura existente, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie.	M2

DIBUJO





LOCALIZACIÓN	ANCHO	ALTO	LONG	ÁREA	PESO	VOL	CANT	TOTAL
SALA VIP				225,00			1	225
CCTV				65,66				65,66
AREA BAÑOS				112				112
OF. INFRAESTRUCTURA				45				45
OF. CONCILIA				21				21
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
							TOTAL=	**468,66**

Se firma el acta por quienes intervienten:


JONATAN FABIAN LOPEZ FORIGUA	
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO OBRAS DE INGENIERIA	INTERVENTORIA


AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**FORMATO** **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**			
Principio de Procedencia:	**Clave:**	**Versión:** 01	**Fecha: NOVIEMBRE 2022**	**Página: 1 de 1**

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE RIONEGRO		
PROYECTO	MANTENIMIENTO TORRE DE CONTROL Y SALA DE PRENSA	**CIUDAD**	RIONEGRO

CAPITULO	ITEM	ACTIVIDAD	UM
1	9,00	Adecuacion ventanas metalicas fijas a ventana con basculante.	UND

DIBUJO





LOCALIZACIÓN	ANCHO	ALTO	LONG	ÁREA	PESO	VOL	CANT	TOTAL
SALA CAPACITACION CONTROLADORES				5,41			2	10,83
CCTV				5,41			1	5,41
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
							TOTAL=	**16,24**

Se firma el acta por quienes intervienten:

JONATAN FABIAN LOPEZ FORIGUA	
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO OBRAS DE INGENIERIA	INTERVENTORIA

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Principio de Procedencia:	Clave:	Versión: 01	Fecha: NOVIEMBRE 2022	Página: 1 de 1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE RIONEGRO		
PROYECTO	MANTENIMIENTO OFICINAS AEROCIVIL	CIUDAD	RIONEGRO

CAPITULO	ITEM	ACTIVIDAD	UM
1	11,00	Suministro e instalacion Extractor Pared-techo 16x16x9.6 Cm	UND

DIBUJO



LOCALIZACIÓN	ANCHO	ALTO	LONG	ÁREA	PESO	VOL	CANT	TOTAL
SOPORTE TECNICO							1	1,00
							TOTAL=	1,00

Se firma el acta por quienes intervienten:

JONATAN FABIAN LOPEZ FORIGUA	
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO OBRAS DE INGENIERIA	INTERVENTORIA

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA			
Principio de Procedencia:	**Clave:**	**Versión:** 01	**Fecha: NOVIEMBRE 2022**	**Página: 1 de 1**

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE RIONEGRO		
PROYECTO	CRISTALIZACION DE PISO OFICINAS AEROCIVIL	**CIUDAD**	RIONEGRO

CAPITULO	ITEM	ACTIVIDAD	UM
1	15,00	Suministro e instalacion sikaflex en dilataciones en piso y muros	m

DIBUJO





LOCALIZACIÓN	ANCHO	ALTO	LONG	ÁREA	PESO	VOL	CANT	TOTAL
parqueaderos			27,50					27,50
dilataciones oficinas			49					49,00
								0
								0
								0
								0
							TOTAL=	**76,50**

Se firma el acta por quienes intervienten:

JONATAN FABIAN LOPEZ FORIGUA	
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO OBRAS DE INGENIERIA	INTERVENTORIA

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Principio de Procedencia:	Clave:	Versión: 01	Fecha: NOVIEMBRE 2022	Página: 1 de 1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE RIONEGRO		
PROYECTO		CIUDAD	RIONEGRO

CAPITULO	ITEM	ACTIVIDAD	UM
1	17,00	Desmonte vidrios rotos, incluye retiro y traslado a botadero certificado	und

DIBUJO





LOCALIZACIÓN	ANCHO	ALTO	LONG	ÁREA	PESO	VOL	CANT	TOTAL
sala de capacitacion controladores				5,41			2	10,83
cctv				1,83			1	1,83
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
							TOTAL=	12,66

Se firma el acta por quienes intervienten:

JONATAN FABIAN LOPEZ FORIGUA	
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO OBRAS DE INGENIERIA	INTERVENTORIA

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


Principio de Procedencia:	Clave:	Versión: 01	Fecha: NOVIEMBRE 2022	Página: 1 de 1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE RIONEGRO		
PROYECTO		CIUDAD	RIONEGRO

CAPITULO	ITEM	ACTIVIDAD	UM
1	18,00	Suministro e instalación vidrio incoloro Peldar o similar de 5 mm.	und

DIBUJO





LOCALIZACIÓN	ANCHO	ALTO	LONG	ÁREA	PESO	VOL	CANT	TOTAL
SOPORTE TECNICO							1	1
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
							TOTAL=	1,00

Se firma el acta por quienes intervienten:

JONATAN FABIAN LOPEZ FORIGUA	
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO OBRAS DE INGENIERIA	INTERVENTORIA

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Principio de Procedencia:	Clave:	Versión: 01	Fecha: NOVIEMBRE 2022	Página: 1 de 1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE RIONEGRO		
PROYECTO		CIUDAD	RIONEGRO

CAPITULO	ITEM	ACTIVIDAD	UM
1	19,00	Suministro e instalacion alarma sonora para puerta vidriera.	und

DIBUJO





LOCALIZACIÓN	ANCHO	ALTO	LONG	ÁREA	PESO	VOL	CANT	TOTAL
SOPORTE TECNICO							1	1
acceso A							1	1
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
							TOTAL=	2,00

Se firma el acta por quienes intervienten:

JONATAN FABIAN LOPEZ FORIGUA	
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO OBRAS DE INGENIERIA	INTERVENTORIA

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Principio de Procedencia:	Clave:	Versión: 01	Fecha: NOVIEMBRE 2022	Página: 1 de 1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE RIONEGRO		
PROYECTO		**CIUDAD**	RIONEGRO

CAPITULO	ITEM	ACTIVIDAD	UM
	20,0	Suministro e instalacion papel sandblasting, blanco sobre vidrio incoloro	m2

DIBUJO





LOCALIZACIÓN	LONG	ANCH	ALT	ÁREA	PESO	VOL	CANT	TOTAL
sala de capacitacion controladores				5,41			2	10,83
cctv				1,83			1	1,83
							TOTAL=	**12,66**

Se firma el acta por quienes intervienten:

JONATAN FABIAN LOPEZ FORIGUA	
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO OBRAS DE INGENIERIA	INTERVENTORIA

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Principio de Procedencia:	Clave:	Versión: 01	Fecha: NOVIEMBRE 2022	Página: 1 de 1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE RIONEGRO		
PROYECTO		CIUDAD	RIONEGRO

CAPITULO	ITEM	ACTIVIDAD	UM
1	22,00	Suministro e instalación de cielo falso en icopor graniplac, color blanco, Modulación 0,60x1,20. sobre estructura existente. Oficina VIP, lado aire.	M2





LOCALIZACIÓN	ANCHO	ALTO	LONG	ÁREA	PESO	VOL	CANT	TOTAL
sala vip				37,50				37,5
								0
							TOTAL=	37,50

Se firma el acta por quienes intervienten:


JONATAN FABIAN LOPEZ FORIGUA	
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO OBRAS DE INGENIERIA	INTERVENTORIA


AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Principio de Procedencia:	Clave:	Versión: 01	Fecha: NOVIEMBRE 2022	Página: 1 de 1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE RIONEGRO		
PROYECTO		**CIUDAD**	RIONEGRO

CAPITULO	ITEM	ACTIVIDAD	UM
1	25,00	Suministro e instalación de mueble en madera (pino importado, chileno)tipo biblioteca	M2





LOCALIZACIÓN	ANCHO	ALTO	LONG	ÁREA	PESO	VOL	CANT	TOTAL
comedor administrativo				4,57			1	4,57
								0,0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
							TOTAL=	4,57

Se firma el acta por quienes intervienen:

JONATAN FABIAN LOPEZ FORIGUA	
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO OBRAS DE INGENIERIA	INTERVENTORIA

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


FORMATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Principio de Procedencia:	Clave:	Versión: 01	Fecha: NOVIEMBRE 2022	Página: 1 de 1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE RIONEGRO		
PROYECTO		CIUDAD	RIONEGRO

CAPITULO	ITEM	ACTIVIDAD	UM
1	27,00	Suministro e instalacion cerradura para porton metalico tipo yale o similar(instalacion en lado aire)	und





LOCALIZACIÓN	ANCHO	ALTO	LONG	ÁREA	PESO	VOL	CANT	TOTAL
almacen							1	1
								0,0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
							TOTAL=	1,00

Se firma el acta por quienes intervienen:


JONATAN FABIAN LOPEZ FORIGUA	
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO OBRAS DE INGENIERIA	INTERVENTORIA

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**FORMATO**
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Principio de Procedencia:	**Clave:**	**Versión:** 01	**Fecha: NOVIEMBRE 2022**	**Página: 1 de 1**

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE RIONEGRO		
PROYECTO		**CIUDAD**	RIONEGRO

CAPITULO	ITEM	ACTIVIDAD	UM
1	28,00	Suministro e instalación Cinta antideslizante de 25 mm	M2





LOCALIZACIÓN	ANCHO	ALTO	LONG	ÁREA	PESO	VOL	CANT	TOTAL
escaleras acceso terraza			38,00				0	38,00
rampa controladores			30				0	30,00
								0
								0
								0
								0
							TOTAL=	**68,00**

Se firma el acta por quienes intervienen:

JONATAN FABIAN LOPEZ FORIGUA	
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO OBRAS DE INGENIERIA	INTERVENTORIA

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Principio de Procedencia:	Clave:	Versión: 01	Fecha: NOVIEMBRE 2022	Página: 1 de 1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE RIONEGRO		
PROYECTO		CIUDAD	RIONEGRO

CAPITULO	ITEM	ACTIVIDAD	UM
1	29,00	Suministro transporte e instalación Urna Greca Cafetera Comercial 60 Tazas Hamilton Beach o similar, incluye conexión electrica.	und





LOCALIZACIÓN	ANCHO	ALTO	LONG	ÁREA	PESO	VOL	CANT	TOTAL
cafetin administrativo							1	1
cafetin controladores							1	1
							TOTAL=	2,00

Se firma el acta por quienes intervienten:

JONATAN FABIAN LOPEZ FORIGUA	
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO OBRAS DE INGENIERIA	INTERVENTORIA

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Principio de Procedencia:	Clave:	Versión: 01	Fecha: NOVIEMBRE 2022	Página: 1 de 1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE RIONEGRO		
PROYECTO		**CIUDAD**	RIONEGRO

CAPITULO	ITEM	ACTIVIDAD	UM
1	30,00	Suministro e instalacion de iluminacion para el aviso exterior con luz led, para el aviso existente de la torre de control.	und





LOCALIZACIÓN	ANCHO	ALTO	LONG	ÁREA	PESO	VOL	CANT	TOTAL
torre de control							2	2
								0,0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
							TOTAL=	**2,00**

Se firma el acta por quienes intervienten:

JONATAN FABIAN LOPEZ FORIGUA	
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO OBRAS DE INGENIERIA	INTERVENTORIA

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Principio de Procedencia:	Clave:	Versión: 01	Fecha: NOVIEMBRE 2022	Página: 1 de 1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE RIONEGRO		
PROYECTO		CIUDAD	RIONEGRO

CAPITULO	ITEM	ACTIVIDAD	UM
1	31,00	Mantenimiento y limpieza de canoas, almacen lado aire.	ml



LOCALIZACIÓN	ANCHO	ALTO	LONG	ÁREA	PESO	VOL	CANT	TOTAL
canoas almacen			52,00				0	52,00
								0
								0
								0
								0
							TOTAL=	52,00

Se firma el acta por quienes intervienten:

JONATAN FABIAN LOPEZ FORIGUA	
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO OBRAS DE INGENIERIA	INTERVENTORIA

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


Principio de Procedencia:	**Clave:**	**Versión:** 01	**Fecha: NOVIEMBRE DE 2022**	**Página: 1 de 1**

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE RIONEGRO		
PROYECTO		**CIUDAD**	RIONEGRO

CAPITULO	ITEM	ACTIVIDAD	UM
NPTC	NP 01	IMPERBEABILIZACION DE CANALES EN FRIO SECCION ENTRE 37X30	M2

DIBUJO





LOCALIZACIÓN	ANCHO	ALTO	LONG	ÁREA	PESO	VOL	CANT	TOTAL
TERRASA REGIONAL ANTIOQUIA	0,3	0,37	6,00	6,24			4	24,96
							TOTAL=	**24,96**

Se firma el acta por quienes intervienten:

JONATAN FABIAN LOPEZ FORIGUA	
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO OBRAS DE INGENIERIA	ALVARO HERNAN RESTREPO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Principio de Procedencia:	Clave:	Versión: 01	Fecha: NOVIEMBRE DE 2022	Página: 1 de 1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE RIONEGRO		
PROYECTO		CIUDAD	RIONEGRO

CAPITULO	ITEM	ACTIVIDAD	UM
NPTC	NP 02	Suministro e instalación interruptor sencillo	UND

DIBUJO



LOCALIZACIÓN	ANCHO	ALTO	LONG	ÁREA	PESO	VOL	CANT	TOTAL
SALA VIP							1	1
								0
							TOTAL=	1,00

Se firma el acta por quienes intervienten:

JONATAN FABIAN LOPEZ FORIGUA	
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO OBRAS DE INGENIERIA	INTERVENTORIA

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Principio de Procedencia:	Clave:	Versión: 01	Fecha: NOVIEMBRE DE 2022	Página: 1 de 1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE RIONEGRO		
PROYECTO		**CIUDAD**	RIONEGRO

CAPITULO	ITEM	ACTIVIDAD	UM
NPTC	NP 15	SUMINISTRO E INTALACION PUERTA EN RH INCLUYE MARCO,CERRADURA Y ACEESORIOS	UND

DIBUJO





LOCALIZACIÓN	ANCHO	ALTO	LONG	ÁREA	PESO	VOL	CANT	TOTAL
BAÑO TORRE DE CONTROL			5,78					5,78
							TOTAL=	**5,78**

Se firma el acta por quienes intervienten:

JONATAN FABIAN LOPEZ FORIGUA	
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO OBRAS DE INGENIERIA	INTERVENTORIA

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Principio de Procedencia:	Clave:	Versión: 01	Fecha: NOVIEMBRE DE 2022	Página: 1 de 1

OBJETO DEL CONTRATO	23400C1047 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE RIONEGRO		
PROYECTO		CIUDAD	RIONEGRO

CAPITULO	ITEM	ACTIVIDAD	UM
NPTC	NP TC 05	FOTOCELDA PARA LETERO DE ILUMINACION	UND

DIBUJO



LOCALIZACIÓN	ANCHO	ALTO	LONG	ÁREA	PESO	VOL	CANT	TOTAL
LETRERO 1							1	1
LETRERO 1							1	1
							TOTAL=	2,00

Se firma el acta por quienes intervienten:

JONATAN FABIAN LOPEZ FORIGUA	
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO OBRAS DE INGENIERIA	INTERVENTORIA

INFORME DE OBRA ACTA PARCIAL 4

OBJETO DEL PROYECTO:

REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE RIONEGRO

CONTRATO:

22001088 H4 DE 2022

CONTRATISTA:

CONSORCIO 1-OBRAS DE INGENIERIA

CONTRATANTE:

AERONAUTICA CIVIL

SUPERVISOR:

Álvaro Hernán Restrepo

PLAZO INICIAL:

CUATRO (4) MESES

FECHA INICIO DE OBRA:

11 DE JULIO DE 2022

FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA:

10 DE NOVIEMBRE DE 2022

CONSORCIO 1-OBRAS DE INGENIERIA
Nit. 901.602.169-8
Calle 24 A 32 27
305 768 27 05
Dimarsas21@gmail.com

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

El proyecto contempla la intervención de la infraestructura aeroportuaria, edificaciones y obras civiles, mediante el mantenimiento de las áreas de las oficinas aeronáuticas de la regional Antioquia.

2. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

Es necesario realizar el mantenimiento a todas las aéreas de la unidad administrativa especial de aeronáutica civil regional Antioquia, lado administrativo y lado controladores.

Localización:

- Aeropuerto internacional Jose Maria Cordova – Rionegro Antioquia.

Estado actual:

Las oficinas requieren una serie de actividades de mantenimientos, adecuaciones y correcciones para garantizar el bienestar y comodidad de los funcionarios que trabajan en ella, asi mismo para conservar, reparar y mantener el estado del edificio.

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Del 11 de Octubre de 2022 y el 10 de noviembre de 2022 se ejecutaron las siguientes actividades:

I. Resanes y pintura

En las oficinas de la Aerocivil se hace el mantenimiento de las paredes que presentan manchas







CONSORCIO 1-OBRAS DE INGENIERIA
Nit. 901.602.169-8
Calle 24 A 32 27
305 768 27 05
Dimarsas21@gmail.com

II. Adecuación ventanas metálicas fijas a ventana con basculante

Se realiza el mantenimiento de las ventanas ya que tenían roces y no permitían abir bien.





III. sikaflex en dilataciones en piso y muros.

Se realiza el aplique de sikaflex en el parqueadero, ventanas y juntas sísmicas






CONSORCIO 1-OBRAS DE INGENIERIA
Nit. 901.602.169-8
Calle 24 A 32 27
305 768 27 05
Dimarsas21@gmail.com

IV. instalación Extractor Pared-techo 16x16x9.6 Cm

Se realiza el suministro e instalación de extractor de techo en la cocina de soporte técnico






V. instalación de cielo falso en icopor graniplac

En el gimnasio se realiza el cambio de las láminas que están manchadas por filtraciones.






CONSORCIO 1-OBRAS DE INGENIERIA
Nit. 901.602.169-8
Calle 24 A 32 27
305 768 27 05
Dimarsas21@gmail.com

VI. Desmonte de vidrios rotos, instalación de vidrios y sanblastik


Se retiran todos los vidrios rotos y se remplazan por vidrios nuevos con su respectiva película .






VII. IMPERBEABILIZACION DE CANALES EN FRIO

Se realiza la impermeabilización de las canales en la terraza del edificio





CONSORCIO 1-OBRAS DE INGENIERIA
Nit. 901.602.169-8
Calle 24 A 32 27
305 768 27 05
Dimarsas21@gmail.com



VIII. Instalación de alarma sonora para apertura de puertas

Se realiza la instalación de la alarma de apertura de puertas en la entada del modulo y puerta de emergencia en soporte técnico

<table>
<tr>
<td>  </td>
<td>  </td>
</tr>
</table>


IX. instalación de muebles en pino chileno

en el comedor se realiza la instalación de un mueble para que los funcionarios tengan donde dejar sus almuerzos, al igual en el gym se entrega lokes,

<table>
<tr>
<td>  </td>
<td>  </td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>


CONSORCIO 1-OBRAS DE INGENIERIA
Nit. 901.602.169-8
Calle 24 A 32 27
305 768 27 05
Dimarsas21@gmail.com

X. Cinta antideslizante de 25 mm





XI. iluminación para el aviso exterior con luz led, para el aviso existente de la torre de control.





CONSORCIO 1-OBRAS DE INGENIERIA
Nit. 901.602.169-8
Calle 24 A 32 27
305 768 27 05
Dimarsas21@gmail.com

- **CONTROL PRESUPUESTAL DEL PROYECTO**

AL 10 DE NOVIEMBRE SE A EJECUTADO UN TOTAL DEL 96.90%

CONTROL PRESUPUESTAL					
PRESUPUESTO CONTRACTUAL			$242.276.335		
ADICION			$0		
TOTAL			$242.276.335		
HASTA EL 10 DE NOVIEMBRE		**ACUMULADO**		**SALDO**	
VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VALOR SOBRANTE	PORCENTAJE FALTANTE
$234.764.869,00	96,90%	$234.764.869,00	96,90%	$7.511.466	3,10%



JONATAN FABIAN LOPEZ FORIGUA

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO 1-OBRAS DE INGENIERIA

CONSORCIO 1-OBRAS DE INGENIERIA
Nit. 901.602.169-8
Calle 24 A 32 27
305 768 27 05
Dimarsas21@gmail.com

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 24710580
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2022-11-08

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO OBRAS DE INGENIERIA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901585027	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CLL 24A 32-27	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	DIMARSAS21@GMAIL.COM	TELÉFONO	3057682705
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1031147701	PRIMER APELLIDO	LOPEZ	SEGUNDO APELLIDO	FORIGUA
PRIMER NOMBRE	JONATAN	SEGUNDO NOMBRE	FABIAN		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2022	Mes: 10	Año: 2022	Mes: 11	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
4		$2.580.000		24710580

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO									Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-79483650	01	No	No	No	11	1	Fijo	CASTRO HUERTAS HEBER	$1.000.000
CC-12206453	01	No	No	No	41	1	Fijo	DORADO ARMERO LUIS CARLOS	$1.000.000
CC-11935189	01	3	No	No	41	1	Fijo	LOZANO ASPRILLA VICTOR ANTONIO	$1.000.000
CC-1075293092	01	No	No	No	41	1	Fijo	ORTIZ CARRILLO NICOLAS ANDRES	$1.320.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 79483650																													0		
CC - 12206453			X	2022-10-18																									0		
CC - 11935189			X	2022-10-03																									0		
CC - 1075293092			X	2022-10-20																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 79483650	COLPENSIONES	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 12206453	PORVENIR	18	$600.000	0.1600000	$96.000	$0	$0	$96.000	$0	$0	$0
CC - 11935189	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 1075293092	PORVENIR	20	$880.000	0.1600000	$140.800	$0	$0	$140.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 79483650	FAMISANAR	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	2	0.0696000	$69.600
CC - 12206453	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	18	$600.000	0.0400000	$24.000	$0	0	$0	0	$0	18	$600.000	2	0.0696000	$41.800
CC - 11935189	EPS-S COMPEN CHOCO	3	$100.000	0.0400000	$4.000	$0	0	$0	0	$0	3	$100.000	2	0.0696000	$7.000
CC - 1075293092	SANITAS	20	$880.000	0.0400000	$35.200	$0	0	$0	0	$0	20	$880.000	2	0.0696000	$61.300

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-79483650	CAFAM	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-12206453	COMFAMILIAR DEL HUILA	18	$600.000	0.0400000	$24.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-11935189	COMFAMILIAR DEL HUILA	3	$100.000	0.0400000	$4.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075293092	COMFAMILIAR DEL HUILA	20	$880.000	0.0400000	$35.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 10											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
SINAFP	1	$0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0
PORVENIR	2	$236.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$236.800
COLPENSIONES	1	$160.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$160.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS-S COMPEN CHOCO	1	$4.000	$0	0	$0	0	$0	$4.000	0	$0	$0	$4.000	$0	0	$0	$0	$4.000	$0	$0	$4.000
FAMISANAR	1	$40.000	$0	0	$0	0	$0	$40.000	0	$0	$0	$40.000	$0	0	$0	$0	$40.000	$0	$0	$40.000
SANITAS	1	$35.200	$0	0	$0	0	$0	$35.200	0	$0	$0	$35.200	$0	0	$0	$0	$35.200	$0	$0	$35.200
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$24.000	$0	0	$0	0	$0	$24.000	0	$0	$0	$24.000	$0	0	$0	$0	$24.000	$0	$0	$24.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	4	$179.700	0	$0	$0	$179.700	0	$0	$179.700	0	$0	$0	$179.700

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	3	$63.200	0	$0	$63.200
CAFAM	1	$40.000	0	$0	$40.000
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	4	$103.200
PENSIONES	2	$396.800
RIESGOS PROFESIONALES	1	$179.700
CAJAS DE COMPENSACIÓN	2	$103.200
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$782.900

JULIO CESAR POLANIA LOSADA
Contador Público
Universidad Sur Colombiana

CERTIFICACIÓN DE CONTADOR PÚBLICO

*El Suscrito **JULIO CESAR POLANIA LOSADA**, identificado con la cedula De ciudadaníaNo. 7.694.040 de Neiva, ciudad que es también mi domicilio legal, **CONTADOR PÚBLICO DE PROFESIÓN**, portador de la Tarjeta Profesional No. 165708-T expedida por la Junta Central de Contadores, obrando como Contador del **CONSORCIO 1-OBRAS DE INGENIERIA** , identificado con Nit No.* 901.602*.169-8 obrando de conformidad con lo dispuesto en la Ley 43 de 1990 y del artículo 777 del Decreto 624 de marzo 30 de 1989, Estatuto Tributario de los Impuestos Nacionales.*

C E R T I F I C O

*Que el **CONSORCIO 1-OBRAS DE INGENIERIA**, identificado con Nit. No.* 901.602.169-8*, con la ley 100 de 1993 se encuentra a **PAZ Y SALVO** durante los seis (2) meses anteriores a la fecha de presentación de la presente certificación, y el consorcio* ha realizado los pagos de seguridad integral (salud pensión y riesgos profesionales) y de conformidad de la ley 21 de 1982, la ley 789 del 2002 y en concordancia con la ley 1607 de 2012, se cancelan aportes parafiscales correspondientes al 4%, distribuidos para la caja de compensación familiar, de todo el personalque labora hasta el mes de junio del año 2022.

Para constancia suscribo el presente documento en la ciudad de Neiva, el día ocho (08) del mes de noviembre del año 2022.

Firma
JULIO CESAR POLANIA LOSADA
C.C. 7694.040 de Neiva.
Contador Público Tarjeta No. 165708-T




República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

165708-T

JULIO CESAR
POLANIA LOSADA
C.C. 7694040
RESOLUCION INSCRIPCION 062 FECHA 15/03/2012
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 177329



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 7.694.040
POLANIA LOSADA

APELLIDOS
JULIO CESAR

NOMBRES

FIRMA



PRIMER TITULAR 2749

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores



FECHA DE NACIMIENTO 20-JUN-1973
NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.76 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
08-NOV-1991 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B99D97FBA06659F6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JULIO CESAR POLANIA LOSADA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7694040 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 165708-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *
* *
* *

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Octubre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CONSORCIO 1-OBRAS DE INGENIERIA

NIT 901602169-8
Nombre Comercial: CONSORCIO 1-OBRAS DE INGENIERIA
Régimen: RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA
Actividad Económica CIIU Nro. 4290
Dirección: CL 24 A 32 27
Teléfono: 3057682705
Correo: dimarsas21@gmail.com
Ciudad: NEIVA
CONSORCIADOS
Dimar Obras De Ingenieria S.A.S NIT 901474272-9 50%
Districons Ltda NIT 900073040-2 50%

CUFE:31f9a83719509866146addbff10bffd518d8809b04d18fe21d110a96de9b1599c594b6043c6ad1cdbad36886abad4a6e

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. FE5
Autorización Numeración de Facturación Electrónica de DIAN
Nro. 18764033171658 de 2022-08-09 Vigencia 12 Meses
Rango Autorizado desde FE 1 hasta FE 1000
Tipo Documento: Factura de Venta Nacional
Tipo Operación: Estándar
Fecha Facturación: 2022-11-11 12:20:34
Fecha Vencimiento: 2022-11-11
Fecha Dian: 2022-11-11 12:20:56
Divisa: COP
Orden Compra Asociada:

Cliente: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
NIT 899999059-3
Nombre Comercial: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
Dirección: AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOBA DE RIONEGRO
Teléfono: 5123850
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Ciudad: RIONEGRO

Forma de pago	Método de pago
Contado	Consignación bancaria

Nro.	Ref	Descripción	U/M	Valor Unitario	Cant.	Valor Neto	%IVA	Valor total
1	013	ACTA PARCIAL No. 4 DEL CONTRATO DE OBRA No. 22001088 H4 DE 2022 CUYO OBJETO ES REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE RIONEGRO	94	30,209,221.00	1.0	30,209,221.00	0.00	30,209,221.00
2	014	ADMINISTRACION 22%	94	6,646,029.00	1.0	6,646,029.00	0.00	6,646,029.00
3	015	IMPREVISTOS 1%	94	302,092.00	1.0	302,092.00	0.00	302,092.00
4	016	UTILIDAD 5%	94	1,510,461.00	1.0	1,510,461.00	19.00	1,797,449.00

Total de lineas: 4

Observaciones:
CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE No 21004121216 DEL BANCO CAJA SOCIAL A NOMBRE DEL CONSORCIO 1-OBRAS DE INGENIERIA NIT 901602169-8
#$24-12-00-300;22001088 H4 DE 2022;alvaro.restrepo@aerocivil.gov.co#$

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

TOTAL BRUTO	38,667,803.00
SUBTOTAL	38,667,803.00
IVA	286,988.00

TOTAL EN LETRAS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS COLOMBIANOS

TOTAL VENTA	38,954,791.00