Espacio para
Logo Corporativo

RICHAR HARLL MEDINA CHAVES
NIT 7.530.960-5
CR 13 19 33 OFICINA 6
Tel: (036) 3148876266
Armenia - Colombia
dianagongora320@yahoo.com
richardmedinach@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE-14

Señores	MUNICIPIO DE CALARCA		
NIT	890.000.441-4	**Teléfono**	(036) 7421110
Dirección	CR 24 38 57	**Ciudad**	Calarca - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/12/2022, 12:07
Expedición	05/12/2022, 12:08
Vencimiento	31/12/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	COSTO DIRECTO	1.00	84,663,523.04
2	ADMINISTRACION 26%	1.00	22,012,515.99
3	IMPREVISTOS 1%	1.00	846,635.23
4	UTILIDAD 5%	1.00	4,233,176.15

Total items: 4

Total Bruto	111,755,850.41
Total a Pagar	111,755,850.41

Valor en Letras:
Ciento once millones setecientos cincuenta y cinco mil ochocientos cincuenta pesos m/cte con cuarenta y uno cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-12-31 por $ 111,755,850.41

Observaciones:
ACTA PARCIAL 1 - RECUPERACION, MANTENIIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE CALARCA

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S NIt: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764040759206 aprobado en 20221205 prefijo FE desde el número 14 al 600 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4220 Construcción de proyectos de servicio público Tarifa 3.4
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 1e490a93c1a51adac77a414e300f2e2760243ecb54f1ad95c753102a84681ef18f145da4dfeb743a1e55cf171b53eda4

	ACTA DE SUPERVISION	CODIGO: FO-IV-01 VERSION FECHA: 6/10/2014

Objeto:	Contrato No:	No. 008 de 2022	PLAZOS	
REALIZAR LA RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ.	Contratista :	RICHAR HARLL MEDINA CHAVES	Fecha de Iniciación:	12 DE OCTUBRE DE 2022
	Supervisor:	ING. VIVIANA TAMAYO GOMEZ	Plazo:	60 DÍAS
	Estudios y Diseños:		Fecha de Suspension:	N/A
			Fecha de Reiniciación:	N/A
			Dias de Suspensión:	N/A
			Dias de Prorroga:	N/A
			Fecha de Terminación Inicial :	11 DE DICIEMBRE DE 2022
			Fecha de Terminación Final:	
			Plazo Final:	

OBSERVACIONES

AVANCE DE PORCENTAJE: 100%

No.	DESCRIPCION	COND. INICIALES CONTRACTUALES				MODIFICACIONES			VALOR ESPERADO		ACTA FINAL		PORCENTAJE EJECUTADO
		UND	Cantidad	Valor Unitario	Valor Parcial	+/-	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	%
	POLIDEPORTIVO LAURELES												
	OBRAS VARIAS												
1.1	LIMPIEZA Y PERFILAMIENTO DE TALUD	M2	400,00	$ 5.420,00	$ 2.168.000,00	+	0,00	$ -	400,00	$ 2.168.000,00	400,00	$ 2.168.000,00	2,23%
1.2	EMPRADIZACIÓN EN PRADO TRENZA	M2	400,00	$ 14.000,00	$ 5.600.000,00	+	0,00	$ -	400,00	$ 5.600.000,00	400,00	$ 5.600.000,00	5,75%
	MOVIMIENTO DE TIERRA												
2.1	EXCAVACIÓN MANUAL DE 0-2 MT	M3	33,80	$ 27.600	$ 932.880,00	+	12,41	$ 342.516,00	46,21	$ 1.275.396,00	46,21	$ 1.275.396,00	1,31%
2.2	CERRAMIENTO CON CINTA DE SEÑALIZACIÓN INC. SOPORTE	ML	80,00	$ 2.750	$ 220.000,00	+	8,00	$ 22.000,00	88,00	$ 242.000,00	88,00	$ 242.000,00	0,25%
2.3	CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES	M3	29,04	$ 43.127	$ 1.252.408,08	-	-28,04	-$ 1.209.281,08	1,00	$ 43.127,00	1,00	$ 43.127,00	0,04%
2.4	LLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO	M3	24,75	$ 25.593	$ 633.370,19	+	12,43	$ 318.177,55	37,18	$ 951.547,74	37,18	$ 951.547,74	0,98%
2.5	LIMPIEZA DE CANAL EN CONCRETO	ML	35,00	$ 7.583	$ 265.405,00	-	-11,00	-$ 83.413,00	24,00	$ 181.992,00	24,00	$ 181.992,00	0,19%
	ALCANTARILLADO												
3.1	EMPALME TUBERÍA A CANAL EN CONCRETO	UND	2,00	$ 88.662	$ 177.324,00	+	2,00	$ 177.324,00	4,00	$ 354.648,00	4,00	$ 354.648,00	0,36%
3.2	CANAL DISIPADOR EN CONCRETO 21 MPA, CON ALETAS INC. REFUERZO	ML	4,00	$ 331.831	$ 1.327.324,00	+	1,80	$ 597.295,80	5,80	$ 1.924.619,80	5,80	$ 1.924.619,80	1,98%
3.3	ENCAMADO EN AREA PARA TUBERÍA E=0.15m	M3	3,90	$ 147.066	$ 573.557,40	-	-3,90	-$ 573.557,40	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA NOVAFORT 8"	ML	40,00	$ 84.416	$ 3.376.640,00	+	4,00	$ 337.664,00	44,00	$ 3.714.304,00	44,00	$ 3.714.304,00	3,82%
	ITEMS NO PREVISTOS												
NP-1.1	LIMPIEZA DE TUBERÍA EXISTENTE	ML	0,00	$ 9.534,00	$ -	+	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
NP-1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCAMADO EN MATERIAL TRITURADO 3/4" PARA TUBERÍA	M3	0,00	$ 147.564,00	$ -	+	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
NP-1.3	BASE Y CAÑUELA PARA REALCE DE CAMARÁ DE INSPECCIÓN D=1,2M	UND	0,00	$ 314.510,00	$ -	+	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
NP-1.4	CORTE DE PLACA EN CONCRETO HASTA 5 CM DE ESPESOR	ML	0,00	$ 6.227,95	$ -	+	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
NP-1.5	DEMOLICIÓN DE PLACA EN CONCRETO, EXCAVACIÓN DE MATERIAL CONTAMINADO Y RETIRO DE TUBERÍA COLMATADA EXISTENTE A=46CM, H=40-60CM	ML	0,00	$ 43.190,70	$ -	+	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
NP-1.6	CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO EN CONCRETO INCLUYE TAPA DE POLIPROPILENO A=46CM, H=40-60CM	ML	0,00	$ 807.500,00	$ -	+	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
SUBTOTAL 1: Sumatoria Costos (realización de trabajos materiales u obras, suministros e instalaciones):												$ 16.455.634,54	16,91%
	CANCHA SINTÉTICA												
1.1	GRADERÍA EN CONCRETO REFORZADO DE TRES NIVELES SOPORTES EN CONCRETO REFORZADO E=15CM Y PLACA DE 10CM INC. EXCAVACIÓN, VIGA DE CIMENTACIÓN DE 30X30 EN CONCRETO REFORZADO, MALLA ELECTROSOLDADA D= 5MM Y PINTURA	M2	24,00	$ 525.000	$ 12.600.000,00	+	0,12	$ 63.000,00	24,12	$ 12.663.000,00	24,12	$ 12.663.000,00	13,01%
1.2	CERRAMIENTO EN TELA PP	ML	40,00	$ 7.954	$ 318.160,00	+	0,00	$ -	40,00	$ 318.160,00	40,00	$ 318.160,00	0,33%
1.3	MANTENIMIENTO GRAMA SINTETICA, INC. CINTA UNION, PEGANTE, CAUCHO GRANULO, MALLA 8 ESPECIFICACIONES FIFA, REGADO DE CAUCHO GRANULO CON MÁQUINA RESERVADORA.	M2	5452,00	$ 4.110,00	$ 22.407.720,00	-	-52,75	-$ 216.802,50	5399,25	$ 22.190.917,50	5399,25	$ 22.190.917,50	22,80%
1.4	JUEGO DE MALLAS PARA FUTBOL 5 COLOR BLANCO #7 REDONDO	UND	8,00	$ 214.200	$ 1.713.600,00	-	-8,00	-$ 1.713.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
1.5	JUEGO DE MALLAS PARA FUTBOL 8 COLOR BLANCO #7 REDONDO	UND	8,00	$ 351.050	$ 2.808.400,00	-	-8,00	-$ 2.808.400,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
1.6	JUEGO DE MALLAS PARA FUTBOL 11 COLOR BLANCO #7 REDONDO	UND	4,00	$ 529.550	$ 2.118.200,00	-	-4,00	-$ 2.118.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
SUBTOTAL 1: Sumatoria Costos (realización de trabajos materiales u obras, suministros e instalaciones):												$ 35.172.077,50	36,14%

| | | |

Objeto:	REALIZAR LA RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ.	Contrato No:	No. 008 de 2022	PLAZOS		OBSERVACIONES
				Fecha de Iniciación:	12 DE OCTUBRE DE 2022	
				Plazo:	60 DÍAS	
		Contratista :	RICHAR HARLL MEDINA CHAVES	Fecha de Suspension:	N/A	
				Fecha de Reiniciación:	N/A	AVANCE DE PORCENTAJE: 100%
		Supervisor:	ING. VIVIANA TAMAYO GOMEZ	Dias de Suspensión:	N/A	
				Dias de Prorroga:	N/A	
		Estudios y Diseños:		Fecha de Terminación Inicial :	11 DE DICIEMBRE DE 2022	
				Fecha de Terminación Final:		
				Plazo Final:		

No.	DESCRIPCION	COND. INICIALES CONTRACTUALES				MODIFICACIONES			VALOR ESPERADO		ACTA FINAL		PORCENTAJE EJECUTADO
		UND	Cantidad	Valor Unitario	Valor Parcial	+/-	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	%
1.3	MANTENIMIENTO PUERTA EN ESTRUCTURA METÁLICA DE CERRAMIENTO INC. APUNTALAMIENTO DE PARTES DETERIORADAS, ANTICORROSIVO Y PINTURA	UND	1,00	$ 119.786	$ 119.786,00	-	-1,00	-$ 119.786,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ESLABONADA PARA CERRAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO, H=1,95 m. (INC. ANTICORROSIVO Y PINTURA)	ML	4,50	$ 86.272	$ 388.224,00	-	-4,50	-$ 388.224,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
1.5	MANTENIMIENTO Y APUNTALAMIENTO SOBRE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA	M2	48,00	$ 54.634	$ 2.622.432,00	-	-48,00	-$ 2.622.432,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
	SUBTOTAL 1: Sumatoria Costos (realización de trabajos materiales u obras, suministros e instalaciones):											**$ 4.418.514,00**	**4,54%**
	GIMNASIO BIOSALUDABLE BARRIO PLAZUELAS DE LA VILLA												
1.1	MANTENIMIENTO MAQUINA GIMNASIO AL AIRE LIBRE INSTALADO, INC. PINTURA EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO Y RESANES. PUNTOS DE SOLDADURA Y REPARACIÓN DE PARTES METÁLICAS DETERIORADAS	UND	10,00	$ 134.257	$ 1.342.570,00	+	0,00	$ -	10,00	$ 1.342.570,00	10,00	$ 1.342.570,00	1,38%
1.2	RE INSTALACIÓN MAQUINA GIMNASIO AL AIRE LIBRE INC. RETIRO INC. PINTURA EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO Y RESANES. PUNTOS DE SOLDADURA Y REPARACIÓN DE PARTES METÁLICAS DETERIORADAS	UND	4,00	$ 195.851	$ 783.404,00	+	1,00	$ 195.851,00	5,00	$ 979.255,00	5,00	$ 979.255,00	1,01%
1.3	MANTENIMIENTO ZONA DE COLUMPIOS INSTALADA INC. PINTURA EN LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS. RESANES Y REPOSICIÓN DE COLUMPIOS	UND	1,00	$ 1.228.315	$ 1.228.315,00	+	0,00	$ -	1,00	$ 1.228.315,00	1,00	$ 1.228.315,00	1,26%
	SUBTOTAL 1: Sumatoria Costos (realización de trabajos materiales u obras, suministros e instalaciones):											**$ 3.550.140,00**	**3,65%**
	PARQUES INFANTILES EN MADERA												
1,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARQUE INFANTIL EN MADERA SENCILLO INC. TRANSPORTE, DESLIZADOR EN FIBRA DE VIDRIO 2.4, TORRE CON TECHO EN MADERA, ARAÑA EN POLIPROPILERO DE 1/2", BARRA ACROBATICA Y AROS, 2 COLUMPIOS, PASAMANOS Y BURRITO	UND	2,00	$ 5.400.000	$ 10.800.000,00	+	0,00	$ -	2,00	$ 10.800.000,00	2,00	$ 10.800.000,00	11,10%
1,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARQUE INFANTIL EN MADERA SENCILLO TORRE CON COLUMPIOS INC. TRANSPORTE, DESLIZADOR EN FIBRA DE VIDRIO 2.4, TORRE CON TECHO EN MADERA, ARAÑA EN POLIPROPILERO DE 1/2", TIMÓN DIDACTICO EN FIBRA DE VIDRIO Y 2 COLUMPIOS	UND	1,00	$ 4.600.000	$ 4.600.000,00	-	-1,00	-$ 4.600.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
	ITEMS NO PREVISTOS												
NP-1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARQUE INFANTIL EN MADERA SENCILLO TORRE CON COLUMPIOS INC. TRANSPORTE, DESLIZADOR EN FIBRA DE VIDRIO 2.4, TORRE CON TECHO EN MADERA, ARAÑA EN POLIPROPILERO DE 1/2", TUBO DE BOMBERO PARA DESCENSO EN TUBERÍA GALVANIZADA Y 2 COLUMPIOS	UND	0,00	$ 4.600.000,00	$ -	+	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
	SUBTOTAL 1: Sumatoria Costos (realización de trabajos materiales u obras, suministros e instalaciones):											**$ 10.800.000,00**	**11,10%**
	COMPLEJO DE JUEGO DE BARRAS EXTERIOR BARRIO SANTANDER												
	CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO												
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	0,00	$ 3.482	$ -	+	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
1.2	CERRAMIENTO CON CINTA DE SEÑALIZACIÓN INC. SOPORTE	ML	0,00	$ 2.750	$ -	+	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
1.3	EXCAVACIÓN A MANO ENTRE 0-2 MT DE PROFUNDIDAD	M3	0,00	$ 27.600	$ -	+	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
1.4	SUBASE GRANULAR COMPACTADA	M3	0,00	$ 137.771	$ -	+	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
1.5	CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES	M3	0,00	$ 43.127	$ -	+	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
1.6	ANDEN EN CONCRETO 21 MPA E=0.1 M INC. REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA 15X15	M2	0,00	$ 90.777	$ -	+	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
	ITEMS NO PREVISTOS												
NP-1.1	DESCAPOTE Y NIVELACIÓN DEL TERRENO	M2	0,00	$ 7.151	$ -	+	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
NP-1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPLEJO DE JUEGO DE BARRAS EXTERIOR PARA PRACTICA DE EJECICIO DE CALISTENIA SEGÚN DISEÑO	UND	0,00	$ 14.511.954,84	$ -	+	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
	SUBTOTAL 1: Sumatoria Costos (realización de trabajos materiales u obras, suministros e instalaciones):											**$ -**	**0,00%**

Objeto:	REALIZAR LA RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ.	Contrato No:	No. 008 de 2022	PLAZOS		OBSERVACIONES
		Contratista :	RICHAR HARLL MEDINA CHAVES	Fecha de Iniciación:	12 DE OCTUBRE DE 2022	
		Supervisor:	ING. VIVIANA TAMAYO GOMEZ	Plazo:	60 DÍAS	
		Estudios y Diseños:		Fecha de Suspensión:	N/A	AVANCE DE PORCENTAJE: 100%
				Fecha de Reiniciación:	N/A	
				Dias de Suspensión:	N/A	
				Dias de Prorroga:	N/A	
				Fecha de Terminación Inicial :	11 DE DICIEMBRE DE 2022	
				Fecha de Terminación Final:		
				Plazo Final:		

No.	DESCRIPCION	COND. INICIALES CONTRACTUALES				MODIFICACIONES			VALOR ESPERADO		ACTA FINAL		PORCENTAJE EJECUTADO
		UND	Cantidad	Valor Unitario	Valor Parcial	+/-	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	%
	PARQUE INFANTIL EN MADERA BARRIO VILLA TATIANA II ETAPA												
NP-1.1	DESCAPOTE Y NIVELACIÓN DEL TERRENO	M2	0,00	$ 7.151	$ -	+	24,00	$ 171.612,00	24,00	$ 171.612,00	24,00	$ 171.612,00	0,18%
NP-1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARQUE INFANTIL EN MADERA SENCILLO TORRE CON COLUMPIOS INC. TRANSPORTE, DESLIZADOR EN FIBRA DE VIDRIO 2.4, TORRE CON TECHO EN MADERA, ARAÑA EN POLIPROPILERO DE 1/2", TUBO DE BOMBERO PARA DESCENSO EN TUBERÍA GALVANIZADA Y 2 COLUMPIOS	UND	0,00	$ 4.600.000,00	$ -	+	1,00	$ 4.600.000,00	1,00	$ 4.600.000,00	1,00	$ 4.600.000,00	4,73%
	SUBTOTAL 1: Sumatoria Costos (realización de trabajos materiales u obras, suministros e instalaciones):											**$ 4.771.612,00**	**4,90%**
	CORREGIMIENTO QUEBRADA NEGRA												
	PRELIMINARES												
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	0,00	$ 3.482	$ -	+	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
1.2	DEMOLICIÓN SARDINEL	ML	0,00	$ 6.557	$ -	+	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
	MOVIMIENTO DE TIERRA												
2.1	EXCAVACIÓN A MANO ENTRE 0-2 MT DE PROFUNDIDAD	M3	0,00	$ 27.600	$ -	+	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
2.2	SUBASE GRANULAR COMPACTADA	M3	0,00	$ 137.771	$ -	+	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
2.3	LLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO	M3	0,00	$ 25.593	$ -	+	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
2.4	CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES	M3	0,00	$ 43.127	$ -	+	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
	ANDENES Y RAMPAS												
3.1	ANDEN EN CONCRETO 21 MPA E=0.1 M INC. REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA 15X15 D=5MM	M2	0,00	$ 90.777	$ -	+	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
3.2	SOLADO EN CONCRETO DE 21 MPA PARA SOPORTE DE LOSETAS E=4 cm	M2	0,00	$ 32.334	$ -	+	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
3.3	LOSETA TACTIL GUIA 40X40 COLOR TERRACOTA O SIMILAR	ML	0,00	$ 70.466	$ -	+	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
3.4	SARDINEL EN CONCRETO 21 MPA 15X15 INC. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REFUERZO Y ANCLAJE	ML	0,00	$ 59.933	$ -	+	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
	ITEMS NO PREVISTOS												
NP-1.1	DEMOLICIÓN DE ANDEN EN CONCRETO REFORZADO E=10CM	M2	0,00	$ 14.506,80	$ -	+	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
NP-1.2	DESCAPOTE Y NIVELACIÓN DEL TERRENO	M2	0,00	$ 7.151	$ -	+	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
NP-1.3	SARDINEL EN CONCRETO 21 MPA 30X15 INC. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REFUERZO Y ANCLAJE	ML	0,00	$ 92.047	$ -	+	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
	SUBTOTAL 1: Sumatoria Costos (realización de trabajos materiales u obras, suministros e instalaciones):											**$ -**	**0,00%**

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO										
		Valor Total Costo Directo:		$ 97.331.864,95			-$ 12.668.341,91		$ 84.663.523,04		$ 84.663.523,04	70,99%
		Administración:	26,00%	$ 25.306.284,89			-$ 3.293.768,90		$ 22.012.515,99		$ 22.012.515,99	
CONTRATO ORIGINAL	$ 128.478.062,00	Imprevistos:	1,00%	$ 973.318,65			-$ 126.683,42		$ 846.635,23		$ 846.635,23	
CONTRATO ADICIONAL	$ -	Utilidades	5,00%	$ 4.866.593,25			-$ 633.417,10		$ 4.233.176,15		$ 4.233.176,15	
TOTAL CONTRATADO	**$ 128.478.062,00**	Costo Total Proyecto		$ 128.478.062,00			-$ 16.722.211,59		$ 111.755.850,41		$ 111.755.850,41	
ACTAS DE OBRA		**VALOR EN LETRAS: CIENTO ONCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS**										
ACTA No. 001	$ 111.755.850,41											
TOTAL ACTAS	**$ 111.755.850,41**											
SALDO A FAVOR	**$ 16.722.211,59**											

RICHAR HARLL MEDINA CHAVES
CONTRATISTA

VIVIANA TAMAYO GOMEZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD	30	MM	11	AA	22	ACTA	1	HOJA	1	DE	1

OBJETO	REALIZAR LA RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ.
CONTRATISTA	RICHAR HARLL MEDINA CHAVES
CONTRATANTE	ALCALDIA DE CALARCA

CAPITULO	POLIDEPORTIVO LAURELES	ITEM	LIMPIEZA Y PERFILAMIENTO DE TALUD	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	CALARCÁ





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			# ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ESPESOR		
Limpieza y perfilamiento de talud	15,90	8,70		1	138,33
Limpieza y perfilamiento de talud	10,40	9,50		1	98,80
Limpieza y perfilamiento de talud	8,00	1,15		1	9,20
Limpieza y perfilamiento de talud	1,10	7,50		1	8,25
Limpieza y perfilamiento de talud	17,05	8,90		1	151,75
(-) Descuento de área aproximada de plantas sembradas en sitio					*-6,33*
TOTAL					400,00

ING. VIVIANA TAMAYO GOMEZ
SUPERVISOR

ING. RICHAR HARLL MEDINA CHAVES
CONTRATISTA

MEMORIA DE CÁLCULO


FECHA	DD	30	MM	11	AA	22	ACTA	1	HOJA	1	DE	1

OBJETO	REALIZAR LA RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ.
CONTRATISTA	RICHAR HARLL MEDINA CHAVES
CONTRATANTE	ALCALDIA DE CALARCA

CAPITULO	POLIDEPORTIVO LAURELES	ITEM	EMPRADIZACIÓN EN PRADO TRENZA	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	CALARCÁ









LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			# ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ESPESOR		
Empradizacion en prado trenza	15,90	8,70		1	138,33
Empradizacion en prado trenza	10,40	9,50		1	98,80
Empradizacion en prado trenza	8,00	1,15		1	9,20
Empradizacion en prado trenza	1,10	7,50		1	8,25
Empradizacion en prado trenza	17,05	8,90		1	151,75
(-) Descuento de área aproximada de plantas sembradas en sitio					*-6,33*
TOTAL					400,00

ING. VIVIANA TAMAYO GOMEZ
SUPERVISOR

ING. RICHAR HARLL MEDINA CHAVES
CONTRATISTA

MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD	30	MM	11	AA	22	ACTA	1	HOJA	1	DE	1

OBJETO	REALIZAR LA RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ.
CONTRATISTA	RICHAR HARLL MEDINA CHAVES
CONTRATANTE	ALCALDIA DE CALARCA

CAPITULO	POLIDEPORTIVO LAURELES	ITEM	EXCAVACIÓN MANUAL DE 0-2 MT	UNIDAD	M3	UBICACIÓN	CALARCÁ



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			# ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
Excavación tramo 1 tubería	21,50	0,70	1,50	1	22,58
Excavación tramo 2 tubería	22,50	0,70	1,50	1	23,63
TOTAL					46,21

ING. VIVIANA TAMAYO GOMEZ
SUPERVISOR

ING. RICHAR HARLL MEDINA CHAVES
CONTRATISTA

MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD	30	MM	11	AA	22	ACTA	1	HOJA	1	DE	1

OBJETO	REALIZAR LA RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ.
CONTRATISTA	RICHAR HARLL MEDINA CHAVES
CONTRATANTE	ALCALDIA DE CALARCA

CAPITULO	POLIDEPORTIVO LAURELES	ITEM	CERRAMIENTO CON CINTA DE SEÑALIZACIÓN INC. SOPORTES	UNIDAD	ML	UBICACIÓN	CALARCÁ





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			# ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ESPESOR		
Cerramiento con cinta preventiva tramo 1 tubería	21,50			2	43,00
Cerramiento con cinta preventiva tramo 1 tubería	22,50			2	45,00
TOTAL					88,00

ING. VIVIANA TAMAYO GOMEZ
SUPERVISOR

ING. RICHAR HARLL MEDINA CHAVES
CONTRATISTA

MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD	30	MM	11	AA	22	ACTA	1	HOJA	1	DE	1

OBJETO	REALIZAR LA RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ.
CONTRATISTA	RICHAR HARLL MEDINA CHAVES
CONTRATANTE	ALCALDIA DE CALARCA

CAPITULO	POLIDEPORTIVO LAURELES	ITEM	LLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO	UNIDAD	M3	UBICACIÓN	CALARCÁ





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			# ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ESPESOR		
Lleno con material de sitio tramo 1 tubería	21,50	0,70	1,25	1	18,81
Lleno con material de sitio tramo 2 tubería	22,50	0,70	1,25	1	19,69
(-) descuento medio tubo 8"	44,00	(area)	0,03	1	-1,32
TOTAL					37,18

ING. VIVIANA TAMAYO GOMEZ
SUPERVISOR

ING. RICHAR HARLL MEDINA CHAVES
CONTRATISTA

MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD	30	MM	11	AA	22	ACTA	1	HOJA	1	DE	1

OBJETO	REALIZAR LA RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ.
CONTRATISTA	RICHAR HARLL MEDINA CHAVES
CONTRATANTE	ALCALDIA DE CALARCA

CAPITULO	POLIDEPORTIVO LAURELES	ITEM	LIMPIEZA DE CANAL EN CONCRETO	UNIDAD	ML	UBICACIÓN	CALARCÁ





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			# ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ESPESOR		
Limpieza de tramos de canal lado derecho de la cancha	4,00			3	12,00
Limpieza de tramos de canal lado izquierdo de la cancha	4,00			3	12,00
TOTAL					24,00

ING. VIVIANA TAMAYO GOMEZ
SUPERVISOR

ING. RICHAR HARLL MEDINA CHAVES
CONTRATISTA

MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD	30	MM	11	AA	22	ACTA	1	HOJA	1	DE	1

OBJETO	REALIZAR LA RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ.
CONTRATISTA	RICHAR HARLL MEDINA CHAVES
CONTRATANTE	ALCALDIA DE CALARCA

CAPITULO	POLIDEPORTIVO LAURELES	ITEM	EMPALME TUBERÍA A CANAL EN CONCRETO	UNIDAD	UND	UBICACIÓN	CALARCÁ





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			# ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ESPESOR		
Empalme tubería tramo 1 a canal en concreto				1	1,00
Empalme tubería tramo 1 a cámara de inspección				1	1,00
Empalme tubería tramo 2 a canal en concreto				1	1,00
Empalme tubería tramo 2 a cámara de inspección				1	1,00
TOTAL					4,00

ING. VIVIANA TAMAYO GOMEZ
SUPERVISOR

ING. RICHAR HARLL MEDINA CHAVES
CONTRATISTA

MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD	30	MM	11	AA	22	ACTA	1	HOJA	1	DE	1

OBJETO	REALIZAR LA RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ.
CONTRATISTA	RICHAR HARLL MEDINA CHAVES
CONTRATANTE	ALCALDIA DE CALARCA

CAPITULO	POLIDEPORTIVO LAURELES	ITEM	CANAL DISIPADOR EN CONCRETO 21 MPA, CON ALETAS INC. REFUERZO	UNIDAD	ML	UBICACIÓN	CALARCÁ







LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			# ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ESPESOR		
Canal disipador en concreto 21 Mpa	5,80			1	5,80
TOTAL					5,80

ING. VIVIANA TAMAYO GOMEZ
SUPERVISOR

ING. RICHAR HARLL MEDINA CHAVES
CONTRATISTA

MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD	30	MM	11	AA	22	ACTA	1	HOJA	1	DE	1

OBJETO	REALIZAR LA RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ.
CONTRATISTA	RICHAR HARLL MEDINA CHAVES
CONTRATANTE	ALCALDIA DE CALARCA

CAPITULO	POLIDEPORTIVO LAURELES	ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA NOVAFORT 8"	UNIDAD	ML	UBICACIÓN	CALARCÁ





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			# ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ESPESOR		
Suministro tubería 8" tramo 1	21,50			1	21,50
Suministro tubería 8" tramo 2	22,50			1	22,50
TOTAL					44,00

ING. VIVIANA TAMAYO GOMEZ
SUPERVISOR

ING. RICHAR HARLL MEDINA CHAVES
CONTRATISTA

MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD	30	MM	11	AA	22	ACTA	1	HOJA	1	DE	1

OBJETO	REALIZAR LA RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ.
CONTRATISTA	RICHAR HARLL MEDINA CHAVES
CONTRATANTE	ALCALDIA DE CALARCA

CAPITULO	CANCHA SINTÉTICA	ITEM	GRADERÍA EN CONCRETO REFORZADO DE TRES NIVELES SOPORTES EN CONCRETO REFORZADO E=15CM Y PLACA DE 10CM INC. EXCAVACIÓN, VIGA DE CIMENTACIÓN DE 30X30 EN CONCRETO REFORZADO, MALLA ELECTROSOLDADA D= 5MM Y PINTURA	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	CALARCÁ





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			# ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ESPESOR		
Gradería en concreto primer nivel	13,40	0,60		1	8,04
Gradería en concreto segundo nivel	13,40	0,60		1	8,04
Gradería en concreto tercer nivel	13,40	0,60		1	8,04
TOTAL					24,12

ING. VIVIANA TAMAYO GOMEZ
SUPERVISOR

ING. RICHAR HARLL MEDINA CHAVES
CONTRATISTA

MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD	30	MM	11	AA	22	ACTA	1	HOJA	1	DE	1

OBJETO	REALIZAR LA RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ.
CONTRATISTA	RICHAR HARLL MEDINA CHAVES
CONTRATANTE	ALCALDIA DE CALARCA

CAPITULO	CANCHA SINTÉTICA	ITEM	CERRAMIENTO EN TELA PP	UNIDAD	ML	UBICACIÓN	CALARCÁ



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			# ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ESPESOR		
Cerramiento longitudinal para construcción graderias	15,00			2	30,00
Cerramiento transversal para construcción graderias	5,00			2	10,00
TOTAL					40,00

ING. VIVIANA TAMAYO GOMEZ
SUPERVISOR

ING. RICHAR HARLL MEDINA CHAVES
CONTRATISTA

MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD	30	MM	11	AA	22	ACTA	1	HOJA	1	DE	1

OBJETO	REALIZAR LA RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ.
CONTRATISTA	RICHAR HARLL MEDINA CHAVES
CONTRATANTE	ALCALDIA DE CALARCA

CAPITULO	CANCHA SINTÉTICA	ITEM	MANTENIMIENTO GRAMA SINTETICA, INC. CINTA UNION, PEGANTE, CAUCHO GRANULO, MALLA 8 ESPECIFICACIONES FIFA, REGADO DE CAUCHO GRANULO CON MÁQUINA RESERVADORA.	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	CALARCÁ



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			# ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ESPESOR		
Mantenimiento de cancha sintética frente a vía chaguala Calarcá - Armenia	93,90	57,50		1	5399,25
TOTAL					5399,25

ING. VIVIANA TAMAYO GOMEZ
SUPERVISOR

ING. RICHAR HARLL MEDINA CHAVES
CONTRATISTA

MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD	30	MM	11	AA	22	ACTA	1	HOJA	1	DE	1

OBJETO	REALIZAR LA RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ.
CONTRATISTA	RICHAR HARLL MEDINA CHAVES
CONTRATANTE	ALCALDIA DE CALARCA

CAPITULO	CANCHA MÚLTIPLE OSCAR TOBÓN	ITEM	RECONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL BARRIO OSCAR TOBÓN INC. PINTURA, DESMONTE, REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO Y ADECUACIONES DE ELEMENTOS METÁLICOS Y DE MADERA	UNIDAD	UND	UBICACIÓN	CALARCÁ







LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			# ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ESPESOR		
Reconstrucción parque infantil barrio Oscar Tobón				1	1,00
TOTAL					1,00

ING. VIVIANA TAMAYO GOMEZ
SUPERVISOR

ING. RICHAR HARLL MEDINA CHAVES
CONTRATISTA

MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD	30	MM	11	AA	22	ACTA	1	HOJA	1	DE	1

OBJETO	REALIZAR LA RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ.
CONTRATISTA	RICHAR HARLL MEDINA CHAVES
CONTRATANTE	ALCALDIA DE CALARCA

CAPITULO	BARRIO 21 DE MAYO	ITEM	RECONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL BARRIO 21 DE MAYO INC. PINTURA, DESMONTE, REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO Y ADECUACIONES DE ELEMENTOS METÁLICOS Y DE MADERA	UNIDAD	UND	UBICACIÓN	CALARCÁ







LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			# ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ESPESOR		
Reconstrucción parque infantil Barrio 21 de Mayo				1	1,00
TOTAL					1,00

ING. VIVIANA TAMAYO GOMEZ
SUPERVISOR

ING. RICHAR HARLL MEDINA CHAVES
CONTRATISTA

MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD	30	MM	11	AA	22	ACTA	1	HOJA	1	DE	1

OBJETO	REALIZAR LA RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ.
CONTRATISTA	RICHAR HARLL MEDINA CHAVES
CONTRATANTE	ALCALDIA DE CALARCA

CAPITULO	BARRIO LAS PALMAS	ITEM	RECONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL BARRIO LAS PALMAS INC. PINTURA, DESMONTE, REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO Y ADECUACIONES DE ELEMENTOS METÁLICOS Y DE MADERA	UNIDAD	UND	UBICACIÓN	CALARCÁ







LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			# ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ESPESOR		
Reconstrucción de parque infantil Barrio Las Palmas				1	1,00
TOTAL					1,00

ING. VIVIANA TAMAYO GOMEZ
SUPERVISOR

ING. RICHAR HARLL MEDINA CHAVES
CONTRATISTA

MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD	30	MM	11	AA	22	ACTA	1	HOJA	1	DE	1

OBJETO	REALIZAR LA RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ.
CONTRATISTA	RICHAR HARLL MEDINA CHAVES
CONTRATANTE	ALCALDIA DE CALARCA

CAPITULO	BARRIO LAS PALMAS	ITEM	SOPORTE EN TUBERÍA DE ACERO PARA CIMENTACIÓN TIPO PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE (EXCAVACIÓN, ACERO DE REFUERZO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE)	UNIDAD	UND	UBICACIÓN	CALARCÁ



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			# ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ESPESOR		
Soporte para cimentación tipo pedestal en concreto				7	7,00
TOTAL					7,00

ING. VIVIANA TAMAYO GOMEZ
SUPERVISOR

ING. RICHAR HARLL MEDINA CHAVES
CONTRATISTA

MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD	30	MM	11	AA	22	ACTA	1	HOJA	1	DE	1

OBJETO	REALIZAR LA RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ.
CONTRATISTA	RICHAR HARLL MEDINA CHAVES
CONTRATANTE	ALCALDIA DE CALARCA

CAPITULO	CANCHA DE FÚTBOL Y POLIDEPORTIVO BARCELONA	ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTERIAS DE FÚTBOL TRADICIONAL MARCO DE 4" 7.32x2.44 INC. MALLA	UNIDAD	UND	UBICACIÓN	CALARCÁ







LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			# ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ESPESOR		
Suministro e instalación de porterias de futbol tradicional inc. Malla				2	2,00
TOTAL					2,00

ING. VIVIANA TAMAYO GOMEZ
SUPERVISOR

ING. RICHAR HARLL MEDINA CHAVES
CONTRATISTA

MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD	30	MM	11	AA	22	ACTA	1	HOJA	1	DE	1

OBJETO	REALIZAR LA RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ.
CONTRATISTA	RICHAR HARLL MEDINA CHAVES
CONTRATANTE	ALCALDIA DE CALARCA

CAPITULO	GIMNASIO BIOSALUDABLE BARRIO PLAZUELAS DE LA VILLA	ITEM	MANTENIMIENTO MAQUINA GIMNASIO AL AIRE LIBRE INSTALADO, INC. PINTURA EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO Y RESANES. PUNTOS DE SOLDADURA Y REPARACIÓN DE PARTES METÁLICAS DETERIORADAS	UNIDAD	UND	UBICACIÓN	CALARCÁ



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			# ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ESPESOR		
Mantenimiento maquinas gimnasio al aire libre Barrio Plazuelas de la villa				10	10,00
TOTAL					10,00

ING. VIVIANA TAMAYO GOMEZ
SUPERVISOR

ING. RICHAR HARLL MEDINA CHAVES
CONTRATISTA

MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD	30	MM	11	AA	22	ACTA	1	HOJA	1	DE	1

OBJETO	REALIZAR LA RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ.
CONTRATISTA	RICHAR HARLL MEDINA CHAVES
CONTRATANTE	ALCALDIA DE CALARCA

CAPITULO	GIMNASIO BIOSALUDABLE BARRIO PLAZUELAS DE LA VILLA	ITEM	RE INSTALACIÓN MAQUINA GIMNASIO AL AIRE LIBRE INC. RETIRO INC. PINTURA EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO Y RESANES, PUNTOS DE SOLDADURA Y REPARACIÓN DE PARTES METÁLICAS DETERIORADAS	UNIDAD	UND	UBICACIÓN	CALARCÁ





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			# ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ESPESOR		
Re instalación de maquinas gimnasio al aire libre Barrio Plazuelas de la villa				5	5,00
TOTAL					5,00

ING. VIVIANA TAMAYO GOMEZ
SUPERVISOR

ING. RICHAR HARLL MEDINA CHAVES
CONTRATISTA

MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD	30	MM	11	AA	22	ACTA	1	HOJA	1	DE	1

OBJETO	REALIZAR LA RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ.
CONTRATISTA	RICHAR HARLL MEDINA CHAVES
CONTRATANTE	ALCALDIA DE CALARCA

CAPITULO	GIMNASIO BIOSALUDABLE BARRIO PLAZUELAS DE LA VILLA	ITEM	MANTENIMIENTO ZONA DE COLUMPIOS INSTALADA INC. PINTURA EN LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS, RESANES Y REPOSICIÓN DE COLUMPIOS	UNIDAD	UND	UBICACIÓN	CALARCÁ



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			# ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ESPESOR		
Mantenimiento zona de columpios barrio Plazuelas de la Villa				1	1,00
TOTAL					1,00

ING. VIVIANA TAMAYO GOMEZ
SUPERVISOR

ING. RICHAR HARLL MEDINA CHAVES
CONTRATISTA

MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD	30	MM	11	AA	22	ACTA	1	HOJA	1	DE	1

OBJETO	REALIZAR LA RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ.
CONTRATISTA	RICHAR HARLL MEDINA CHAVES
CONTRATANTE	ALCALDIA DE CALARCA

CAPITULO	PARQUES INFANTILES EN MADERA	ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARQUE INFANTIL EN MADERA SENCILLO INC. TRANSPORTE, DESLIZADOR EN FIBRA DE VIDRIO 2,4, TORRE CON TECHO EN MADERA, ARAÑA EN POLIPROPILERO DE 1/2", BARRA ACROBATICA Y AROS, 2 COLUMPIOS. PASAMANOS Y BURRITO	UNIDAD	UND	UBICACIÓN	CALARCÁ



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			# ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ESPESOR		
Suministro e instalación de parque infantil al lado de la caseta comunal barrio Guaduales municipio de Calarcá				1	1,00
Suministro e instalación de parque infantil en el barrio Las Veraneras del corregimiento de Barcelona				1	1,00
TOTAL					2,00

ING. VIVIANA TAMAYO GOMEZ
SUPERVISOR

ING. RICHAR HARLL MEDINA CHAVES
CONTRATISTA

MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD	30	MM	11	AA	22	ACTA	1	HOJA	1	DE	1

OBJETO	REALIZAR LA RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ.
CONTRATISTA	RICHAR HARLL MEDINA CHAVES
CONTRATANTE	ALCALDIA DE CALARCA

CAPITULO	PARQUE INFANTIL EN MADERA BARRIO VILLA TATIANA II ETAPA	ITEM	DESCAPOTE Y NIVELACIÓN DEL TERRENO	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	CALARCÁ







LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			# ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ESPESOR		
Descapote y nivelación del terreno para instalación de parque en madera	6,00	4,00		1	24,00
TOTAL					24,00

ING. VIVIANA TAMAYO GOMEZ
SUPERVISOR

ING. RICHAR HARLL MEDINA CHAVES
CONTRATISTA

MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD	30	MM	11	AA	22	ACTA	1	HOJA	1	DE	1

OBJETO	REALIZAR LA RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ.
CONTRATISTA	RICHAR HARLL MEDINA CHAVES
CONTRATANTE	ALCALDIA DE CALARCA

CAPITULO	PARQUE INFANTIL EN MADERA BARRIO VILLA TATIANA II ETAPA	ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARQUE INFANTIL EN MADERA SENCILLO TORRE CON COLUMPIOS INC. TRANSPORTE, DESLIZADOR EN FIBRA DE VIDRIO 2,4, TORRE CON TECHO EN MADERA, ARAÑA EN POLIPROPILERO DE 1/2", TUBO DE BOMBERO PARA DESCENSO EN TUBERÍA GALVANIZADA Y 2 COLUMPIOS	UNIDAD	UND	UBICACIÓN	CALARCÁ







LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			# ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ESPESOR		
Suministro e instalación de parque infantil en el barrio Villa Tatiana II Etapa				1	1,00
TOTAL					1,00

ING. VIVIANA TAMAYO GOMEZ
SUPERVISOR

ING. RICHAR HARLL MEDINA CHAVES
CONTRATISTA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7530960		MEDINA CHAVEZ RICHARD HARLL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 14 # 11-36	ARMENIA-QUINDIO	7319405	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	1740237742	9442412888	I	2022/11/16	2022/11/04	BANCOLOMBIA	0	$149,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	7530960	MEDINA CHAVES RICHAR HARLL		0	$0	$0	EPS010	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,000,000	$24,400	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$0	$0			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$24,400		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$24,400	$0	$0	$24,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$24,400	$0	$0	$24,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				1	$149,400	$0	$0	$149,400

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7530960		MEDINA CHAVEZ RICHARD HARLL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 14 # 11-36	ARMENIA-QUINDIO	7319405	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-11	2022-11	1791741698	9443422817	I	2022/12/15	2022/12/05	BANCOLOMBIA	0	$149,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	7530960	MEDINA CHAVES RICHAR HARLL		0	$0	$0	EPS010	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,000,000	$24,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$0	$0			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$24,400		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$24,400	$0	$0	$24,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$24,400	$0	$0	$24,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				1	$149,400	$0	$0	$149,400

2022/12/04 07:32 PM

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2022-11-11, 11:04:19 a. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 59463486

Periodo Cotización 202210 **Periodo Servicio** 202210

PAGADA 2022-11-11 11:01:08.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS GUILLERMO SILVA GALEANO				
Documento	CC 18494167	**Dirección**	CL 21N NORTE #10 - 41 BARRIO LA ALAMEDA		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	7496136		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	ARMENIA	**Departamento**	QUINDIO		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 18494167		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	03	00					SILVA GALEANO LUIS GUILLERMO	63001000 - 63		QUINDIO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	0	0			$ 1.940.000	25-14		16 %	$ 1.940.000	$ 310.400	$ 0	$ 0	EPS005		12,5 %	$ 1.940.000	$ 242.500	$ 0	NIN-AR		0,000 %	$ 0	$ 0	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	NINGUNA ARP	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 310.400	$ 0	$ 0	$ 242.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 552.900

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2022-12-05, 08:44:25 a. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 59861373

Periodo Cotización 202211 **Periodo Servicio** 202211

PAGADA 2022-12-02 19:11:22.0 EN HORARIO EXTENDIDO

DATOS DEL APORTANTE

zón Social	LUIS GUILLERMO SILVA GALEANO				
cumento	CC 18494167	**Dirección**	CL 21N NORTE #10 - 41 BARRIO LA ALAMEDA		
o de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	7496136		
o Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
idad	ARMENIA	**Departamento**	QUINDIO		
presentante Legal		**Identificación**			

DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 18494167		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
po Cotizante	03	00					SILVA GALEANO LUIS GUILLERMO	63001000 - 63		QUINDIO

APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF					Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
													0	30	30	0	0			$ 1.940.000	25-14		16 %	$ 1.940.000	$ 310.400	$ 0	$ 0	EPS005		12,5 %	$ 1.940.000	$ 242.500	$ 0	NIN-AR		0,000 %	$ 0	$ 0	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	NINGUNA ARP	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 310.400	$ 0	$ 0	$ 242.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 552.900

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 41929091		DURANGO GUTIERREZ LUZ MERCY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 50n # 16 02	ARMENIA-QUINDIO	7311481	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	31324637	9443083395	I	2022/11/23	2022/11/30	DAVIPLATA	7	$357,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$1,200	$0	$161,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$160,000	$1,200	$0	$161,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$69,600	$500	$0	$70,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$69,600	$500	$0	$70,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$900	$0	$125,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$125,000	$900	$0	$125,900
TOTAL				1	$354,600	$2,600	$0	$357,200

2022/11/30 12:03 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 41929091		DURANGO GUTIERREZ LUZ MERCY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 50n # 16 02	ARMENIA-QUINDIO	7311481	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	31324637	9443083395	I	2022/11/23	2022/11/30	DAVIPLATA	7	$357,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	41929091	DURANGO LUZ	X																	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,000,000	$69,600	0	$0	$0	No	$354,600
Total	Afiliados(1)																						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$69,600		$0	$0		$354,600

2022/11/30 12:03 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 41929091		DURANGO GUTIERREZ LUZ MERCY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 50n # 16 02	ARMENIA-QUINDIO	7311481	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-11	31324637	9443083409	I	2022/12/22	2022/11/30	DAVIPLATA	0	$354,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$69,600	$0	$0	$69,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$69,600	$0	$0	$69,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				1	$354,600	$0	$0	$354,600

2022/11/30 12:03 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 41929091		DURANGO GUTIERREZ LUZ MERCY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 50n # 16 02	ARMENIA-QUINDIO	7311481	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-11	31324637	9443083409	I	2022/12/22	2022/11/30	DAVIPLATA	0	$354,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	41929091	DURANGO LUZ		X																230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,000,000	$69,600	0	$0	$0	No	$354,600
Total	**Afiliados(1)**																						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$69,600		$0	$0		$354,600

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2022/11/30 12:03 PM

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 7530960	5	MEDINA CHAVES RICHAR HARLL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ARMENIA	CLE 7 # 6 -60	ARMENIA-QUINDIO	7349220	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1801589043	9443950232	N	2022/12/15	2022/12/09	BANCOLOMBIA	0	$309,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No	Identificación	Nombre	Ing	ret	Cle	Sue	Tde	Tae	Vsp	Cor	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Vst	Vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ARMENIA (3 Afiliados)																						$999,999	$159,900			$999,999	$39,900			$999,999	$39,900			$999,999		$69,300		$0	$0		$309,000
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (3 Afiliados)																						$999,999	$159,900			$999,999	$39,900			$999,999	$39,900			$999,999		$69,300		$0	$0		$309,000
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (3 Afiliados)																						$999,999	$159,900			$999,999	$39,900			$999,999	$39,900			$999,999		$69,300		$0	$0		$309,000
1	CC	93219504	GARCIA JOSE		X						A									23030	5	($166,667)	($26,700)	EPS002	5	($166,667)	($6,700)	CCF43	5	($166,667)	($6,700)	14-4	5	($166,667)	6.960%	($11,700)	5	$0	$0	SI	($51,800)
2	CC	93219504	GARCIA JOSE		X						C									23030	15	$500,000	$80,000	EPS002	15	$500,000	$20,000	CCF43	15	$500,000	$20,000	14-4	15	$500,000	6.960%	$34,800	15	$0	$0	SI	$154,800
3	CC	18393770	OCAMPO FREDDY		X						A									23030	5	($166,667)	($26,700)	EPS041	5	($166,667)	($6,700)	CCF43	5	($166,667)	($6,700)	14-4	5	($166,667)	6.960%	($11,700)	5	$0	$0	SI	($51,800)
4	CC	18393770	OCAMPO FREDDY		X						C									23030	15	$500,000	$80,000	EPS041	15	$500,000	$20,000	CCF43	15	$500,000	$20,000	14-4	15	$500,000	6.960%	$34,800	15	$0	$0	SI	$154,800
5	CC	18396688	QUINTERO DIEGO		X						A									25-14	5	($166,667)	($26,700)	EPS002	5	($166,667)	($6,700)	CCF43	5	($166,667)	($6,700)	14-4	5	($166,667)	6.960%	($11,700)	5	$0	$0	SI	($51,800)
6	CC	18396688	QUINTERO DIEGO		X						C									25-14	15	$500,000	$80,000	EPS002	15	$500,000	$20,000	CCF43	15	$500,000	$20,000	14-4	15	$500,000	6.960%	$34,800	15	$0	$0	SI	$154,800
Total		Afiliados(3)																				$999,999	$159,900			$999,999	$39,900			$999,999	$39,900			$999,999		$69,300		$0	$0		$309,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 7530960	5	MEDINA CHAVES RICHAR HARLL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ARMENIA	CLE 7 # 6 -60	ARMENIA-QUINDIO	7349220	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1801589043	9443950232	N	2022/12/15	2022/12/09	BANCOLOMBIA	0	$309,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$159,900	$0	$0	$159,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$53,300	$0	$0	$53,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$106,600	$0	$0	$106,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$69,300	$0	$0	$69,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	3	$69,300	$0	$0	$69,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$39,900	$0	$0	$39,900
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	3	$39,900	$0	$0	$39,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$39,900	$0	$0	$39,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$13,300	$0	$0	$13,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$26,600	$0	$0	$26,600
TOTAL				3	$309,000	$0	$0	$309,000

PLANILLA PAGADA

2022/12/08 11:40 PM

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 7530960	5	MEDINA CHAVES RICHAR HARLL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ARMENIA	CLE 7 # 6 -60	ARMENIA-QUINDIO	7349220	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2022-10	2022-11	1737826449	9442360184	E	2022/11/16	2022/11/03	BANCOLOMBIA	0	$364,800	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSIÓN				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	rsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ARMENIA (3 Afiliados)																						$1,666,669	$235,000			$1,666,669	$34,700			$1,666,669	$34,700			$1,666,669	$60,400			$0	$0		$364,800
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (3 Afiliados)																						$1,666,669	$235,000			$1,666,669	$34,700			$1,666,669	$34,700			$1,666,669	$60,400			$0	$0		$364,800
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDÍO (3 Afiliados)																						$1,666,669	$235,000			$1,666,669	$34,700			$1,666,669	$34,700			$1,666,669	$60,400			$0	$0		$364,800
1	CC	88219504	GARCIA JOSE										X							230301	4	$133,334	$16,100	EPS002	4	$133,334	$0	CCF43	4	$133,334	$0	14-4	4	$133,334	0.000%	$0	4	$0	$0	SI	$16,100
2	CC	88219504	GARCIA JOSE	X																230301	8	$266,667	$42,700	EPS002	8	$266,667	$10,700	CCF43	8	$266,667	$10,700	14-4	8	$266,667	6.960%	$18,600	8	$0	$0	SI	$82,700
3	CC	18393770	OCAMPO FREDDY	X																230301	9	$300,000	$48,000	EPS041	9	$300,000	$12,000	CCF43	9	$300,000	$12,000	14-4	9	$300,000	6.960%	$20,900	9	$0	$0	SI	$92,900
4	CC	18393770	OCAMPO FREDDY										X							230301	10	$333,334	$40,100	EPS041	10	$333,334	$0	CCF43	10	$333,334	$0	14-4	10	$333,334	0.000%	$0	10	$0	$0	SI	$40,100
5	CC	18396688	QUINTERO DIEGO	X																25-14	9	$300,000	$48,000	EPS002	9	$300,000	$12,000	CCF43	9	$300,000	$12,000	14-4	9	$300,000	6.960%	$20,900	9	$0	$0	SI	$92,900
6	CC	18396688	QUINTERO DIEGO										X							25-14	10	$333,334	$40,100	EPS002	10	$333,334	$0	CCF43	10	$333,334	$0	14-4	10	$333,334	0.000%	$0	10	$0	$0	SI	$40,100
Total Afiliados(3)																						$1,666,669	$235,000			$1,666,669	$34,700			$1,666,669	$34,700			$1,666,669	$60,400			$0	$0		$364,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 7530960	5	MEDINA CHAVES RICHAR HARLL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ARMENIA	CLE 7 # 6 -60	ARMENIA-QUINDIO	7349220	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-10	2022-11	1737826449	9442360184	E	2022/11/16	2022/11/03	BANCOLOMBIA	0	$364,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$235,000	$0	$0	$235,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$88,100	$0	$0	$88,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$146,900	$0	$0	$146,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$60,400	$0	$0	$60,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	3	$60,400	$0	$0	$60,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$34,700	$0	$0	$34,700
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	3	$34,700	$0	$0	$34,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$34,700	$0	$0	$34,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$12,000	$0	$0	$12,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$22,700	$0	$0	$22,700
TOTAL				**3**	**$364,800**	**$0**	**$0**	**$364,800**

PLANILLA PAGADA

2022/11/07 07:30 PM

	ACTA N° 01	CÓDIGO: FO-GC-01 VERSIÓN: 03 FECHA: 01/09/2015

NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Entrega Parque Infantil Barrio 21 de Mayo

CIUDAD Y FECHA: Viernes 11 de noviembre de 2022	**HORA DE INICIO:** 3:00 p.m.	**HORA FIN:** 4:00 p.m.

LUGAR: Parque Infantil Barrio 21 de Mayo

TEMAS: Revisión actividades ejecutadas en el parque infantil del Barrio 21 de Mayo.

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:
Realizar entrega de las obras ejecutadas a satisfacción a la ingeniera Viviana Tamayo Gómez en calidad de supervisora del contrato de obra 008 de 2022.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El día 11 de noviembre de 2022 se reunieron en el Barrio 21 de Mayo, la ingeniera Viviana Tamayo Gómez en calidad de supervisora del contrato de obra 008 de 2022, el ingeniero Juan Andrés González Higuita como apoyo a la supervisión de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Calarcá y el ingeniero Richard Harll Medina Chaves en calidad de contratista de obra.

En la visita se verificó la ejecución de la siguiente actividad en el barrio 21 de Mayo:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
Reconstrucción de parque infantil barrio 21 de mayo inc. Pintura, desmonte, reposición de elementos en mal estado y adecuaciones de elementos metálicos y de madera.	UND	1,00











Las actividades del barrio 21 de Mayo fueron verificadas y recibidas a satisfacción en el marco del contrato de obra 008 de 2022, posteriormente se concluye la visita.

CONCLUSIONES

La supervisora del contrato de obra 008 de 2022 Viviana Tamayo Gómez recibió a satisfacción las actividades ejecutadas en el Barrio 21 de Mayo de conformidad con el capítulo "BARRIO 21 DE MAYO" del presupuesto de obra.

PROPOSICIONES Y VARIOS

N/A.

COMPROMISOS

N/A

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO/DEPENDENCIA/ ENTIDAD	FIRMA
Viviana Tamayo Gómez	Secretaria de Infraestructura	
Juan Andrés González Higuita	Apoyo a la Supervisión Secretaria de Infraestructura	
Richard Harll Medina Chaves	Contratista de Obra	

INVITADOS (Opcional)		
NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
N/A	N/A	N/A

	ACTA N° 02	CÓDIGO: FO-GC-01 VERSIÓN: 03 FECHA: 01/09/2015

NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Entrega Parque Infantil Barrio Las Palmas

CIUDAD Y FECHA: Miércoles 16 de noviembre de 2022	**HORA DE INICIO**: 3:00 p.m.	**HORA FIN:** 4:00 p.m.

LUGAR: Parque Infantil Barrio Las Palmas

TEMAS: Revisión actividades ejecutadas en el parque infantil del Barrio Las Palmas.

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:
Realizar entrega de las obras ejecutadas a satisfacción a la ingeniera Viviana Tamayo Gómez en calidad de supervisora del contrato de obra 008 de 2022.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El día 16 de noviembre de 2022 se reunieron en el Barrio Las Palmas, la ingeniera Viviana Tamayo Gómez en calidad de supervisora del contrato de obra 008 de 2022, el ingeniero Juan Andrés González Higuita como apoyo a la supervisión de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Calarcá y el ingeniero Richard Harll Medina Chaves en calidad de contratista de obra.

En la visita se verificó la ejecución de las siguientes actividades en el barrio Las Palmas:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
Reconstrucción de parque infantil barrio las palmas inc. Pintura, desmonte, reposición de elementos en mal estado y adecuaciones de elementos metálicos y de madera.	UND	1,00
Soporte en tubería de acero para cimentación tipo pedestal en concreto de 3000 psi, incluye (excavación, acero de refuerzo, anticorrosivo y pintura esmalte)	UND	7,00









Las actividades del barrio Las Palmas fueron verificadas y recibidas a satisfacción en el marco del contrato de obra 008 de 2022, posteriormente se concluye la visita.

CONCLUSIONES

La supervisora del contrato de obra 008 de 2022 Viviana Tamayo Gómez recibió a satisfacción las actividades ejecutadas en el Barrio Las Palmas de conformidad con el capítulo "BARRIO LAS PALMAS" del presupuesto de obra.

PROPOSICIONES Y VARIOS

N/A.

COMPROMISOS

N/A

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO/DEPENDENCIA/ ENTIDAD	FIRMA
Viviana Tamayo Gómez	Secretaria de Infraestructura	
Juan Andrés González Higuita	Apoyo a la Supervisión Secretaria de Infraestructura	
Richard Harll Medina Chaves	Contratista de Obra	

INVITADOS (Opcional)

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
N/A	N/A	N/A

	ACTA N° 03	CÓDIGO: FO-GC-01 VERSIÓN: 03 FECHA: 01/09/2015

NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Entrega Parque Infantil Barrio Oscar Tobón

CIUDAD Y FECHA: Viernes 18 de noviembre de 2022	**HORA DE INICIO:** 10:00 a.m.	**HORA FIN:** 11:30 a.m.

LUGAR: Parque Infantil Barrio Oscar Tobón

TEMAS: Revisión actividades ejecutadas en el parque infantil del Barrio Oscar Tobón.

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:
Realizar entrega de las obras ejecutadas a satisfacción a la ingeniera Viviana Tamayo Gómez en calidad de supervisora del contrato de obra 008 de 2022.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El día 18 de noviembre de 2022 se reunieron en el Barrio Oscar Tobón, la ingeniera Viviana Tamayo Gómez en calidad de supervisora del contrato de obra 008 de 2022, el ingeniero Juan Andrés González Higuita como apoyo a la supervisión de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Calarcá y el ingeniero Richard Harll Medina Chaves en calidad de contratista de obra.

En la visita se verificó la ejecución de la siguiente actividad en el barrio Oscar Tobón:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
Reconstrucción de parque infantil barrio Oscar Tobón inc. Pintura, desmonte, reposición de elementos en mal estado y adecuaciones de elementos metálicos y de madera	UND	1,00











Las actividades del barrio Oscar Tobón fueron verificadas y recibidas a satisfacción en el marco del contrato de obra 008 de 2022, posteriormente se concluye la visita.

CONCLUSIONES

La supervisora del contrato de obra 008 de 2022 Viviana Tamayo Gómez recibió a satisfacción las actividades ejecutadas en el Barrio Oscar Tobón de conformidad con el capítulo "CANCHA MÚLTIPLE OSCAR TOBÓN" del presupuesto de obra.

PROPOSICIONES Y VARIOS

N/A.

COMPROMISOS

N/A

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
ASISTENTES		
NOMBRE	**CARGO/DEPENDENCIA/ ENTIDAD**	**FIRMA**
Viviana Tamayo Gómez	Secretaria de Infraestructura	
Juan Andrés González Higuita	Apoyo a la Supervisión Secretaria de Infraestructura	
Richard Harll Medina Chaves	Contratista de Obra	
INVITADOS (Opcional)		
NOMBRE	**CARGO**	**ENTIDAD**
N/A	N/A	N/A

	ACTA N° 04	CÓDIGO: FO-GC-01 VERSIÓN: 03 FECHA: 01/09/2015

NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Entrega Parque Infantil Barrio Villa Tatiana

CIUDAD Y FECHA: Lunes 21 de noviembre de 2022	**HORA DE INICIO**: 9:00 a.m.	**HORA FIN:** 10:00 a.m.

LUGAR: Barrio Villa Tatiana 2da Etapa

TEMAS: Revisión actividades ejecutadas en el Barrio Villa Tatiana.

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:
Realizar entrega de las obras ejecutadas a satisfacción a la ingeniera Viviana Tamayo Gómez en calidad de supervisora del contrato de obra 008 de 2022.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El día 21 de noviembre de 2022 se reunieron en el Barrio Villa Tatiana, la ingeniera Viviana Tamayo Gómez en calidad de supervisora del contrato de obra 008 de 2022, el ingeniero Juan Andrés González Higuita como apoyo a la supervisión de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Calarcá y el ingeniero Richard Harll Medina Chaves en calidad de contratista de obra.

En la visita se verificó la ejecución de las siguientes actividades en el barrio Villa Tatiana:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
Descapote y nivelación del terreno.	M2	24,00
Suministro e instalación parque infantil en madera sencillo torre con columpios inc. Transporte, deslizador en fibra de vidrio 2,4, torre con techo en madera, araña en polipropileno de 1/2", tubo de bombero para descenso en tubería galvanizada y 2 columpios.	UND	1,00







Las actividades del barrio Villa Tatiana fueron verificadas y recibidas a satisfacción en el marco del contrato de obra 008 de 2022, posteriormente se concluye la visita.

CONCLUSIONES

La supervisora del contrato de obra 008 de 2022 Viviana Tamayo Gómez recibió a satisfacción las actividades ejecutadas en el Barrio Villa Tatiana de conformidad con el capítulo "PARQUE INFANTIL EN MADERA BARRIO VILLA TATIANA II ETAPA" del presupuesto de obra.

PROPOSICIONES Y VARIOS

N/A.

COMPROMISOS

N/A

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO/DEPENDENCIA/ ENTIDAD	FIRMA
Viviana Tamayo Gómez	Secretaria de Infraestructura	
Juan Andrés González Higuita	Apoyo a la Supervisión Secretaria de Infraestructura	
Richard Harll Medina Chaves	Contratista de Obra	

INVITADOS (Opcional)

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
N/A	N/A	N/A

	ACTA N° 05	CÓDIGO: FO-GC-01 VERSIÓN: 03 FECHA: 01/09/2015

NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Entrega Parque Infantil Barrio Plazuelas de la Villa.

CIUDAD Y FECHA:	**HORA DE INICIO:**	**HORA FIN:**
Jueves 24 de noviembre de 2022	2:00 p.m.	3:30 p.m.

LUGAR: Parque Infantil Barrio Plazuelas de la Villa

TEMAS: Revisión actividades ejecutadas en el parque infantil del Barrio Plazuelas de la Villa.

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:
Realizar entrega de las obras ejecutadas a satisfacción a la ingeniera Viviana Tamayo Gómez en calidad de supervisora del contrato de obra 008 de 2022.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El día 24 de noviembre de 2022 se reunieron en el Barrio Plazuelas de la Villa, la ingeniera Viviana Tamayo Gómez en calidad de supervisora del contrato de obra 008 de 2022, el ingeniero Juan Andrés González Higuita como apoyo a la supervisión de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Calarcá y el ingeniero Richard Harll Medina Chaves en calidad de contratista de obra.

En la visita se verificó la ejecución de las siguientes actividades en el barrio Plazuelas de la Villa:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
Mantenimiento maquina gimnasio al aire libre instalado, inc. Pintura en la totalidad del elemento y resanes. Puntos de soldadura y reparación de partes metálicas deterioradas	UND	10,00
Re instalación maquina gimnasio al aire libre inc. Retiro inc. Pintura en la totalidad del elemento y resanes, puntos de soldadura y reparación de partes metálicas deterioradas	UND	5,00
Mantenimiento zona de columpios instalada inc. Pintura en la totalidad de los elementos, resanes y reposición de columpios	UND	1,00













Las actividades del barrio Plazuelas de la Villa fueron verificadas y recibidas a satisfacción en el marco del contrato de obra 008 de 2022, posteriormente se concluye la visita.

CONCLUSIONES

La supervisora del contrato de obra 008 de 2022 Viviana Tamayo Gómez recibió a satisfacción las actividades ejecutadas en el Barrio Plazuelas de la Villa de conformidad con el capítulo "GIMNASIO BIOSALUDABLE BARRIO PLAZUELAS DE LA VILLA" del presupuesto de obra.

PROPOSICIONES Y VARIOS

N/A.

COMPROMISOS

N/A		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
ASISTENTES		
NOMBRE	**CARGO/DEPENDENCIA/ ENTIDAD**	**FIRMA**
Viviana Tamayo Gómez	Secretaria de Infraestructura	
Juan Andrés González Higuita	Apoyo a la Supervisión Secretaria de Infraestructura	
Richard Harll Medina Chaves	Contratista de Obra	
INVITADOS (Opcional)		
NOMBRE	**CARGO**	**ENTIDAD**
N/A	N/A	N/A

	ACTA N° 06	CÓDIGO: FO-GC-01 VERSIÓN: 03 FECHA: 01/09/2015

NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Entrega Parque Infantil Barrio Guaduales

CIUDAD Y FECHA: Lunes 28 de noviembre de 2022	**HORA DE INICIO**: 2:00 p.m.	**HORA FIN:** 3:00 p.m.

LUGAR: Caseta comunal Barrio Guaduales

TEMAS: Revisión actividades ejecutadas en el Barrio Guaduales.

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:
Realizar entrega de las obras ejecutadas a satisfacción a la ingeniera Viviana Tamayo Gómez en calidad de supervisora del contrato de obra 008 de 2022.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El día 28 de noviembre de 2022 se reunieron en el Barrio Guaduales, la ingeniera Viviana Tamayo Gómez en calidad de supervisora del contrato de obra 008 de 2022, el ingeniero Juan Andrés González Higuita como apoyo a la supervisión de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Calarcá y el ingeniero Richard Harll Medina Chaves en calidad de contratista de obra.

En la visita se verificó la ejecución de las siguientes actividades en el barrio Guaduales:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
Suministro e instalación parque infantil en madera sencillo inc. Transporte, deslizador en fibra de vidrio 2,4, torre con techo en madera, araña en polipropileno de 1/2", barra acrobática y aros, 2 columpios. Pasamanos y burrito	UND	1,00







Las actividades del barrio Guaduales fueron verificadas y recibidas a satisfacción en el marco del contrato de obra 008 de 2022, posteriormente se concluye la visita.

CONCLUSIONES

La supervisora del contrato de obra 008 de 2022 Viviana Tamayo Gómez recibió a satisfacción las actividades ejecutadas en el Barrio Guaduales de conformidad con el capítulo "PARQUES INFANTILES EN MADERA" del presupuesto de obra.

PROPOSICIONES Y VARIOS

N/A.

COMPROMISOS

N/A

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO/DEPENDENCIA/ ENTIDAD	FIRMA
Viviana Tamayo Gómez	Secretaria de Infraestructura	
Juan Andrés González Higuita	Apoyo a la Supervisión Secretaria de Infraestructura	
Richard Harll Medina Chaves	Contratista de Obra	

INVITADOS (Opcional)

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
N/A	N/A	N/A

	ACTA N° 07	CÓDIGO: FO-GC-01 VERSIÓN: 03 FECHA: 01/09/2015

NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Entrega Parque Infantil Barrio Las Veraneras corregimiento de Barcelona.		
CIUDAD Y FECHA: Lunes 28 de noviembre de 2022	**HORA DE INICIO:** 3:30 p.m.	**HORA FIN:** 4:30 p.m.
LUGAR: Barrio Las Veraneras corregimiento de Barcelona		
TEMAS: Revisión actividades ejecutadas en el Barrio Las Veraneras corregimiento de Barcelona.		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Realizar entrega de las obras ejecutadas a satisfacción a la ingeniera Viviana Tamayo Gómez en calidad de supervisora del contrato de obra 008 de 2022.		

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El día 28 de noviembre de 2022 se reunieron en el Barrio Las Veraneras corregimiento de Barcelona, la ingeniera Viviana Tamayo Gómez en calidad de supervisora del contrato de obra 008 de 2022, el ingeniero Juan Andrés González Higuita como apoyo a la supervisión de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Calarcá y el ingeniero Richard Harll Medina Chaves en calidad de contratista de obra.

En la visita se verificó la ejecución de las siguientes actividades en el barrio Las Veraneras:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
Suministro e instalación parque infantil en madera sencillo inc. Transporte, deslizador en fibra de vidrio 2,4, torre con techo en madera, araña en polipropileno de 1/2", barra acrobática y aros, 2 columpios. Pasamanos y burrito	UND	1,00





Las actividades del barrio Las Veraneras corregimiento de Barcelona fueron verificadas y recibidas a satisfacción en el marco del contrato de obra 008 de 2022, posteriormente se concluye la visita.

CONCLUSIONES

La supervisora del contrato de obra 008 de 2022 Viviana Tamayo Gómez recibió a satisfacción las actividades ejecutadas en el Barrio Las Veraneras corregimiento de Barcelona de conformidad con el capítulo "PARQUES INFANTILES EN MADERA" del presupuesto de obra.

PROPOSICIONES Y VARIOS

N/A.

COMPROMISOS

N/A

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO/DEPENDENCIA/ ENTIDAD	FIRMA
Viviana Tamayo Gómez	Secretaria de Infraestructura	
Juan Andrés Conzález Higuita	Apoyo a la Supervisión Secretaria de Infraestructura	
Richard Harll Medina Chaves	Contratista de Obra	

INVITADOS (Opcional)

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
N/A	N/A	N/A

	ACTA N° 08	CÓDIGO: FO-GC-01 VERSIÓN: 03 FECHA: 01/09/2015

NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Entrega Cancha Sintética

CIUDAD Y FECHA:	**HORA DE INICIO:**	**HORA FIN:**
Miércoles 30 de noviembre de 2022	2:00 p.m.	4:00 p.m.

LUGAR: Cancha sintética municipio de Calarcá

TEMAS: Revisión actividades ejecutadas en la cancha sintética del municipio de Calarcá.

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:
Realizar entrega de las obras ejecutadas a satisfacción a la ingeniera Viviana Tamayo Gómez en calidad de supervisora del contrato de obra 008 de 2022.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El día 30 de noviembre de 2022 se reunieron en la cancha sintética del municipio de Calarcá, la ingeniera Viviana Tamayo Gómez en calidad de supervisora del contrato de obra 008 de 2022, el ingeniero Juan Andrés González Higuita como apoyo a la supervisión de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Calarcá y el ingeniero Richard Harll Medina Chaves en calidad de contratista de obra.


En la visita se verificó la ejecución de las siguientes actividades en la cancha sintética:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
Gradería en concreto reforzado de tres niveles soportes en concreto reforzado e=15cm y placa de 10cm inc. Excavación, viga de cimentación de 30x30 en concreto reforzado, malla electrosoldada d= 5mm y pintura.	M2	24,12
Cerramiento en tela PP.	ML	40,00
Mantenimiento grama sintética, inc. Cinta unión, pegante, caucho granulo, malla 8 especificaciones FIFA, regado de caucho granulo con máquina reservadora.	M2	5399,25













	ACTA N° 08	CÓDIGO: FO-GC-01 VERSIÓN: 03 FECHA: 01/09/2015

Las actividades de la cancha sintética fueron verificadas y recibidas a satisfacción en el marco del contrato de obra 008 de 2022.

Se deja claridad que aun se encuentra pendiente la entrega de los juegos de mallas para las canchas de futbol 5, 8 y 11 de conformidad con el presupuesto oficial, posteriormente se concluye la visita.

CONCLUSIONES

La supervisora del contrato de obra 008 de 2022 Viviana Tamayo Gómez recibió a satisfacción las actividades ejecutadas en la cancha sintética del municipio de Calarcá de conformidad con el capítulo "CANCHA SINTÉTICA" del presupuesto de obra.

PROPOSICIONES Y VARIOS

N/A.

COMPROMISOS

N/A

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO/DEPENDENCIA/ ENTIDAD	FIRMA
Viviana Tamayo Gómez	Secretaria de Infraestructura	
Juan Andrés González Higuita	Apoyo a la Supervisión Secretaria de Infraestructura	
Richard Harll Medina Chaves	Contratista de Obra	

INVITADOS (Opcional)

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
N/A	N/A	N/A