Al contestar cite este número:
202214000116592 15-DEC-2022 09:04
Anexos2. Folios:1.
Origen: GUIAS PROYECT SAS .

Barranquilla, Diciembre 13 del 2022

Señores
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO
Atte.Jesus Leon
E.S.M

REF: CONTRATO No. 346 DE 2022 CUYO OBJETO ES REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ESTRUCTURAS DE REGULACION HIDRICA DE EL PORVENIR Y VILLA ROSA Y LA LIMPIEZA DE LOS CANALES DE INTERCONEXION HIDRICA ENTRE EL CANAL DEL DIQUE Y EL EMBALSE EL GUAJARO COMO MEDIDA DE SOSTENIBILIDAD DEL ECOSISTEMA.

Asunto: SOLICITUD SUSPENSION DE OBRA No 1

Respetado Señores,

Dandole inico al contrato de la referencia el dia 03 de octubre de 2022 hemos venido desarrollando las actividades contractuales, logrando hasta la fecha un avance del 70% de ejecucion. Se le ha realizado un seguimiento desde el inicio del contrato a los niveles del canal del dique, ya que dependemos de que el canal se encuentre en un nivel inferior al del embalse El Guajaro para que se puedan abrir cada una de las compuertas y poder cumplir con el item “Mantenimiento compuertas (ajustes, cambio de sellos, nivelacion, reemplazo de elementos defectuosos en laminas y tubos, rsoldada de lamina, revision de pivotes, tornilleria y accesorios” y “Pintura en esmalte anticorrosiva para compuertas, incluye tratamiento previo a la actividad”. Aun hasta la fecha los niveles del canal del dique se encuentran en su cota maxima, impidiendo darle cumpliento a los items contractuales mencionados anteriormente.

Debido a lo anteriormente solicitamos formalmente la suspension del contrato de obra, hasta que los niveles del canal del dique disminuyan para poder realizar las actividades pendientes.

Atentamente,

GUILLERMO ARIZA JIEMENEZ
R.L GUIAS PROYECT SAS

Dirección: Calle 85 No. 49C-56 APTO. 1007. Teléfono: 3131848. Celular: 3004521350
E-Mails: jaime_aldn@hotmail.com
Barranquilla-Colombia

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS





LUGAR: COMPUERTAS EL PORVENIR
DESCRIPCION: Se observan los avances de obras y el nivel del canal del dique que se encuentra en su cota máxima en las instalaciones de las compuertas

Dirección: Calle 85 No. 49C-56 APTO. 1007. Teléfono: 3131848. Celular: 3004521350
E-Mails: jaime_aldn@hotmail.com
Barranquilla-Colombia





LUGAR: COMPUERTAS EL PORVENIR
DESCRIPCION: Se observan los avances de obras y el nivel del canal del dique que se encuentra en su cota máxima en las instalaciones de las compuertas

Dirección: Calle 85 No. 49C-56 APTO. 1007. Teléfono: 3131848. Celular: 3004521350
E-Mails: jaime_aldn@hotmail.com
Barranquilla-Colombia