N°	9-3	**FECHA**:	16/09/2022	**HORA INICIO**:	3:00 P.M.	**HORA FIN**:	5:00 P.M.
LUGAR:	FRENTE DE OBRA Y BARRIO EL PROGRESO						
OBTEJO:	SEGUIMIENTO AL CONTRATO 006 DE 2022 CUYO OBJETO ES ***"CONSTRUCCION DE 749 METROS LINEALES DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO DE 4000 PSI DESDE EL CASCO URBANO HACIA EL CORREGIMIENTO EL TORRÁ EN EL MUNICIPIO DE NOVITA CHOCÓ".***						

CONVOCADOS				
NOMBRE	**CARGO**	**ASISTENTE**	**AUSENTE**	**INVITADO**
JAN CARLOS MADRID	SUPERVISOR DEL CONTRATO	**X**		
SANCY YUSSELY COSSIO	APOYO A LA SUPERVISION	**X**		
GENRY JORDAN CORTES	SECRETARIO DE PANEACION	**X**		
ERNESTO MOSQUERA	PERSONERO MUNICIPAL			**X**
YUSTIN YAIR RIOS OREJUELA	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA			**X**
MARIBEL URRUTIA	CONTRATISTA DE OBRA	**X**		
EYSON YAIR MORENO	RESIDENTE DE OBRA	**X**		
YEISER ALEXANDER MOSQUERA	INSPECTOR DE OBRA	**X**		
JIMENA BECERRA GUTIERREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**X**		
CRISTIAN EMILIO CORDOBA CORDOBA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**X**		

ORDEN DEL DIA

1. PRESENTACION DE LOS ASISTENTES
2. RECORRIDO POR EL LUGAR DONDE SE PROYECTO LA OBRA DE DRENAJE
3. PARTICIPACION DEL PERSONERO MUNICIPAL
4. PARTICIPACION DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD.
5. COMPROMISOS Y OBJETIVOS.

DESARROLLO DE LA REUNION

El día 16 del mes de septiembre, del año 2022 siendo las 3:00 de la tarde se dieron cita en el lugar de influencia del proyecto de pavimentación, representantes de la empresa contratista, interventoría, de la misma forma asistieron los representantes del comité de veeduría del barrio el progreso y aproximadamente 15 miembros de la comunidad del barrio anteriormente mencionado, en ese orden también se contó con la presencia del secretario de planeación municipal de Nóvita, el personero municipal de Novita y el señor Carlos Cifuentes en calidad de representante de la propiedad (hijo del propietario), con el objetivo de dar respuesta a las constantes quejas que los residentes del barrio han venido manifestando que se han visto afectados presuntamente por las obras que la empresa contratista ha ejecutado en la construcción del pavimento y determinar que alternativa se podrían realizar para así mitigar el problema.

La reunión fue moderada por un representante de la empresa contratista, dando lugar a hacer una presentación formal de las personas que asistieron, seguido se le cedió la palabra a las personas que integran el comité de veeduría del barrio el progreso, donde insistían en que la solución más eficiente que ellos veían para mitigar el problema por constantes inundaciones en el barrio sería la de hacer una obra en tubería que permita el rebose de la laguna represada en el barrio y que estas fueran conducidas y posteriormente descargada en los predios de la familia Cifuentes, cosa que al representante de la familia y de la propiedad no le gusto y manifestó que desde que él tiene uso de razón nunca esa agua ha corrido por los predios de los cuales la familia tiene influencias, y que por esa razón no permitiría que se realizara ese tipo de obras de mitigación por las afectaciones que eso traería en un periodo de tiempo a corto plazo para su propiedad, también manifestaba insistentemente que de ser así podría acudir a instancias legales.

Por esas declaraciones expuestas por el representante de la propiedad se desencadeno una discusión entre los habitantes del barrio y la persona por más de 20 minutos donde no se pudo llegar a un acuerdo entre las partes, en vista de eso la persona que se encargaba de moderar la reunión tomo la palabra y manifestó junto con el equipo de profesionales presentes en representación de la empresa contratista, que por que no se daba por terminada la reunión y mejor al día siguiente se realizara otra visita técnica , con una comisión de topografía suministrada por la oficina de planeación municipal de Novita, profesionales asignados por la

empresa ejecutora, personería municipal, secretario de planeación y comunidad para el día siguiente (17/09/2022), todo esto con el objetivo de encontrar una alternativa y con base a ella darle solución al problema por inundaciones que están padeciendo los habitantes del barrio el progreso. A lo que las partes anteriormente mencionadas les pareció coherente y aceptaron.

El día 17 de septiembre, del año 2022 siendo las 8:00 am, se reunieron en el mismo lugar, representante de la familia de la propiedad, profesionales asignados a la empresa contratista, secretario de planeación municipal de novita, personero municipal, comité de veeduría, equipo de topografía y miembros de la comunidad, donde se dio lugar a realizar la inspección planteada el día anterior, ya en área donde se encuentran las lagunas se hizo un recorrido desde la parte alta hasta la parte más baja (barrio el progreso hasta el barrio san Antonio parte baja) En el recorrido, bajo testimonio de algunos habitantes del barrio san Antonio (parte baja) manifestaron que ellos en ocasiones se veía afectado por el crecimiento de una laguna (poza) que se encuentra cerda a la vía de acceso por que a esta llegan las aguas que le tributa la poza que se encuentra ubicada en el sector ubicado en el barrio el progreso, a lo que el secretario de planeación respondió que sobre esa problemática ya habían levantado una información en campo y se está formulando un proyecto que en estos momentos solo faltaba la asignación de recursos para ejecutarlo.

Seguido a ello, nos dirigimos hacia la parte baja donde llegan todas estas aguas y el secretario explico a todas las personas que anteriormente se citan, que desde la oficina de planeación ya se tiene contemplado un proyecto para darle solución a ese fenómeno, y que veía viable que con la información levantada para ese día en campo por los profesionales en topografía se podría incluir en el mismo proyecto la ejecución de obras de mitigación de la poza del barrio el progreso con tubería y en la parte más baja en el barrio san Antonio conducirlas por canal abierto hasta la quebrada.

CONCLUCION: una vez terminado el recorrido, bajo la información suministrada por el equipo de topografía donde se estableció que hacer una obra en el lugar donde está ubicada la laguna sería viable para poder mitigar el problema por inundaciones en el sector, a lo que el secretario de planeación tomo la palabra y se comprometió con incluir las acciones que se deban realizar en el sitio con el proyecto que está en proceso de formulación, sumado a eso argumento que desde la oficina de planeación una vez se cuenten con los recursos necesarios se le darán prioridad a las actividades que contemplen el proyecto.

En vista del compromiso adquirido por el secretario de planeación municipal, el equipo de profesionales que asistieron en representación de la empresa contratista, tomaron la palabra, y dejaron en conocimiento de los presentes, todas y cada una de las afectaciones que ha tenido la obra de pavimentación en cuanto al tiempo y dinero perdido, por la falta de un acuerdo entre las partes, por lo que en presencia de todos y con el compromiso que adquirió el secretario de planeación municipal decidimos dejar en claro que al día siguiente continuaríamos con las actividades ya que la empresa siempre tuvo la disposición de realizar la obra de drenaje en tubería de PVC de 36 pulgadas.

ACTIVIDAD	RESPONSABLE – CARGO	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE EJECUCIÓN

DECISIONES TOMADAS

ACTA DE APROBACIÓN

NOMBRE	**CARGO**	**N° DOCUMENTO**	**FIRMA**
JEAN KARLO MADRID	**SUPERVISOR**	**C.C. 1.143.451.793**	
SANCY YUSSELY COSSIO	**APOYO A LA SUPERVISION**	**C.C. 1.76.329.963**	Sancy Cossio R.
GENRY JORDAN CORTES	**SECRETARIO DE PLANEACION**		
YUSTIN YAIR RIOS OREJUELA	**ESPECIALISTA EN HIDRAULICA**		
MARIBEL URRUTIA	**CONTRATISTA DE OBRA**	**C.C. 35.897.785**	
EYSON YAIR MORENO	**RESIDENTE DE OBRA**	**C.C. 12.020.112**	
YEISER ALEXANDER MOSQUERA	**INSPECTOR DE OBRA**	**C.C.1.010.074.254**	Yeiser A. Mosquera H.
ARLEYDIS FRANCELIS MOSQUERA OSORIO	**CONTRATISTA DE INTERVENTORIA**	**C.C. 53.003.716**	
CRISTIAN EMILIO CORDOBA CORDOBA	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**	**C.C. 11.708.412**	Cristian Emilio Cordoba C