	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 06/03/2015
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
	PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO: GDO-F002
	FORMATO: ACTA DE COMITÉ	

ACTA Nº	LUGAR	FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL
117	cr 10 cll 24	12-Dic-22	4:00 P.M.	14-Dic-22 11:50 AM
RESPONSABLE: ING ROBLIN SILVA ESPITIA				

OBJETIVO

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 1641 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2019 CUYO OBJETO ES "ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS DEL CENTRO HISTÓRICO Y SU ZONA DE INFLUENCIA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2131 DE 2019 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TUNJA Y LO SEÑALADO EN LA RESOLUCIÓN No. 1710 DE 15 DE JUNIO DE 2017 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE CULTURA".

ORDEN DEL DÍA

→ Verificación manejo técnico para el alcantarillado pluvial cr 10 entre cll 23-25, conforme a bóveda encontrada en la intersección cr 10 con cll 24.

En el lugar de obra se hicieron presentes delegados de Ucolica, contratista de obra e interventoria con el fin de verificar el manejo técnico del alcantarillado pluvial conforme a bóveda encontrada, la cual viaja en forma diagonal en la intersección

CONTENIDO ACTA DE COMITÉ No. 197

y de la cual no se tenía conocimiento, y asi mismo se encuentra interfiriendo con el trazado y nivel del alcantarillado pluvial, por lo cual los delegados de veolia indican la necesidad de realizar inspección el día de mañana con los equipos pertinentes y de esta forma tomar las medidas pertinentes.

conforme a lo anterior nuevamente se reunen delegados de supervisión, interventoria, contratista de obra e interventoría, donde se toman las siguientes decisiones conforme a las pruebas, y visitas tecnicas realizadas por los profesionales.

⇒ Cambiar el alineamiento del alcantarillado pluvial en el tramo Cra 10 entre Cll 24-23, el cual pasaría del costado occidental al oriental, lo cual permitiría realizar la conexión de las acometidas sanitarias de dicho tramo, esto conforme a revisión y verificación de caudales y demás aspectos técnicos por parte de Veolia. Aspecto que de igual forma permite realizar el sello de la bóveda existente del tramo Cr 10 entre Cll 23-24 y de esta forma garantizar la estabilidad de las obra a construir, así mismo es de indicar que este aspecto será soportado por el debido informe técnico y ajuste a diseños por parte de Veolia.

Por lo anterior se evidencia la necesidad de adelantar actividades en conjunto por parte Plan Bicentenario y Veolia, en dicho frente, de donde se deja claridad en quien asumirá los costos de inversión requeridos.

* Plan Bicentenario.
  - Corte de pavimento.
  - Excavación para red principal.

- Relleno para red principal
- suministro e instalación tubería principal.
- Recuperación de carpeta asfáltica
- Excavación y relleno en la intersección cr 10 cll 24 realizada para un pozo, y el cual fue necesario replantearlo.

* Veolia S.A.S.

→ Excavaciones, suministro e instalación de tubería, rellenos para acometidos sanitarios.

→ Sobreexcavación, y rellenos requeridos por socavaciones inherentes a la bóvedas existentes

→ Construcción caja de inspección sanitarios.

→ Pozo de inspección adicional requerido en la intersección cr 10 con cll 24, junto con las excavaciones y rellenos requeridos

→ Excavaciones, rellenos y tubería que se había adelantado posterior al pozo de la cra 10 con cll 24, y el cual no ser requirió por el ajuste al trazado del alcantarillado.

Así mismo el delegado de Veolia indica que la presente semana hará la entrega del informe técnico, donde así mismo se dará claridad en la disposición de los cargamos y/o sumideros requeridos.

S S

FIRMA DE APROBACIÓN DEL ACTA DE COMITÉ Nº 197		
NOMBRE COMPLETO	**CARGO**	**FIRMA**
Javier Almeida Rey	Jefe Obras Cel: 3214704871	
[illegible]	O.A.P. Contratista Cel: 3176580371	
Ariel Castillo	Gaga Chavez Cel: 3142557565	

	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 06/03/2015
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
	PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO: GDO-F002
	FORMATO: ACTA DE COMITÉ 197.	

	Cel:	
Elisa Jéllez C	Saga - Chaux **Cel:** 3123718784	
Alexis Fabian González T.	Interventoría **Cel:** 3216345173	
TITO CONTRATISTA	Cod SORLLO SAGA CHAVEZ. **Cel:** 3219924254	