La equidad es de todos	Prosperidad Social	**ACTA DE RECIBO PARCIAL _5_ O FINAL _____ N°____ Y BALANCE PRESUPUESTAL**	**Código:** F-IP-201
			Versión: 3
		PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	**Fecha de Aprobación:** Noviembre de 2021

TIPO DE CONTRA Obra Publica **CONTRATO No.** MRLP002DE2021

OBJETO: MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN PAVIMENTO RÍGIDO DEL MUNICIPIO DE ROLDANILLO, VALLE DEL CAUCA EN EL MARCO DEL CONVENIO No 424 DE 2021.

CONTRATANTE : Municipio de Roldanillo

CONTRATISTA : JAVIER LONDOÑO OP S.A.S

INTERVENTOR: CONSORCIO AMAUTA PYD 01

PERÍODO A PAGAR: **DEL** **04 de noviembre de 2022 a 14 de diciembre de 2022**

En Roldanillo, a los catorce (14) días del mes de diciembre del año 2022 se reunieron JORGE MARIO ESCARRIA Alcalde del Municipio, SUSANA MILLAN AGUIRRE Supervisora del contrato, FRANKLIN GANTIVA MONTOYA contratista de obra, DESIREE DE RIENZO Representante Legal de Interventoría del CONSORCIO AMAUTA PYD01, FERNEY VIVAS OQUENDO Director de Interventoría, IVAN DORADO TORRES Coordinador de Interventoría y VICTOR NOGUERA residente de Interventoría para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES			CONDICIONES ACTUALIZADAS			ACTA DE OBRA N° 5		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES(+)	MENORES (-)	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD CONTRATO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1	**MOVIMIENTO DE TIERRA**												-			-	-	-	-		-
1,1	Excavaciones sin clasificar de la explanacion y canales	M3	4.462,80	10.455	46.656.858	92,00		961.825	4.554,80	$ 10.454,62	$ 47.618.703	525,11	5.489.826	4.006,88	525,11	4.531,99	41.890.342,00	5.489.826,00	47.380.168,00	22,81	238.535,00
1,2	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	M3/KM	100.413,20	1.253	125.825.464		-9.317,20	-11.675.168	91.096,00	$ 1.253,08	$ 114.150.576	10.502,20	13.160.097	80.137,40	10.502,20	90.639,60	100.418.393,00	13.160.097,00	113.578.490,00	456,40	572.086,00
2	**CAPAS GRANULARES**																				
2,1	Relleno con material seleccionado	M3	219,70	161.000	35.371.700	326,89		52.629.104	546,59	$ 161.000,00	$ 88.000.990	255,82	41.187.020	266,75	255,82	522,57	42.946.750,00	41.187.020,00	84.133.770,00	24,02	3.867.220,00
2,2	Base granular clase C	M3	1.655,00	181.574	300.504.715		-276,65	-50.232.405	1.378,35	$ 181.573,85	$ 250.272.316	260,30	47.263.673	1.089,14	260,30	1.349,44	197.759.341,00	47.263.673,00	245.023.014,00	28,91	5.249.302,00
3	**PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO**																				
3,1	Pavimento en concreto hidráulico	M3	1.805,00	624.306	1.126.872.608	32,80		20.477.242	1.837,80	$ 624.306,15	$ 1.147.349.842	348,14	217.345.943	1.287,80	348,14	1.635,94	803.983.110,00	217.345.943,00	1.021.329.053,00	201,86	126.020.789,00
3,2	Andenes en concreto 3000 psi vaciado in situ	M2	3.009,00	65.787	197.952.852		-2.201,00	-144.797.018	808,00	$ 65.786,92	$ 53.155.831	-	-	735,50	-	735,50	48.386.280,00	-	48.386.280,00	72,50	4.769.551,00
3,3	Bordillos en concreto 3000 psi vaciado in situ, incluye acero de refuerzo	M	3.009,00	19.730	59.367.570		-3.009,00	-59.367.570	-	$ 19.730,00	$ -		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,4	Acero de refuerzo para losas irregulares	KG	992,00	5.428	5.384.271	11.714,78		63.584.243	12.706,70	$ 5.427,69	$ 68.968.029	2.801,69	15.206.705	7.511,84	2.801,69	10.313,53	40.771.939,00	15.206.705,00	55.978.644,00	2.393,17	12.989.385,00
4	**OBRAS DE DRENAJE**																				
4,1	Construccion de sumidero sencillo	UND	26,00	425.432	11.061.220		-24,00	-10.210.357	2,00	$ 425.431,54	$ 850.863		-	-	-	-	-	-	-	2,00	850.863,00
4,2	Suministro e instalacion tuberia PVC estructural doble pared de 10" para sumideros	M	156,00	78.662	12.271.320		-138,00	-10.855.398	18,00	$ 78.662,31	$ 1.415.922		-	-	-	-	-	-	-	18,00	1.415.922,00
5	**SEÑALIZACION DEFINITIVA**																				
5,1	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO III (75 X 75) CM retroreflectiva	UND	34,00	302.218	10.275.402			-	34,00	$ 302.217,69	$ 10.275.401		-	-	-	-	-	-	-	34,00	10.275.401,00
5,2	Linea de demarcacion con pintura en frio	M	3.573,00	1.546	5.524.408			-	3.573,00	$ 1.546,15	$ 5.524.394	604,00	933.875	-	604,00	604	-	933.875,00	933.875,00	2.969,00	4.590.519,00
5,3	Marca vial con pintura en frio	M2	44,00	29.835	1.312.757			-	44,00	$ 29.835,38	$ 1.312.757	35,47	1.058.261	-	35,47	35	-	1.058.261,00	1.058.261,00	8,53	254.496,00
6	**ITEMS NO PREVISTOS**																				
6.ONP01	Realce de camaras alcantarillado, demolición y reconstrucción, incluye demoliciones, recalces y reconstrucción de cilindro, pagado por unidad	und		$ 443.188		38,00		16.841.144	38,00	$ 443.188,00	$ 16.841.144	7,00	3.102.316	16,00	7,00	23,00	7.091.008,00	3.102.316,00	10.193.324,00	15,00	6.647.820,00
6.ONP02	Suministro y colocación de concreto 21 Mpa para bordillos. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta y vibrado.	ML		$ 43.362		3.059,00		132.644.358	3.059,00	$ 43.362,00	$ 132.644.358	992,00	43.015.104	1.653,50	992,00	2.645,50	71.699.067,00	43.015.104,00	114.714.171,00	413,50	17.930.187,00
	AJUSTE CONTRACTUAL										$ 17										17,00
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					**1.938.381.143**			**-0**			**$ 1.938.381.143**		**387.762.820**				**1.354.946.230,00**	**387.762.820,00**	**1.742.709.050,00**		**195.672.093,00**
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**635.510.182**			**-0**			**$ 635.510.182,00**		**127.128.014**				**444.280.957,30**	**127.128.014,00**	**571.408.971,30**		**64.101.210,70**
	ADMINISTRACIÓN	**23%**			445.827.663			-0			$ 445.827.663,00		89.185.449				311.637.633,00	89.185.449,00	400.823.082,00		45.004.581,00
	IMPREVISTOS	**2%**			38.767.623			-0			$ 38.767.623,00		7.755.256				27.098.925,00	7.755.256,00	34.854.181,00		3.913.442,00
	UTILIDAD	**5%**			96.919.057			-0			$ 96.919.057,00		19.388.141				67.747.312,00	19.388.141,00	87.135.453,00		9.783.604,00
	PGIO				53.995.839						$ 53.995.839,00	0,20	10.799.168				37.797.087,30	10.799.168,00	48.596.255,30		5.399.583,70
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					**2.573.891.325**			**-0**			**$ 2.573.891.325,00**		**514.890.834**				**1.799.227.188,30**	**514.890.834,00**	**2.314.118.022,30**		**259.773.302,70**

La equidad es de todos · Prosperidad Social	**ACTA DE RECIBO PARCIAL _5_ O FINAL _____ N°____ Y BALANCE PRESUPUESTAL** **PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos**	**Código:** F-IP-201 **Versión: 3** **Fecha de Aprobación:** Noviembre de 2021

TIPO DE CONTRA Obra Publica **CONTRATO No.** MRLP002DE2021

OBJETO: MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN PAVIMENTO RÍGIDO DEL MUNICIPIO DE ROLDANILLO, VALLE DEL CAUCA EN EL MARCO DEL CONVENIO No 424 DE 2021.

CONTRATANTE : Municipio de Roldanillo

CONTRATISTA : JAVIER LONDOÑO OP S.A.S

INTERVENTOR: CONSORCIO AMAUTA PYD 01

PERÍODO A PAGAR: **DEL** **04 de noviembre de 2022 a 14 de diciembre de 2022**

En Roldanillo, a los catorce (14) días del mes de diciembre del año 2022 se reunieron JORGE MARIO ESCARRIA Alcalde del Municipio, SUSANA MILLAN AGUIRRE Supervisora del contrato, FRANKLIN GANTIVA MONTOYA contratista de obra, DESIREE DE RIENZO Representante Legal de Interventoría del CONSORCIO AMAUTA PYD01, FERNEY VIVAS OQUENDO Director de Interventoría, IVAN DORADO TORRES Coordinador de Interventoría y VICTOR NOGUERA residente de Interventoría para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO: **2.573.891.325**
V/R ADICIONES:
V/R ACTUAL CONTRATO: 2.573.891.325

V/R ANTICIPO: -
% ANTICIPO : 0%
% RETEGARANTIA : 0%

NO.	DESCRIPCIÓN*	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	RETENCIÓN GARANTÍA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR		% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA DE COBRO No 1		257.389.132	10,00%	-	-	-	257.389.132	2.316.502.193		10,00%
2	ACTA DE COBRO No 2		514.778.265	20,00%	-	-	-	514.778.265	1.801.723.928		30,00%
3	ACTA DE COBRO No 3		514.853.803	20,00%	-	-	-	514.853.803	1.286.870.125		50,00%
4	ACTA DE COBRO No 4		514.778.265	20,00%	-	-	-	514.778.265	772.091.860		70,00%
5	ACTA DE COBRO No 5		514.890.834	20,00%	-	-	-	514.890.834	257.201.026		90,01%
				0,00%	-	-	-	-	257.201.026		90,01%
	TOTAL		**2.316.690.299**	**90,01%**	**-**	**-**	**-**	**2.316.690.299**	**257.201.026**		

% DE AVANCE DE OBRA ACUMULADO	**89,91%**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 2.314.118.022,30**
SALDO POR EJECUTAR	**$ 259.773.302,70**
90% DEL VALOR DEL CONTRATO	**$ 2.316.502.193,00**
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA POR EJECUCION DEL 20%	**$ 514.778.265,00**
SALDO EJECUTADO PRÓXIMA ACTA	**$ (2.384.170,70)**

(*) Descripción de la etapa o el periodo facturado

FECHA DE ELABORACIÓN: 14 de diciembre de 2022

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: Franklin Gantiva Montoya
DIRECTOR DE OBRA

POR LA ENTIDAD TERRITORIAL:
Firma:
Nombre: Jorge Mario Escarria
Alcalde Municipal

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: Desiree De Rienzo
REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORÍA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: Ferney Vivas Oquendo
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: Susana Millan Aguirre
Supervisora del contrato

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: Ivan Dorado Torres
COORDINADOR DE INTERVENTORÍA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: Victor Noguera Rivera
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA