BOGOTÁ | SECRETARIA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

26-dic-2022

NOTA: en caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: AREA INFRAESTRUCTURA
FECHA: 26 diciembre 2022 **LUGAR:** Alcaldía local
OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité seguimiento CIN 324-2022 y COP 305-2022
HORA DE INICIO: **HORA DE FINALIZACIÓN:**
ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOG	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
FREDY A. MARTÍN						X				Supervisión Alpa	Fredy.martin@gobiernobogota.gov	—	
Oriol Camarra.									X	Inv. de obra.	anibal.gb011@hotmail.com	3042934148	
LUIS CARLOS MOROS									X	Consorcio Ingeniería X1	LCMOROS@YAHOO.COM	3102058843	
Daniel Gualteros R.									X	Consorcio Ingeniaria X1	Obrascivil2806@gmail.com.	3154063033	

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demas normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; con página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

26-dic-2022

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

La interventoria manifiesta que el avance de obra es el 62% ejecutado contra el 62.06% programado.

La supervisión informa que el dia viernes 23 de diciembre se legalizo la adición por $ 69.930.628 por lo tanto, se solicita actualizar las pólizas de cumplimiento incluyendo este nuevo valor.

INFORME TÉCNICO

Se continua con la intervención de las fachadas con graniplast en los sectores que se requerian y la pintura rasga del edificio de la alcaldia

El nuvo de la iglesia se pinto a una altura de 1.40 con pintura trabaza Blanca y zocalo en pintura gris.

En el baño recepción se terminó las actividades de enchape muros, piso en granito, instalación con el suministro de 3 sanitarios, 4 lavamanos y 2 orinales más el lavamanos especial para personas en sillas de ruedas. En este nuevo baño se decide que las puertas para los baños sea con puerta en aluminio con espacio del piso de 5cm aproximadamente para garantizar la privacidad cuando se utilicen los sanitarios, por otra parte, como el área de lavamanos es para el uso de los hombres y mujeres se recomienda un puerta de vaiven en el sector de los orinales. para los orinales division en vidrio movedable.

El contratista informa que los técnicos especialistas en bombas de Barnes recomienda que la succión sea directa para un optimo funcionamiento de la bomba de agua y la bomba auxiliar jockey, es por esto, que se plantea instalar la succión del tanque de almacenamiento con cuarto de protección en mampostería a media altura con placa maciza de cubierta y una puerta en

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

aluminio. Por lo anterior, se va a realizar la cotización del traslado, apertura de los huecos en la placa del tanque, tubería para la succión, instalación desde el tablero eléctrico y la cotización de niche de protección de las bombas.

Se define intervenir los senderos que van hacia el edificio de la UAL y los que están en un costado de la iglesia y junto a la caseta de vigilancia que se encuentran en adoquín de arcilla. La superficie de este pavimento va hacer el concreto de 2500 psi escobillado con dilataciones modulados en ladrillo de arcilla. Se proyecta realizar estas obras a mediados de esta semana y principios de la primera semana de enero. Para la zona de jardín se va a contener con bordillo en concreto con el manejo hidráulico mediante una cañuela.

El contrato estampando, para el parqueadero se programa para la segunda semana de enero de 2023.

La supervisión informa que se acordó con el área administrativa que se puede intervenir el segundo piso del edificio de la alcaldía para las actividades de pintura muros y cielo raso, con la instalación de las lámparas circulares en los sitios que se le indico al contratista.

La supervisión insiste que se cumplan las normas de seguridad y salud en el trabajo con los elementos de protección personal y con los cuidados extremos para las personas que trabajan en altura.

Por otra parte, cuando se trabaje en los puestos de trabajo de los funcionarios es responsabilidad del contratista tomar las medidas necesarias para la protección de los equipos de computo y de los muebles de oficina.

o o o