| | |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | LP 004 DE 2022 |
| **OBJETO** | REALIZACIÓN DE OBRAS DE SEÑALIZACIÓN EN VÍAS DE JURISDICCIÓN DEL INSTITUTO DE TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. |
| **CONTRATISTA** | DOMINGUEZ MORENO S.A.S. |
| **INTERVENTOR** | CONSULTORÍA DE SERVICIOS URBANOS S.A.S. |
| **SUPERVISOR** | JAVIER VISBAL MARTINEZ |
| **VALOR INICIAL** | Cuatrocientos veintisiete millones cuatrocientos sesenta y un mil quinientos sesenta y seis pesos m/l ($427.461.566) |
| **PLAZO INICIAL** | A partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución hasta el 31 de diciembre 2022. |
| **FECHA DE CONTRATO** | 22 de noviembre de 2022. |
| **FECHA DE INICIO** | 20 de diciembre del 2022. |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN** | 31 de diciembre del 2022. |
| **FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN** | 29 de diciembre del 2022. |

En Barranquilla, el día 29 del mes diciembre de 2022, se reunieron los señores: **Ing. JAVIER VISBAL MARTINEZ**, subdirector de Seguridad Vial del Instituto de Tránsito del atlántico, **Ing. JOSÉ LUIS AHUMADA VILLAFAÑE**, Profesional universitario del Instituto de Tránsito del Atlántico, **RUBIELA DOMINGUEZ MORENO**, representante legal de **DOMINGUEZ MORENO S.A.S.,** y **ERICH ALBERTO FERNANDEZ MERCADO,** representante legal de **CONSULTORÍA DE SERVICIOS URBANOS S.A.S.**, con el objeto de suspender el contrato de la referencia, previo las siguientes consideraciones:

## CONSIDERACIONES

1. Que en fecha **27 de diciembre de 2022** en documento emitido por la empresa 3M quien es el proveedor del contratista DOMINGUEZ MORENO S.A.S., en el cual manifiesta que:

*"Por medio de la presente notificamos que el pedido realizado por el Sr. Camilo Andrés Guerrero para la ejecución del contrato LP-004-2022 cuyo objeto es REALIZACIÓN DE OBRAS DE SEÑALIZACIÓN EN VÍAS DE JURISDICCIÓN DEL INSTITUTO DE TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. por parte del contratista DOMINGUEZ MORENO S.A.S estaba programado para ser despachado el día 20 de diciembre del 2022, pero teniendo en cuenta la temporada de fin de año y las restricciones para el tránsito de vehículos pesados la entrega se estaría realizando entre los días 29 y 30 de diciembre del año en curso.".* (anexo)

En consecuencia, para este fin de año ya no estaría llegando material, lo que dificultaría la ejecución de las actividades propias del contrato de obra LP 004 de 2022.

2. Que en consideración de lo anterior, el día de hoy las partes de común acuerdo han estimado pertinente y necesario suspender el plazo de ejecución del contrato, siempre y cuando para la citada fecha el contratista de obra cuente con los materiales necesarios para ejercer las actividades propias del contrato LP 004 de 2022.

3. Que atendiendo las circunstancias técnicas y logísticas que motivan la suspensión y dependiendo del comportamiento de las importaciones, una vez se reinicie la obra se evaluará la necesidad de prorrogar los plazos de ejecución contractual conforme se requiera reorganizar la programación de los trabajos, a fin de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales.

4. Que, en ocasión a lo anterior, las partes consideran pertinente suspender el contrato hasta el 10 de enero de 2023.

Se deja constancia que las partes renuncian a cualquier reclamación por el tiempo transcurrido por la suspensión y que el contratista debe presentar ante la Compañía Aseguradora, la presente Acta para que las vigencias de los riesgos amparados sean actualizadas.

Se firma la presente acta por quienes en ella han intervenido.

**JAVIER VISBAL MARTINEZ**
Supervisor del Contrato
Instituto de Tránsito del Atlántico

Rubiela Dominguez M.
**RUBIELA DOMINGUEZ MORENO**
Rep. Legal Domínguez Moreno S.A.S.
Contratista

**ERICH ALBERTO FERNANDEZ MERCADO**
Consultoría de Servicios Urbanos S.A.S.
Interventor

**JOSÉ LUIS AHUMADA VILLAFAÑE**
Profesional universitario apoyo a la Supervisión
Instituto de Tránsito del Atlántico

*Proyectó: Mayri Fontalvo P – Contratista.*