Santiago de Cali, Diciembre 30 de 2022

Señores:
HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE.
Atención
ING. EVERARDO GARCIA
Líder de Proceso de Gestión de Mantenimiento

ASUNTO: INFORME FINAL CAO 064-2022

A continuación, se presentan las tareas ejecutadas para dar cumplimiento a la CAO 064-2022 que tiene por objetivo final la reubicación de uno de los postes del parqueadero privado, donde actualmente se desarrolla una obra de adecuación de terreno.

- Excavación en tierra blanda para alargamiento de la acometida de reflectores en poste.





Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112
E-mail: a.munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

- Apertura de hueco con 2 m de profundidad para la reubicación del poste.




- Desconexión en poste de acometidas eléctricas de los reflectores y de la cámara.




Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112
E-mail: a.munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

- Desmonte de reflectores, apantallamiento y cámara de video.




- Traslado de poste al nuevo punto de ubicación..





Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112
E-mail: a.munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

- Aplomada y rellenado de la base del poste para asegurar su anclaje.





- Conexión del tramo adicional de la acometida de los reflectores y rellenado del terreno.







Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112
E-mail: a.munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

- Montaje en poste de reflectores, apantallamiento y camara de video. Cabe resaltar que los reflectores fueron redirijidos apuntando hacia la porteria. La camara y el apantallamiento conservaron la posicion inicial.





OBSERVACIONES:

- Antes de dar inicio a la maniobra, nuestro personal comprobó el estado actual de las acometidas, encontrando la acometida de los reflectores des energizada y la de la cámara energizada. Una vez finalizó la maniobra se intentó energizar los reflectores para comprobar su funcionamiento, pero al accionar el breaker que normalmente encendía los reflectores, no funcionó.
- Se dejan los cables pertenecientes a la cámara disponibles en sitio para su reconexión por parte del contratista encargado.

Andres Muñoz
Ing. de proyectos.

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112
E-mail: a.munoz@eeleva.com
Cali-Colombia