ACTA DE TERMINACIÓN CONTRATO

ACTA DE TERMINACIÓN CONTRATO DE OBRA N°468 DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO Y EL CONSORCIO GESTIÓN DEL RIESGO.

Contratante:	**MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO**
Contratista:	**S.M PROGRESAR S.A.S.,** **NIT No. 900.382.912-5.** **Representado legalmente por,** **CELSO ANTONIO SUÁREZ MORALES** **CC. No.77.036.685** **Dirección: Diagonal 1# 4- Barrio Cinco de Marzo,** **Telefono: 3116848041** **La Jagua de Ibirico, Cesar**
Supervisora:	**ANETH MARCELA AGUILAR VASQUEZ**
Objeto:	**CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES PARA LA PROTECCIÓN DE LA RIVERA DEL BALNEARIO RIO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR**
Valor contrato	**CIENTO VEINTICUATRO MILLONES, NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL, QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 124.942.592,00)**
Plazo	**UN (1) MES**
Adición en tiempo	N/A
Fecha de inicio	**29 DE NOVIEMBRE DE 2022**
Fecha de terminación	**29 DE DICIEMBRE DE 2022**

En el municipio de La Jagua de Ibirico a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2022, se reunieron **CELSO ANTONIO SUÁREZ MORALES,** representante legal de **S.M PROGRESAR S.A.S.,** en Calidad de Contratista y la ingeniera **ANETH MARCELA AGUILAR VASQUEZ** Secretaria de Medio Ámbiente y Turismo en su condición de Supervisora, en cumplimiento de lo acordado en la Resolución 622 de 2014, articulo 1, numeral 1.2 de la etapa contractual, literal B, con el propósito de dar por terminado de mutuo acuerdo el contrato más adelante descrito, y de acuerdo con las siguientes cláusulas:

PRIMERA. Que el **MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO** celebró el día veinticinco (25) de NOVIEMBRE de 2022 con el **S.M PROGRESAR S.A.S.** el contrato de OBRA N°468 de 2022 cuyo objeto es: **"CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES PARA LA PROTECCIÓN DE LA RIVERA DEL BALNEARIO RIO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR"**

SEGUNDA: Que a la presente diligencia se hace presente **ANETH MARCELA AGUILAR VASQUEZ** quién llevó a cabo la supervisión del contrato de la referencia.

TERCERA: Que la supervisora del contrato, procedió a verificar el cumplimiento del objeto contractual el cual recibió a satisfacción, así:

En el periodo comprendido entre el veintinueve (29) de noviembre al 29 de diciembre de 2022, el contratista realizó las siguientes actividades:

ACTIVIDADES CONTRATADAS

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
PRELIMINARES		
LIMPIEZA	M2	889
TRAZADO Y REPLANTEO	M2	336
MANEJO DE AGUA	DIA	30
EXCAVACION Y RELLENOS		
EXCAVACION MATERIAL COMUN A 0.50 M PARA ACENTAMIENTO GAVION	M3	168
GAVIONES		
SUMINISTRO DE PIEDRA PARA LLENADO DE GAVION	M3	128
Malla de 2x1x1 m de malla de triple torsión, hexagonal, de 50x70 mm, de alambre de acero galvanizado de 2 mm de diámetro, para gavión.	UND	64
Cable de acero de 2 mm de diámetro, para sujeción de malla de triple torsión.	KG	5,9
Tablón de madera de 20x7,2 cm. PARA FORMALETA	UND	36
EMPRADIZACION		
FORRAJE CON GRAMINIA NATIVA PARA PROTECCION DE LA EROCION	M2	889
RESFORESTACION	HA	1

CUARTA: Frente a este informe, el contratista manifiesta que el balance económico del contrato se encuentra acorde con el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas y por tanto existe equilibrio económico del contrato en cuanto a las contraprestaciones cumplidas y las pendientes, las cuales se desarrollaran efectivamente por las partes con base en la suscripción del presente acuerdo.

Para la constancia de lo anterior se firma la presente por los que en ella intervinieron en el municipio de La Jagua de Ibirico a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2022.

CELSO ANTONIO SUÁREZ MORALES
R.L. S.M PROGRESAR S.A.S.
Contratista

ANETH MARCELA AGUILAR VASQUEZ
Secretaria de Medio Ambiente y Turismo (Supervisor)

Proyectó: **ANETH MARCELA AGUILAR VASQUEZ**
Secretaria de Medio Ambiente y Turismo

Revisó: **ANETH MARCELA AGUILAR VASQUEZ**
Secretaria de Medio Ambiente y Turismo