Municipio
El Carmen de Viboral

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
EL CARMEN DE VIBORAL - ANTIOQUIA
NIT: 890.982.616-9

El Carmen de Viboral, 10 de Noviembre de 2022 Al contestar favor citar estos datos

Oficio No.

EL CARMEN DE VIBORAL.
890982616-9
Al Contestar por favor cite estos datos:
Radicado Nro.: 07038
Fecha. Rad: 27/12/2022 16:38:15

Señores:
CONSORCIO INTER INFRAESTRUCTURA 2021.
Jorge Gómez Falla.
Representante legal.
Dirección: CR. 49 # 104 B – 49 Bogotá D.C
Teléfono: (571) 7122686 - 5202359
Correo: coordinador3.cii2021@gmail.com.

Copia. Arq. Efraín Parra Ulloa.
Coordinador de Proyectos

REFERENCIA: AL CONTRATO OBRA No. CONTRATO DE OBRA 100- COP -04-2022 CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL ANTIOQUIA" CORRESPONDIENTE AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 610 FIP 2021 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CARMEN DE VIBORAL, ANTIOQUIA Y EL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS.

ASUNTO: EJECUCION DE CONTRATO Y FORMA DE PAGO

Reciban un cordial saludo:

Cordial saludo:

Desde la Administración Municipal "Más Cerca Más Oportunidades" de El Carmen de Viboral Antioquia, por medio de la presente comunica que de acuerdo a la información que se encuentra en el documento radicado número 06085 con la aprobación de actividades no previstas y según las determinaciones técnicas dadas por los especialistas de ingeniería de suelo y diseñadora estructural, la supervisión del contrato en mención aprueba las cantidades presentadas en el acta número 03 enviada por el Grupo C & J y revisadas en campo por nuestro equipo de trabajo de la Secretaria de Infraestructura.

La siguiente tabla expresa las actividades no previstas que se encuentran ejecutadas con base en la verificación en campo, las memorias de cálculo y los registros fotográficos. Dichos documentos de soporte serán subidos al SECOP como se han venido haciendo en cada una de las actas.

NO PREVISTOS						
ITEM	ESPECIFICACIONES	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR CAP.
NP	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y LLENOS					$ 1.207.776.113,36
NP01	**Excavación mecánica** bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado.	m3	3120,00	$ 96.387,00	$ 300.727.440,00	
NP02	Suministro, transporte y colocación de subbase granular de máximo 2", reacomodado con medios mecánicos y compactado al 95% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos en el Valle de Aburrá, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento Su medida sera tomada en sitio ya compactado. Incluye transporte desde acopio localizado hasta 70km incluyendo canteras Conasfaltos y Procopal	m3	678,73	$ 238.932,00	$ 162.170.316,36	
NP03	Llenos con arenilla, según diseño estructural, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación de material, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado.	m3	1221,50	$ 164.478,0	$ 200.909.877,00	
NP04	Suministro, transporte y colocación de micropilotes inyectados a profundidad hasta 10mts con un diámetro de 20cm más acero de refuerzo de 1" a fricción. Incluye suministro y el transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños, e incluye refuerzo.	m	3040,00	$ 178.937,00	$ 543.968.480,00	
TOTAL, COSTOS DIRECTOS					$ 1.207.776.113	
ADMINISTRACIÓN				24,00%	$ 289.866.267	
IMPREVISTOS				1,00%	$ 12.077.761	
UTILIDAD				4,00%	$ 48.311.045	
TOTAL, OBRA					$ 1.558.031.186	

PGIO	$31.764.511,78	
TOTAL PRESUPUESTO	$ 1.589.795.678	

Cordialmente:

JOBANNY JOSÉ COPETE ÁLVAREZ.
Secretario de infraestructura.
Municipio de el Carmen de Viboral.

Proyectó: JOBANNY JOSÉ COPETE ALVAREZ.
Reviso y aprobó: JOBANNY JOSÉ COPETE ALVAREZ.

Copia. Arq. Efraín Parra Ulloa. Coordinador de Proyectos (Consorcio inter infraestructura 2021).

El Carmen de Viboral, 22 de diciembre de 2022.

EL SUSCRITO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN

DE VIBORAL, CERTIFICA QUE:

El material orgánico proveniente de las excavaciones para la ejecución del contrato ***"CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL-ANTIOQUIA",*** se depositó en los siguientes predios:

Cédula catastral:	482001000002100015
Ficha predial	6521142
Zona	Rural
Localización	0021-San José-00015
Dirección	SAN JOSE
Propietarios/Observaciones	MUNICIPIO CARMEN DE VIBORAL- id: 890982616 * Dcho: 100 %
Cantidad	160 m3

Cédula catastral:	1482001000001700013
Ficha predial	6521027
Zona	Rural
Localización	0017-Mazorcal-00013
Dirección	LAS ACACIAS
Propietarios/Observaciones	Inmediaciones de la vía escuela las Acacias
Cantidad	350 m3

Cédula catastral:	1482001000001600062

Ficha predial	6520731
Zona	Rural
Localización	0016-Mazorcal-00062
Dirección	MAZORCAL ESCRI
Propietarios/Observaciones	MUNICIPIO CARMEN DE VIBORAL - id: 890982616 * Dcho: 100 %
Cantidad	306,09 m3

JOBANNY JOSE COPETE ÁLVAREZ.
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA (supervisor contrato de obra 100- COP -04-2022).

El Carmen de Viboral, 22 de diciembre de 2022.

EL SUSCRITO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN

DE VIBORAL, CERTIFICA QUE:

Se autorizó y se dio el aval para que se realizaran las excavaciones mecánicas y manuales, así como la disposición final del material proveniente de dichas excavaciones y la disposición final de este material, en lotes propiedad del Municipio de El Carmen de Viboral, Administración Municipal "Más Cerca más Oportunidades"

Se autorizó la disposición de 816.09 m3 que se destinaron para las actividades propias del privado que recibió.

JOBANNY JOSE COPETE ÁLVAREZ.
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA (supervisor contrato de obra 100- COP -04-2022).