ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

CUENTA DE COBRO PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA

Fecha de presentación del Informe: **13/2/2023**

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR

No. de Contrato:	**999**	año:	**2022**	Tipo de Contrato:	**CONTRATO DE OBRA PUBLICA**		
Período del Informe:	**del**	**2023/01/28**	**al**	**2023/02/13**	Suspensión:	**del**	**al**
Nombre completo del Contratista o Proveedor:	**GRUPO EMPRESARIAL PINZÓN MUÑOZ S.A.S.**				Tipo de Identificación:	**NIT**	**No.** **900.372.215-7**
Nombre completo del Contratista Cedente:					Tipo de Identificación:	**C.C**	**No.**
Número de cuenta bancaria:	**4585898778**		Banco:	**BANCOLOMBIA**	Tipo de cuenta:	**CUENTA CORRIENTE**	

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Objeto: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA RURAL PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

Plazo Inicial de ejecución:	**4**	**Meses**	**0**	**Días**	Fecha de Inicio:	**1/9/2022**	Fecha de terminación inicial:	**31/12/2022**
Prórroga 1:	**2**	**Meses**	**0**	**Días**	Fecha de Inicio prórroga 1:	**1/1/2023**	Fecha de terminación incluida la prórroga 1:	**15/3/2023**
Prórroga 2:		Meses		Días	Fecha de Inicio prórroga 2:		Fecha de terminación incluida la prórroga 2:	
Plazo total de ejecución:	**6**	**Meses**	**15**	**Días**	Fecha de Inicio:	**1/9/2022**	Fecha de finalización:	**15/3/2023**

Número de pagos pactados:	**N/A**	Pago No.	**4** **de** **NA**	

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Valor a pagar en este periodo:

Valor antes de IVA:	**$ 514.801.829**	Valor del IVA: **$ 0**	**Valor total a pagar: $ 514.801.829**

		CRP	Código presupuestal	Pagos realizados	Saldo del registro presupuestal	Valor a Pagar por este rubro presupuestal	Saldo por pagar
Valor inicial del Contrato:	**$ 3.600.000.000**	1241	O23011601010000007715	$ 2.379.781.830	$ 2.822.218.170	$ 514.801.829	$ 2.307.416.341
Valor adición 1:	**$ 1.602.000.000**						
Valor adición 1:							
Valor Reducción (Si aplica)							
			Total pagado:	**$ 2.379.781.830**	**Saldo por pagar del Contrato:**		**$ 2.307.416.341**

Valor total del Contrato (Incluidas adiciones y reducciones)	**$ 5.202.000.000**
Valor a liberar (Si aplica)	

GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S

NIT : 900,372,215 - 7
CALLE 12 A 68 C 03
BOGOTA - COLOMBIA
7430070 EXT 401
gepinzonm@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4112 Tarifa 6,90

Cliente	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT		
NIT	899,999,061 - 9	**Teléfono**	3581600
Dirección	CLL 52 13 54	**Vendedor**	PINZON CASTIBLANCO
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	77
Correo	camila.cortes@habitatbogota.gov.co		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 1664

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-02-14	18:30:35
Expedición	2023-02-14	18:35:20
Vencimiento	2023-03-16	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	4130100200	CORTE DE OBRA No. 04 DEL CONTRATO DE OBRA No. 999-2022 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT. GRUPO 1 2022		0.00	0.00	588,344,948.00
2	4130100200	AIU		0.00	0.00	147,086,237.00

Total Items 2

Total Bruto	735,431,185.00
Total a Pagar	**735.431.185,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes	Efectivo	Cuota 1 F - 004- 1664 Vence el 2023-03-16	735.431.185,00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Treinta Y Cinco Millones Cuatrocientos Treinta Y Un Mil Ciento Ochenta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

C.C. 77-17

VIVIENDAS INTERVENIDAS 41
AMORTIZACION DEL ANTICIPO 30% $220.629.356
LUGAR DE EJECUCION BOGOTA

Firma Elaborado por : LUISA FERNANDA

Firma Recibido

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764020072281 **aprobado en** 2021-10-26 **hasta el** 2023-04-19, **vigencia** 18 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1477 **al** 2000

CUFE :e4d17260a2442f78e1198c369cd335e79e7594cf858ef870f9adb90047ecb73f27d64f6e5fec62bd12b47cdfd52434ef

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

BOGOTÁ	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	CORTE 04 DE OBRA EJECUTADA
Objeto del contrato	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 1		PERIODO DEL 28 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2023
Interventoria	CONSORCIO INTERVIVIENDAS 22		901.627.224-3
Contratista	GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ "GEPM"		900.372.215-1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Hábitat

						BALANCE + RENUNCIAS				CORTE DE OBRA N°1			CORTE DE OBRA N°2			CORTE DE OBRA N°3			CORTE DE OBRA N°4			ACUMULADO			POR EJECUTAR		
No.	ID_DMV	COSTO DIRECTO	CAN	AIU	COSTO TOTAL	COSTO DIRECTO	CAN	AIU	COSTO TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	%	CANT.	VR. TOTAL	%	CANT.	VR. TOTAL	%	CANT.	VR. TOTAL	%	CANT.	VR. TOTAL	%	CANT.	VR. TOTAL	%
	BELLA FLOR Y PARAISO																										
1	MVAL_00164	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.171.675,91	1	$ 3.542.919,00	$ 17.714.594,91	1	$ 14.171.675,91	0,49%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.171.675,91	0,49%	0	$ -	0,00%
2	MV_00333	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.397.636,13	1	$ 3.599.409,00	$ 17.997.045,13	1	$ 14.397.636,13	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.397.636,13	0,50%	0	$ -	0,00%
3	MV_00332	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	1	$ 14.400.000,00	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%	0	$ -	0,00%
4	MV_00350	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.396.326,02	1	$ 3.599.082,00	$ 17.995.408,02	1	$ 14.396.326,02	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.396.326,02	0,50%	0	$ -	0,00%
5	MV_00352	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.325.581,38	1	$ 3.581.395,00	$ 17.906.976,38	1	$ 14.325.581,38	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.325.581,38	0,50%	0	$ -	0,00%
6	MV_00360	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.382.946,25	1	$ 3.595.737,00	$ 17.978.683,25	1	$ 14.382.946,25	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.382.946,25	0,50%	0	$ -	0,00%
7	MV_00335	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.131.264,19	1	$ 3.532.816,00	$ 17.664.080,19	1	$ 14.131.264,19	0,49%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.131.264,19	0,49%	0	$ -	0,00%
8	MVAL_00381	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.278.811,50	1	$ 3.569.703,00	$ 17.848.514,50	1	$ 14.278.811,50	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.278.811,50	0,50%	0	$ -	0,00%
9	MV_00367	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.375.154,39	1	$ 3.593.789,00	$ 17.968.943,39	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.375.154,39	0,50%	1	$ 14.375.154,39	0,00%	0	$ -	0,00%
10	MV_00404	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.391.266,46	1	$ 3.597.817,00	$ 17.989.083,46	1	$ 14.391.266,46	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.391.266,46	0,50%	0	$ -	0,00%
11	MV_00402	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.389.772,89	1	$ 3.597.443,00	$ 17.987.215,89	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.389.772,89	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.389.772,89	0,50%	0	$ -	0,00%
12	MVAL_00401	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.398.863,81	1	$ 3.599.716,00	$ 17.998.579,81	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.398.863,81	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.398.863,81	0,00%	0	$ -	0,00%
13	MV_00398	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.395.000,00	1	$ 3.598.750,00	$ 17.993.750,00	1	$ 14.395.000,00	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.395.000,00	0,50%	0	$ -	0,00%
14	MVAL_00389	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.072.236,47	1	$ 3.518.059,00	$ 17.590.295,47	1	$ 14.072.236,47	0,49%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.072.236,47	0,49%	0	$ -	0,00%
15	MV_00391	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.312.923,43	1	$ 3.578.231,00	$ 17.891.154,43	1	$ 14.312.923,43	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.312.923,43	0,50%	0	$ -	0,00%
16	MVAL_00434	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%	0	$ -	0,00%
17	MVAL_00441	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.394.839,00	1	$ 3.598.710,00	$ 17.993.549,00	1	$ 14.394.839,00	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.394.839,00	0,50%	0	$ -	0,00%
18	MV_00417	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.358.800,00	1	$ 3.589.700,00	$ 17.948.500,00	1	$ 14.358.800,00	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.358.800,00	0,50%	0	$ -	0,00%
19	MV_00419	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	1	$ 14.400.000,00	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%	0	$ -	0,00%
20	MV_00420	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
21	MV_00425	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%	0	$ -	0,00%
22	MV_00423	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.164.991,93	1	$ 3.541.248,00	$ 17.706.239,93	1	$ 14.164.991,93	0,49%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.164.991,93	0,49%	0	$ -	0,00%
23	MV_00451	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.368.955,54	1	$ 3.592.239,00	$ 17.961.194,54	1	$ 14.368.955,54	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.368.955,54	0,50%	0	$ -	0,00%
24	MV_00452	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.379.679,80	1	$ 3.594.920,00	$ 17.974.599,80	1	$ 14.379.679,80	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.379.679,80	0,50%	0	$ -	0,00%
25	MV_00453	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.063.140,18	1	$ 3.515.785,00	$ 17.578.925,18	1	$ 14.063.140,18	0,49%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.063.140,18	0,49%	0	$ -	0,00%
26	MV_00316	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.290.562,87	1	$ 3.572.641,00	$ 17.863.203,87	1	$ 14.290.562,87	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.290.562,87	0,50%	0	$ -	0,00%
27	MV_00314	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.259.143,00	1	$ 3.564.786,00	$ 17.823.929,00	1	$ 14.259.143,00	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.259.143,00	0,50%	0	$ -	0,00%
28	MV_00311	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%	0	$ -	0,00%
29	MV_00317	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.399.585,14	1	$ 3.599.896,00	$ 17.999.481,14	1	$ 14.399.585,14	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.399.585,14	0,50%	0	$ -	0,00%
30	MV_00306	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.399.975,09	1	$ 3.599.994,00	$ 17.999.969,09	1	$ 14.399.975,09	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.399.975,09	0,50%	0	$ -	0,00%
31	MV_0320	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.162.070,46	1	$ 3.540.518,00	$ 17.702.588,46	1	$ 14.162.070,46	0,49%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.162.070,46	0,49%	0	$ -	0,00%
32	MV_00303	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 13.964.145,44	1	$ 3.491.036,00	$ 17.455.181,44	1	$ 13.964.145,44	0,48%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 13.964.145,44	0,48%	0	$ -	0,00%
33	MV_00302	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.305.342,42	1	$ 3.576.336,00	$ 17.881.678,42	1	$ 14.305.342,42	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.305.342,42	0,50%	0	$ -	0,00%
34	MV_00271	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.399.893,54	1	$ 3.599.973,00	$ 17.999.866,54	1	$ 14.399.893,54	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.399.893,54	0,50%	0	$ -	0,00%
35	MV_00274	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%	0	$ -	0,00%
36	MV_00279	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%	0	$ -	0,00%
37	MV_00280	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.297.011,22	1	$ 3.574.253,00	$ 17.871.264,22	1	$ 14.297.011,22	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.297.011,22	0,50%	0	$ -	0,00%
38	MV_14691	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,00%	0	$ -	0,00%
39	MV_00282	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.375.803,67	1	$ 3.593.951,00	$ 17.969.754,67	1	$ 12.145.139,44	0,42%	0	$ 2.230.664,23	0,08%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.375.803,67	0,50%	0	$ -	0,00%
40	MV_00236	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 12.145.139,44	1	$ 3.036.285,00	$ 15.181.424,44	1	$ 12.145.139,44	0,42%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 12.145.139,44	0,42%	0	$ -	0,00%
41	MV_00231	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%	0	$ -	0,00%
42	MV_00247	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.283.152,21	1	$ 3.570.788,00	$ 17.853.940,21	1	$ 14.283.152,21	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.283.152,21	0,50%	0	$ -	0,00%
43	MV_00248	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.395.366,92	1	$ 3.598.842,00	$ 17.994.208,92	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.395.366,92	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.395.366,92	0,00%	0	$ -	0,00%
44	MVAL_00249	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 13.885.927,50	1	$ 3.471.482,00	$ 17.357.409,50	1	$ 13.885.927,50	0,48%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 13.885.927,50	0,48%	0	$ -	0,00%
45	MV_00218	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 13.432.622,03	1	$ 3.358.156,00	$ 16.790.778,03	1	$ 13.432.622,03	0,47%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 13.432.622,03	0,47%	0	$ -	0,00%
46	MV_00220	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.394.033,00	1	$ 3.598.508,00	$ 17.992.541,00	1	$ 14.394.033,00	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.394.033,00	0,50%	0	$ -	0,00%
47	MV_00222	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.381.539,00	1	$ 3.595.385,00	$ 17.976.924,00	1	$ 14.381.539,00	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.381.539,00	0,50%	0	$ -	0,00%
48	MV_00224	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.389.000,00	1	$ 3.597.250,00	$ 17.986.250,00	1	$ 14.389.000,00	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.389.000,00	0,50%	0	$ -	0,00%
49	MV_00297	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 13.234.985,00	1	$ 3.308.746,00	$ 16.543.731,00	1	$ 13.234.985,00	0,46%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 13.234.985,00	0,46%	0	$ -	0,00%
50	MV_00211	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.353.812,85	1	$ 3.588.453,00	$ 17.942.265,85	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.353.812,85	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.353.812,85	0,50%	0	$ -	0,00%
51	MVAL_00209	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.375.442,77	1	$ 3.593.861,00	$ 17.969.303,77	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.375.442,77	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.375.442,77	0,50%	0	$ -	0,00%
52	MVAL_00178	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.395.800,00	1	$ 3.598.950,00	$ 17.994.750,00	1	$ 14.395.800,00	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.395.800,00	0,50%	0	$ -	0,00%
53	MVAL_00174	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 13.161.341,36	1	$ 3.290.335,00	$ 16.451.676,36	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 13.161.341,36	0,46%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 13.161.341,36	0,46%	0	$ -	0,00%
54	MV_00172	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.363.529,74	1	$ 3.590.882,00	$ 17.954.411,74	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.363.529,74	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.363.529,74	0,00%	0	$ -	0,00%
55	MV_00171	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.332.723,94	1	$ 3.583.181,00	$ 17.915.904,94	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.332.723,94	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.332.723,94	0,50%	0	$ -	0,00%
56	MV_00159	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%	0	$ -	0,00%
57	MV_00158	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.397.644,33	1	$ 3.599.411,00	$ 17.997.055,33	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.397.644,33	0,50%	1	$ 14.397.644,33	0,00%	0	$ -	0,00%
58	MV_00165	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.313.463,55	1	$ 3.578.366,00	$ 17.891.829,55	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.313.463,55	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.313.463,55	0,00%	0	$ -	0,00%
59	MV_00153	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ -	0	$ -	$ -	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ -	0,00%
60	MVAL_0149	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%	1	$ 14.400.000,00	0,00%	0	$ -	0,00%
61	MVAL_0140	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.335.150,80	1	$ 3.583.788,00	$ 17.918.938,80	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.335.150,80	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.335.150,80	0,50%	0	$ -	0,00%
62	MV_1051	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%	0	$ -	0,00%
63	MV_1056	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.382.517,96	1	$ 3.595.629,00	$ 17.978.146,96	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.382.517,96	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.382.517,96	0,00%	0	$ -	0,00%
64	MV_1060	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.252.491,79	1	$ 3.563.123,00	$ 17.815.614,79	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.252.491,79	0,49%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.252.491,79	0,00%	0	$ -	0,00%
65	MV_1062	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.399.305,72	1	$ 3.599.826,00	$ 17.999.131,72	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.399.305,72	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.399.305,72	0,00%	0	$ -	0,00%
66	MV_1064	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.384.012,68	1	$ 3.596.003,00	$ 17.980.015,68	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%	0	$ -$ 15.987,32	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.384.012,68	0,50%	0	$ -	0,00%
67	MV_1032	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
68	MV_01035	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.397.541,94	1	$ 3.599.385,00	$ 17.996.926,94	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.397.541,94	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.397.541,94	0,00%	0	$ -	0,00%
69	MV_01041	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.259.394,44	1	$ 3.564.849,00	$ 17.824.243,44	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.259.394,44	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.259.394,44	0,00%	0	$ -	0,00%

BOGOTÁ	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	CORTE 04 DE OBRA EJECUTADA
Objeto del contrato	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 1		PERIODO DEL 28 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2023
Interventoria	CONSORCIO INTERVIVIENDAS 22		901.627.224-3
Contratista	GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ "GEPM"		900.372.215-1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Hábitat

						BALANCE + RENUNCIAS				CORTE DE OBRA N°1			CORTE DE OBRA N°2			CORTE DE OBRA N°3			CORTE DE OBRA N°4			ACUMULADO			POR EJECUTAR		
No.	ID_DMV	COSTO DIRECTO	CAN	AIU	COSTO TOTAL	COSTO DIRECTO	CAN	AIU	COSTO TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	%	CANT.	VR. TOTAL	%	CANT.	VR. TOTAL	%	CANT.	VR. TOTAL	%	CANT.	VR. TOTAL	%	CANT.	VR. TOTAL	%
70	MV_1043	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%	0	$ -	0,00%
71	MV_1095	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
72	MV_1103	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
73	MV_01105	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.366.979,87	1	$ 3.591.745,00	$ 17.958.724,87	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.366.979,87	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.366.979,87	0,00%	0	$ -	0,00%
74	MV_1069	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%	0	$ -	0,00%
75	MV_1072	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%	0	$ -	0,00%
76	MV_1075	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%	0	$ -	0,00%
77	MV_1076	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,00%	0	$ -	0,00%
78	MV_1079	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,00%	0	$ -	0,00%
79	MV_1080	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.312.420,23	1	$ 3.578.105,00	$ 17.890.525,23	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.312.420,23	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.312.420,23	0,00%	0	$ -	0,00%
80	MV_1081	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.392.921,51	1	$ 3.598.230,00	$ 17.991.151,51	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.392.921,51	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.392.921,51	0,00%	0	$ -	0,00%
81	MV_1146	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.334.611,77	1	$ 3.583.653,00	$ 17.918.264,77	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.334.611,77	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.334.611,77	0,00%	0	$ -	0,00%
82	MV_1151	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.246.322,35	1	$ 3.561.581,00	$ 17.807.903,35	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.246.322,35	0,49%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.246.322,35	0,00%	0	$ -	0,00%
83	MV_1141	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%	1	$ 14.400.000,00	0,00%	0	$ -	0,00%
84	MV_00106	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
85	MV_0109	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.393.236,93	1	$ 3.598.309,00	$ 17.991.545,93	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.393.236,93	0,50%	1	$ 14.393.236,93	0,00%	0	$ -	0,00%
86	MV_1136	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
87	MV_0115	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
88	MVAL_0116	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.397.316,53	1	$ 3.599.329,00	$ 17.996.645,53	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.397.316,53	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.397.316,53	0,00%	0	$ -	0,00%
89	MV_1132	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.396.375,69	1	$ 3.599.094,00	$ 17.995.469,69	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.396.375,69	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.396.375,69	0,50%	0	$ -	0,00%
90	MV_1131	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.370.830,74	1	$ 3.592.708,00	$ 17.963.538,74	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.370.830,74	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.370.830,74	0,00%	0	$ -	0,00%
91	MV_1129	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.359.221,55	1	$ 3.589.805,00	$ 17.949.026,55	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.359.221,55	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.359.221,55	0,50%	0	$ -	0,00%
92	MV_1162	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.396.995,37	1	$ 3.599.249,00	$ 17.996.244,37	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.396.995,37	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.396.995,37	0,00%	0	$ -	0,00%
93	MV_01123	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.397.560,86	1	$ 3.599.390,00	$ 17.996.950,86	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.397.560,86	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.397.560,86	0,00%	0	$ -	0,00%

BOGOTÁ	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	CORTE 04 DE OBRA EJECUTADA
Objeto del contrato	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 1		PERIODO DEL 28 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2023
Interventoria	CONSORCIO INTERVIVIENDAS 22		901.627.224-3
Contratista	GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ "GEPM"		900.372.215-1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Hábitat

						BALANCE + RENUNCIAS				CORTE DE OBRA N°1			CORTE DE OBRA N°2			CORTE DE OBRA N°3			CORTE DE OBRA N°4			ACUMULADO			POR EJECUTAR		
No.	ID_DMV	COSTO DIRECTO	CAN	AIU	COSTO TOTAL	COSTO DIRECTO	CAN	AIU	COSTO TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	%	CANT.	VR. TOTAL	%	CANT.	VR. TOTAL	%	CANT.	VR. TOTAL	%	CANT.	VR. TOTAL	%	CANT.	VR. TOTAL	%
94	MVAL_0127	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.392.080,14	1	$ 3.598.020,00	$ 17.990.100,14	1	$ 14.392.080,14	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.392.080,14	0,50%	0	$ -	0,00%
95	MVAL_00013	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.351.090,78	1	$ 3.587.773,00	$ 17.938.863,78	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.351.090,78	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.351.090,78	0,50%	0	$ -	0,00%
96	MV_0015	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.392.734,23	1	$ 3.598.184,00	$ 17.990.918,23	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.392.734,23	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.392.734,23	0,50%	0	$ -	0,00%
97	MV_01167	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.398.019,69	1	$ 3.599.505,00	$ 17.997.524,69	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.398.019,69	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.398.019,69	0,00%	0	$ -	0,00%
98	MV_1166	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.161.456,04	1	$ 3.540.364,00	$ 17.701.820,04	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.161.456,04	0,49%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.161.456,04	0,00%	0	$ -	0,00%
99	MV_1179	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.359.221,55	1	$ 3.589.805,00	$ 17.949.026,55	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.359.221,55	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.359.221,55	0,50%	0	$ -	0,00%
100	MV_01176	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.399.979,90	1	$ 3.599.995,00	$ 17.999.974,90	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.399.979,90	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.399.979,90	0,00%	0	$ -	0,00%
101	MV_01175	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 13.884.178,00	1	$ 3.471.045,00	$ 17.355.223,00	1	$ 13.884.178,00	0,48%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 13.884.178,00	0,48%	0	$ -	0,00%
102	MV_1174	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.392.546,77	1	$ 3.598.137,00	$ 17.990.683,77	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.392.546,77	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.392.546,77	0,00%	0	$ -	0,00%
103	MV_01112	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.399.997,36	1	$ 3.599.999,00	$ 17.999.996,36	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.399.997,36	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.399.997,36	0,00%	0	$ -	0,00%
104	MV_01114	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.215.334,53	1	$ 3.553.834,00	$ 17.769.168,53	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.215.334,53	0,49%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.215.334,53	0,00%	0	$ -	0,00%
105	MV_1122	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.368.288,89	1	$ 3.592.072,00	$ 17.960.360,89	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.368.288,89	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.368.288,89	0,50%	0	$ -	0,00%
106	MV_1120	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.325.784,58	1	$ 3.581.446,00	$ 17.907.230,58	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.325.784,58	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.325.784,58	0,50%	0	$ -	0,00%
107	MV_1109	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.370.325,92	1	$ 3.592.581,00	$ 17.962.906,92	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.370.325,92	0,50%	1	$ 14.370.325,92	0,00%	0	$ -	0,00%
108	MV_1020	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.387.262,56	1	$ 3.596.816,00	$ 17.984.078,56	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.387.262,56	0,50%	1	$ 14.387.262,56	0,00%	0	$ -	0,00%
109	MV_1028	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.359.291,65	1	$ 3.589.823,00	$ 17.949.114,65	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.359.291,65	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.359.291,65	0,00%	0	$ -	0,00%
110	MV_00329	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
111	MV_01191	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.398.009,17	1	$ 3.599.502,00	$ 17.997.511,17	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.398.009,17	0,50%	1	$ 14.398.009,17	0,00%	0	$ -	0,00%
112	MV_01192	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.179.641,57	1	$ 3.544.910,00	$ 17.724.551,57	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.179.641,57	0,49%	1	$ 14.179.641,57	0,00%	0	$ -	0,00%
113	MV_01196	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.374.775,96	1	$ 3.593.694,00	$ 17.968.469,96	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.374.775,96	0,50%	1	$ 14.374.775,96	0,00%	0	$ -	0,00%
114	MV_1197	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.302.624,26	1	$ 3.575.656,00	$ 17.878.280,26	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.302.624,26	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.302.624,26	0,00%	0	$ -	0,00%
115	MV_1198	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.348.747,28	1	$ 3.587.187,00	$ 17.935.934,28	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.348.747,28	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.348.747,28	0,00%	0	$ -	0,00%
116	MV_1200	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.399.270,96	1	$ 3.599.818,00	$ 17.999.088,96	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.399.270,96	0,50%	1	$ 14.399.270,96	0,00%	0	$ -	0,00%
117	MV_1201	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
118	MV_1206	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.362.117,18	1	$ 3.590.529,00	$ 17.952.646,18	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.362.117,18	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.362.117,18	0,00%	0	$ -	0,00%
119	MV_1180	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
120	MV_0021	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
121	MVAL_0022	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
122	MV_0025	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
123	MV_1234	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.299.294,70	1	$ 3.574.824,00	$ 17.874.118,70	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.299.294,70	0,50%	1	$ 14.299.294,70	0,00%	0	$ -	0,00%
124	MV_1220	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.357.466,58	1	$ 3.589.367,00	$ 17.946.833,58	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.357.466,58	0,50%	1	$ 14.357.466,58	0,00%	0	$ -	0,00%
125	MV_01223	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%	1	$ 14.400.000,00	0,00%	0	$ -	0,00%
126	MV_1228	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.273.923,82	1	$ 3.568.481,00	$ 17.842.404,82	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.273.923,82	0,50%	1	$ 14.273.923,82	0,00%	0	$ -	0,00%
127	MV_1230	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.314.437,70	1	$ 3.578.609,00	$ 17.893.046,70	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.314.437,70	0,50%	1	$ 14.314.437,70	0,00%	0	$ -	0,00%
128	MV_1231	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.339.594,37	1	$ 3.584.899,00	$ 17.924.493,38	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.339.594,37	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.339.594,37	0,00%	0	$ -	0,00%
129	MV_1236	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.000.000,00	1	$ 3.500.000,00	$ 17.500.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.000.000,00	0,49%	1	$ 14.000.000,00	0,00%	0	$ -	0,00%
130	MV_01238	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%	0	$ -	0,00%
131	MV_1240	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.177.958,09	1	$ 3.544.490,00	$ 17.722.448,09	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.177.958,09	0,49%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.177.958,09	0,00%	0	$ -	0,00%
132	MV_01244	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%	1	$ 14.400.000,00	0,00%	0	$ -	0,00%
133	MV_01247	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%	1	$ 14.400.000,00	0,00%	0	$ -	0,00%
134	MV_1213	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
135	MV_01215	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
136	MV_1359	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
137	MV_01363	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%	1	$ 14.400.000,00	0,00%	0	$ -	0,00%
138	MV_01366	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%	1	$ 14.400.000,00	0,00%	0	$ -	0,00%
139	MV_01367	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
140	MV_01368	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%

BOGOTÁ	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	CORTE 04 DE OBRA EJECUTADA
Objeto del contrato	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 1		PERIODO DEL 28 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2023
Interventoria	CONSORCIO INTERVIVIENDAS 22		901.627.224-3
Contratista	GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ "GEPM"		900.372.215-1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Hábitat

						BALANCE + RENUNCIAS				CORTE DE OBRA N°1			CORTE DE OBRA N°2			CORTE DE OBRA N°3			CORTE DE OBRA N°4			ACUMULADO			POR EJECUTAR		
No.	ID_DMV	COSTO DIRECTO	CAN	AIU	COSTO TOTAL	COSTO DIRECTO	CAN	AIU	COSTO TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	%	CANT.	VR. TOTAL	%	CANT.	VR. TOTAL	%	CANT.	VR. TOTAL	%	CANT.	VR. TOTAL	%	CANT.	VR. TOTAL	%
141	MVAL_01253	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.303.580,60	1	$ 3.575.895,00	$ 17.879.475,60	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.303.580,60	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.303.580,60	0,00%	0	$ -	0,00%
142	MVAL_01257	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.399.797,63	1	$ 3.599.949,00	$ 17.999.746,63	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.399.797,63	0,50%	1	$ 14.399.797,63	0,00%	0	$ -	0,00%
143	MV_01265	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
144	MV_01266	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
145	MV_01268	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
146	MV_01270	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
147	MV_01271	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
148	MV_1374	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
149	MV_1349	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.394.821,51	1	$ 3.598.705,00	$ 17.993.526,51	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.394.821,51	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.394.821,51	0,00%	0	$ -	0,00%
150	MV_1343	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.362.361,65	1	$ 3.590.590,00	$ 17.952.951,65	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.362.361,65	0,50%	1	$ 14.362.361,65	0,00%	0	$ -	0,00%
151	MV_1344	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.383.785,75	1	$ 3.595.946,00	$ 17.979.731,75	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.383.785,75	0,50%	1	$ 14.383.785,75	0,00%	0	$ -	0,00%
152	MV_01435	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
153	MV_1433	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.387.757,88	1	$ 3.596.939,00	$ 17.984.696,88	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.387.757,88	0,50%	1	$ 14.387.757,88	0,00%	0	$ -	0,00%
154	MV_01430	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.399.208,68	1	$ 3.599.802,00	$ 17.999.010,68	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.399.208,68	0,50%	1	$ 14.399.208,68	0,00%	0	$ -	0,00%
155	MV_01428	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.349.850,29	1	$ 3.587.463,00	$ 17.937.313,29	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.349.850,29	0,50%	1	$ 14.349.850,29	0,00%	0	$ -	0,00%
156	MV_1427	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
157	MV_0026	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
158	MV_0028	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.389.009,38	1	$ 3.597.252,00	$ 17.986.261,38	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.389.009,38	0,50%	1	$ 14.389.009,38	0,00%	0	$ -	0,00%
159	MV_0030	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
160	MV_1426	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
161	MV_01425	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
162	MV_1423	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.308.162,55	1	$ 3.577.041,00	$ 17.885.203,55	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.308.162,55	0,50%	1	$ 14.308.162,55	0,00%	0	$ -	0,00%
163	MV_01420	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
164	MV_01530	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
165	MV_01526	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%	1	$ 14.400.000,00	0,00%	0	$ -	0,00%
166	MV_01557	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%	1	$ 14.400.000,00	0,00%	0	$ -	0,00%
167	MV_01573	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
168	MV_01560	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
169	MV_01570	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%	1	$ 14.400.000,00	0,00%	0	$ -	0,00%
170	MV_01566	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
171	MVAL_01563	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.399.798,31	1	$ 3.599.950,00	$ 17.999.748,31	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.399.798,31	0,50%	1	$ 14.399.798,31	0,00%	0	$ -	0,00%
172	MV_1391	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.399.903,00	1	$ 3.599.976,00	$ 17.999.879,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.399.903,00	0,50%	1	$ 14.399.903,00	0,00%	0	$ -	0,00%
173	MV_01400	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.397.289,44	1	$ 3.599.322,00	$ 17.996.611,44	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.397.289,44	0,50%	1	$ 14.397.289,44	0,00%	0	$ -	0,00%
174	MV_1394	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.388.087,34	1	$ 3.597.022,00	$ 17.985.109,34	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.388.087,34	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.388.087,34	0,00%	0	$ -	0,00%
175	MV_0049	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.399.319,66	1	$ 3.599.830,00	$ 17.999.149,66	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.399.319,66	0,50%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.399.319,66	0,00%	0	$ -	0,00%
176	MV_00038	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.240.316,17	1	$ 3.560.079,00	$ 17.800.395,17	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.240.316,17	0,49%	1	$ 14.240.316,17	0,00%	0	$ -	0,00%
177	MVAL_00040	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
178	MV_00046	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.397.339,16	1	$ 3.599.335,00	$ 17.996.674,16	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.397.339,16	0,50%	1	$ 14.397.339,16	0,00%	0	$ -	0,00%
179	MV_00001	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.398.451,74	1	$ 3.599.613,00	$ 17.998.064,74	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.398.451,74	0,50%	1	$ 14.398.451,74	0,00%	0	$ -	0,00%
180	MV_00002	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
181	MV_00004	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.000.000,00	1	$ 3.500.000,00	$ 17.500.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.000.000,00	0,49%	1	$ 14.000.000,00	0,00%	0	$ -	0,00%
182	MVAL_00005	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.399.999,68	1	$ 3.600.000,00	$ 17.999.999,68	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.399.999,68	0,50%	1	$ 14.399.999,68	0,00%	0	$ -	0,00%
183	MV_00009	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
184	MVAL_00011	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
185	MV_00082	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
186	MVAL_00085	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
187	MVAL_00064	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
188	MV_00062	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
189	MV_14683	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
190	MV_00060	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
191	MVAL_00091	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.211.472,24	1	$ 3.552.868,00	$ 17.764.340,24	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.211.472,24	0,49%	1	$ 14.211.472,24	0,00%	0	$ -	0,00%
192	MV_00092	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
193	MV_00098	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
194	MV_00102	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
195	MV_00071	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
196	MV_00069	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%

BOGOTÁ	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	CORTE 04 DE OBRA EJECUTADA
Objeto del contrato	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 1		PERIODO DEL 28 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2023
Interventoria	CONSORCIO INTERVIVIENDAS 22		901.627.224-3
Contratista	GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ "GEPM"		900.372.215-1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Hábitat

						BALANCE + RENUNCIAS				CORTE DE OBRA N°1			CORTE DE OBRA N°2			CORTE DE OBRA N°3			CORTE DE OBRA N°4			ACUMULADO			POR EJECUTAR		
No.	ID_DMV	COSTO DIRECTO	CAN	AIU	COSTO TOTAL	COSTO DIRECTO	CAN	AIU	COSTO TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	%	CANT.	VR. TOTAL	%	CANT.	VR. TOTAL	%	CANT.	VR. TOTAL	%	CANT.	VR. TOTAL	%	CANT.	VR. TOTAL	%
197	MV_00068	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
198	MV_00075	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
199	MV_00076	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
200	MV_00066	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
REEMPLAZOS																											
201	MV_1512					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
ADICION																											
202	MV_1589					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
203	MV_01513					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
204	MV_01514					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
205	MV_01518					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
206	MV_00310					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
207	MV_00364					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
208	MVAL_03418					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
209	MVAL_03487					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
210	MVAL_03478					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
211	MVAL_03509					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
212	MVAL_03513					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
213	MVAL_03514					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
214	MVAL_03508					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
215	MVAL_03505					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
216	MVAL_03530					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
217	MVAL_03616					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
218	MVAL_03614					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
219	MVAL_03628					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
220	MVAL_03651					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
221	MVAL_03652					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
222	MVAL_03714					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
223	MVAL_03721					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
224	MVAL_03697					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
225	MVAL_03684					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
226	MVAL_03737					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
227	MVAL_03751					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
228	MVAL_03756					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
229	MVAL_03763					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
230	MVAL_03778					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
231	MVAL_03777					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
232	MVAL_03802					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
233	MVAL_03788					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
234	MVAL_03831					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
235	MVAL_03827					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
236	MVAL_03825					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
237	MVAL_03834					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
238	MVAL_03823					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
239	MV_02712					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
240	MV_02731					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
241	MV_02725					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
242	MV_02721					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
243	MV_02718					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
244	MV_02742					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
245	MV_02758					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
246	MV_02757					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
247	MV_02752					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
248	MV_02756					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
249	MV_02921					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
250	MVAL_02900					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
251	MV_02901					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
252	MV_02902					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
253	MV_02904					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
254	MV_02905					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
255	MV_02857					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
256	MV_02788					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
257	MV_02852					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
258	MV_02842					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
259	MV_02791					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
260	MV_02848					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
261	MV_02844					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
262	MV_02798					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
263	MV_02797					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
264	MV_02795					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
265	MV_02784					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
266	MV_02782					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%

BOGOTÁ	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	CORTE 04 DE OBRA EJECUTADA
Objeto del contrato	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 1		PERIODO DEL 28 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2023
Interventoria	CONSORCIO INTERVIVIENDAS 22		901.627.224-3
Contratista	GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ "GEPM"		900.372.215-1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Hábitat

						BALANCE + RENUNCIAS				CORTE DE OBRA N°1			CORTE DE OBRA N°2			CORTE DE OBRA N°3			CORTE DE OBRA N°4			ACUMULADO			POR EJECUTAR		
No.	ID_DMV	COSTO DIRECTO	CAN	AIU	COSTO TOTAL	COSTO DIRECTO	CAN	AIU	COSTO TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	%	CANT.	VR. TOTAL	%	CANT.	VR. TOTAL	%	CANT.	VR. TOTAL	%	CANT.	VR. TOTAL	%	CANT.	VR. TOTAL	%
267	MV_02780					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
268	MV_02826					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
269	MV_02771					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
270	MV_02765					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
271	MV_02833					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
272	MVAL_02834					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
273	MV_02835					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
274	MV_02838					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
275	MV_02823					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
276	MV_02888					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
277	MV_02816					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
278	MV_02893					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
279	MVAL_02812					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
280	MV_02895					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
281	MV_02896					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
282	MV_02864					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
283	MV_02873					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
284	MV_02875					$ 14.400.000,00	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 14.400.000,00	0,50%
285	MVAL_07525					$ 16.704.000,00	1	$ 4.176.000,00	$ 20.880.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 16.704.000,00	0,58%
286	MVAL_07527					$ 16.704.000,00	1	$ 4.176.000,00	$ 20.880.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 16.704.000,00	0,58%
287	MVAL_07528					$ 16.704.000,00	1	$ 4.176.000,00	$ 20.880.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 16.704.000,00	0,58%
288	MVAL_07532					$ 16.704.000,00	1	$ 4.176.000,00	$ 20.880.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 16.704.000,00	0,58%
289	MVAL_07537					$ 16.704.000,00	1	$ 4.176.000,00	$ 20.880.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 16.704.000,00	0,58%
290	MVAL_07543					$ 16.704.000,00	1	$ 4.176.000,00	$ 20.880.000,00	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	0	$ 0,00	0,00%	1	$ 16.704.000,00	0,58%
SALDO DEL CONTRATO		$ -		$ -	$ -	$ 366.103,00		$ 91.526,00	$ 457.629,00																	$ 366.103,00	0,01%
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS		$ 2.880.000.000	200	$ 720.000.000	$ 3.600.000.000	$ 4.161.600.000	289	$ 1.040.400.002,00	$ 5.202.000.002,00	40			26			38			41			145			144		
TOTALES					$ 2.880.000.000				$ 4.161.600.000,00		$565.227.399,00			$374.931.626,00			$545.305.924,00			$588.344.948,00			$ 2.073.809.897,00			$ 2.087.790.103,00	
AIU					$ 720.000.000				$ 1.040.400.000,00		$141.306.850,00			$93.732.907,00			$136.326.481,00			$147.086.237,00			$518.452.475,00			$ 521.947.525,00	
COSTO TOTAL					$ 3.600.000.000				$ 5.202.000.000,00		$706.534.249,00	19,63%		$468.664.533,00	13,02%		$681.632.405,00	13,10%		$735.431.185,00	14,14%		$2.592.262.372,00	49,83%		$ 2.609.737.628,00	50,17%
VALOR DEL ANTICIPO	$1.080.000.000,00																										
AMORTIZACION ANTICIPO											$211.960.275,00			$140.599.360,00			$204.489.722,00			$220.629.356,00			$777.678.713,00				
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR																										$302.321.287,00	
SALDO POR CANCELAR AL CONTRATISTA											$494.573.974,00			$328.065.173,00			$477.142.683,00			$514.801.829,00			$1.814.583.659,00			$2.307.416.341,00	

POR LA INTERVENTORIA

ALEJANDRO ZAMUDIO AGUIRRE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVIVIENDAS 22

ARQ EDGAR ROA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVIVIENDAS 22

POR EL CONTRATISTA

JORGE HERNANDO PINZON CASTIBLANCO
REPRESENTANTE LEGAL (S)
GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ

ARQ JOSE CARDENAS
DIRECTOR DE OBRA
GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ

CONSORCIO INTERVIVIENDA 22

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR RECIBO A SATISFACCIÓN

Yo **César Alejandro Zamudio Aguirre** identificado con cédula de ciudadanía número 1.019.038.382 de Bogotá actuando como representante legal del **CONSORCIO INTERVIVIENDA 22,** certifico que se ejecutaron 41MV para el presente corte de obra 004:


CONSECUTIVO	N° CASA	ID
1	9	MV_00367
2	57	MV_00158
3	60	MVAL_0149
4	83	MV_1141
5	85	MV_0109
6	107	MV_1109
7	108	MV_1020
8	111	MV_01191
9	112	MV_01192
10	113	MV_01196
11	116	MV_1200
12	123	MV_1234
13	124	MV_1220
14	125	MV_01223
15	126	MV_1228
16	127	MV_1230
17	129	MV_1236
18	132	MV_01244
19	133	MV_01247
20	137	MV_01363
21	138	MV_01366
22	142	MVAL_01257
23	150	MV_1343
24	151	MV_1344
25	153	MV_1433
26	154	MV_01430
27	155	MV_01428
28	158	MV_0028
29	162	MV_1423
30	165	MV_01526
31	166	MV_01557
32	169	MV_01570
33	171	MVAL_01563
24	172	MV_1391

Carrera 96A No. 130B - 11 Piso 4, Bogotá D.C
consorciointervivienda22@gmail.com
Tel: (601)9296772- 3208939583

35	173	MV_01400
36	176	MV_00038
37	178	MV_00046
38	179	MV_00001
39	181	MV_00004
40	182	MVAL_00005
41	191	MVAL_00091

Dado en Bogotá a los 13 días del mes de febrero de 2023.

Atentamente,



ING.ALEJANDRO ZAMUDIO AGUIRRE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVIVIENDA 22

Certificado Bancario

Martes, 8 de noviembre de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ SAS identificado(a) con NIT 900372215, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	04585898778	2012/07/24	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.