INVERSIÓN DE IMPREVISTO

- CONTRATO DE OBRA: No. CO1.PCCNTR. 4312834
- CONTRATISTA: PROEXI INGENIERIA SAS
- ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA DE OCAÑA
- FECHA DE INICIO DE OBRA: 14 DE DICIEMBRE DE 2022

De manera formal, se presenta la información correspondiente a la inversión de los imprevistos presentados en el contrato de obra No. CO1.PCCNTR. 4312834, el cual responde al objeto de "**EJECUCION DE OBRAS PARA LA CONTENCION Y ADECUACION MUROS DE GAVIONES EN LA PTAR SECTOR FILIPOTE DEL MUNICIPIO DE OCAÑA NS".**

Debido a que el agua del tanque de lavado de la Ptar que filtra por encima puede socavar los gaviones construidos y deteriorarlo en un futuro se realizó caja de recolección en concreto de 0.8*0.5 con una profundidad de 40 cm con el fin de recolectar esta agua y sacarla del sitio de la obra a través de una tubería sanitaria de 4".

Por otro lado, se realizó filtro de 4 ml en todo el largo del muro en concreto construido, ya que se hace necesario por las aguas lluvias que transitan por el lugar.

Así mismo es de aclarar que, aunque el contratista no presento cobro por el mejoramiento de la vía, ni sobre costos por acarreo de material debió realizarlos debido a que la vía se encontraba en pésimo estado y era imposible el trafico de volquetas hacia la Ptar, por lo que en varias ocasiones las volquetas quedaron atascadas en la vía o se voltearon, lo que conllevo a un sobre acarreo y posterior mejoramiento de algunos tramos de la via.

INVERSIÓN DE IMPREVISTO

RECOLECCION AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS

Caracteristica	Observación	Cant.	unidad	valor unitario	Subtotal
filtro para muro en concreto	desague	4,0	ml	$ 290.000,0	$ 1.160.000
caja de recoleccion en concreto 0,8m*0,5m* 0,4 cm de profundidad	recoleccion sobrante de aguas residuales	1,0	gl	$ 88.768,0	$ 88.768
tuberia sanitaria para desague	desague caja de recoleccion	6,0	ml	$ 40.000,0	$ 240.000
				SUBTOTAL	$ 1.488.768

TOTAL INVERSIÓN DE IMPREVISTO
$ 1.488.768

AVENIDA CIRCUNVALAR No I8-670 Barrio LA CEIBA
CONVENCION – NORTE DE SANTANDER
E-mail: proexingenieria@hotmail.com
Teléfono: 3112449398

REGISTRO FOTOGRAFICO



Imagen 1. Caja de recolección de aguas residuales



Imagen 2. Tubería de Recolección de aguas residuales

AVENIDA CIRCUNVALAR No I8-670 Barrio LA CEIBA
CONVENCION – NORTE DE SANTANDER
E-mail: proexingenieria@hotmail.com
Teléfono: 3112449398



Imagen 3. Filtro en geotextil muro en concreto reforzado



Imagen 4. mejoramiento de la vía

AVENIDA CIRCUNVALAR No I8-670 Barrio LA CEIBA
CONVENCION – NORTE DE SANTANDER
E-mail: proexingenieria@hotmail.com
Teléfono: 3112449398



Imagen 5. Mejoramiento de la vía



Imagen 6. Sobre acarreo por el mal estado de la Vía

ANDREA KATERINE SUAREZ LOZANO
CC: 1.090.987.562 de Ocaña N de S
REP. LEGAL PROEXI INGENIERIA S.A.S

AVENIDA CIRCUNVALAR No I8-670 Barrio LA CEIBA
CONVENCION – NORTE DE SANTANDER
E-mail: proexingenieria@hotmail.com
Teléfono: 3112449398