AYAPAC S.A.S
NIT.900.228.581-2

AYA- 779-2023

Santiago de Cali, 13 de Enero de 2023

SEÑORES:

INARCONST SAS.
Atn. Luis Fernando Obregón P.
Representante Legal

REFERENCIA: Contrato de Obra No. 4182.010. 26.1.465-2022 — "REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE EN LA ZONA RURAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, EN LOS SECTORES DE PICO DE ÁGUILA - CORREGIMIENTO DE PANCE, VILLA DEL ROSARIO - CORREGIMIENTO LA PAZ, LA GLORIA - CORREGIMIENTO EL HORMIGUERO, LA ELVIRA CABECERA, CORREGIMIENTO LA ELVIRA".

ASUNTO: **SOLICITUD DE PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA DE LA REFERENCIA.**

Cordial saludo,

Por medio de la presente solicitamos comedidamente su autorización para aprobar la prórroga de suspensión del contrato en mención, correspondiente al LOTE 1 - REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LA PTAP PICO DE ÁGUILA Y REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO ACUEDUCTO HACIENDA LA GLORIA – CORREGIMIENTO EL HORMIGUERO, teniendo en cuenta que persisten las condiciones climáticas de lluvias constantes, ya que nos encontramos en una zona de riesgo y emergencia por la ola invernal que azota el país.

AYAPAC S.A.S
NIT.900.228.581-2

AYA- 779-2023

Adicionalmente las constantes lluvias han venido afectando directamente la actividad de extracción y explotación de material de río, como es la arena, material que es indispensable para llevar a cabo diferentes actividades de obra.

Por ello, nos vemos en la necesidad de solicitarles la ampliación de la suspensión del contrato de la referencia, hasta el día 27 de Marzo de 2023, fecha en la que estimamos ya es posible iniciar las labores necesarias para la ejecución del objeto contractual.

Quedamos atentos a cualquier inquietud o comentario.

Atentamente:

ALEX YAIR MANCILLA RODRIGUEZ
Representante Legal