CONTRATO DE OBRA No 2116 DE 2022
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 29 DE ABRIL DE 2022

ACTA # 11
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 05

CONTRATISTA:	SINCOC SAS R/L JAIRO ENRIQUE RINCON VELANDIA
OBJETO:	"DIAGNOSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONS-TRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIEN-TO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD DE LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I" Lote 2.
CLASE DE ADJUDICACIÓN:	LICITACIÓN PÚBLICA (OBRA PÚBLICA) SIM-LP-005-2022
FECHA DE INICIACIÓN:	10 DE MAYO DE 2022
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
PRORROGA No 1	CINCUENTA Y DOS (52) DIAS
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1:	28 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE REINICIO No. 1:	17 DE ENERO DE 2023
PRORROGA No 2	SETENTA Y CINCO (75) DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACION	05 DE ABRIL DE 2023
VALOR INICIAL:	SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($632.717,668,00).
VALOR ADICIONAL:	TRESCIENTOS DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO M/CTE ($316.358.834)
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DOS M/CTE ($949.076.502,00) .
FORMA DE PAGO:	EL MUNICIPIO a través de la SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA cancelará el valor del contrato resultante del El valor total del contrato (incluido AIU) se pagará de la siguiente forma: a precios unitarios fijos sin formula de reajuste mediante pagos parciales mensuales según avance de obra, previa presentación del informe mensual por parte del CONTRATISTA DE OBRA, aprobado por la interventoría, de acuerdo con las actividades realizadas durante el mes, previa presentación de la certificación de pago de las obligaciones de Seguridad Social integral y parafiscales (si a ello hubiere lugar), factura y certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el Interventor del contrato, el cual se soportará en los informes que presente EL CONTRATISTA DE OBRA, debidamente suscritos. El contratista de obra, deberá tener registro y soportes de los costos establecidos como imprevistos, los cuales deberán ser presentados, aprobados y avalados a la supervisión durante la ejecución de la obra, según lo establecido en la

	documentación que hacen parte integral del proceso. Para los ítems contemplados en el presupuesto de obra por precios unitarios, el contratista facturará mensualmente, durante la Etapa Fase de Preconstrucción y de Construcción, el 95% del valor total del acta mensual de la obra ejecutada en el respectivo periodo, soportada en las actas mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfacción por parte de la interventoría. El 5% de los ítems ejecutados se cancelará una vez se suscriba el Acta de Recibo Final de Obra a satisfacción por parte de la Interventoría. Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido de la corrección aritmética. **NOTA:** Para efectos presupuestales, se entiende el presente proceso sujeto a las disposiciones contenidas en el Inciso segundo del Articulo 8 de la Ley 819 de 2003. **NOTA ACLARATORIA:** Se aclara que los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), luego el contratista no realizará reclamaciones sobre el particular y se compromete a coadyuvar en el trámite de los giros.
INTERVENTOR	CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA R/L NIDIA ESPERANZA ROJAS OBANDO
NIT	830007421-0
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	GUZMÁN EDUARDO PÉREZ GÓMEZ – SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	00002289 DEL 29 DE ABRIL DE 2022 00004807 DEL 05 DE OCTUBRE DE 2022
REGISTRO PRESUPUESTAL:	00002327 DEL 29 DE ABRIL DE 2022 00005613 DEL 09 DE NOVIEMBRE DE 2022
RUBROS PRESUPUESTALES:	1.2.4.3.03-SGP PROPOSITO GENERAL – PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION
RÉGIMEN:	COMÚN

2

2

PÓLIZAS ACTUALIZADA A ACTA DE LEGALIZACION

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No	39-44-101137887	**ASEGURADORA**	SEGUROS DEL ESTADO
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO	10/05/2022	10/11/2022	$ 189.815.300,40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	10/05/2022	10/11/2025	$ 94.907.605,20
ESTABILIDAD Y CALIDAD OBRA	CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL		$ 189.815.300,40

CALIDAD DEL SERVICIO PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	10/05/2022	10/05/2027	$ 8.312.031,00
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD No.	39-40-101036485	**ASEGURADORA**	SEGUROS DEL ESTADO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	10/05/2022	10/11/2022	$ 200.000.000,00
APROBACION DE POLIZAS	09 DE MAYO DE 2022		

POLIZAS ACTA DE INICIO

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No	39-44-101137887	**ASEGURADORA**	SEGUROS DEL ESTADO
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO	10/05/2022	10/11/2022	$ 189.815.300,40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	10/05/2022	10/11/2025	$ 94.907.605,20
ESTABILIDAD Y CALIDAD OBRA	CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL		$ 189.815.300,40
CALIDAD DEL SERVICIO PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	10/05/2022	10/05/2027	$ 8.312.031,00
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD No.	39-40-101036485	**ASEGURADORA**	SEGUROS DEL ESTADO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	10/05/2022	10/11/2022	$ 200.000.000,00
APROBACIÓN DE PÓLIZAS	09 DE MAYO DE 2022		

3

3

PÓLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO N°1

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No	39-44-101137887	**ASEGURADORA**	SEGUROS DEL ESTADO
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO	10/05/2022	10/11/2022	$ 189.815.300,40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	10/05/2022	10/11/2025	$ 94.907.605,20
ESTABILIDAD Y CALIDAD OBRA	CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL		$ 189.815.300,40
CALIDAD DEL SERVICIO PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	10/05/2022	10/05/2027	$ 8.312.031,00
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD No.	39-40-101036485	**ASEGURADORA**	SEGUROS DEL ESTADO

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	10/05/2022	10/11/2022	$ 200.000.000,00
APROBACION DE POLIZAS	08 DE NOVIEMBRE DE 2022		

PÓLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN ADICION N°1 Y PRORROGA N°1

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No	39-44-101137887	**ASEGURADORA**	SEGUROS DEL ESTADO
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO	10/05/2022	17/07/2022	$ 284.722.950,60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	10/05/2022	31/12/2025	$ 142.361.475,30
ESTABILIDAD Y CALIDAD OBRA	CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL		$ 284.722.950,60
CALIDAD DEL SERVICIO PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	10/05/2022	10/05/2027	$ 8.312.031,00
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD No.	39-40-101036485	**ASEGURADORA**	SEGUROS DEL ESTADO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	10/05/2022	10/11/2022	$ 200.000.000,00
APROBACION DE POLIZAS	15 DE NOVIEMBRE DE 2022		

PÓLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN PRORROGA N° 2

4

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No	39-44-101137887	**ASEGURADORA**	SEGUROS DEL ESTADO
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO	10/05/2022	05/10/2023	$ 284.722.950,60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	10/05/2022	05/04/2025	$ 142.361.475,30
ESTABILIDAD Y CALIDAD OBRA	CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL		$ 284.722.950,60
CALIDAD DEL SERVICIO PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	10/05/2022	10/05/2027	$ 8.312.031,00
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD No.	39-40-101036485	**ASEGURADORA**	SEGUROS DEL ESTADO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	10/05/2022	05/04/2023	$ 200.000.000,00
APROBACION DE POLIZAS	30 DE ENERO DE 2023		

En San José de Cúcuta, a los veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2023, en la oficina de la Secretaria de Infraestructura de la Alcaldía de Cúcuta, se reunieron las siguientes personas: El Ingeniero JAIRO ENRIQUE RINCON VELANDIA, representante legal de: SINCOC S.A.S, en calidad de contratista, el Ingeniero **GUZMÁN EDUARDO PÉREZ GÓMEZ**, como supervisor del contrato, **NIDIA ESPERANZA ROJAS OBANDO** representante legal de CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA, firma Interventora de este proyecto, con el fin de realizar la presente Acta de Recibo parcial No 5 del Contrato de Obra No. 2116 de 2022 que comprende un periodo del 10 de diciembre de 2022 hasta el 9 de marzo de 2023, las cuales se describen a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UND	CONTRATO + ADICION		CANTIDADES ACTA N° 5	VALORES ACTA N° 5
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO		
1	Localizacion y replanteo	M2	3.316,13	3.317	634,27	2.103.873,59
2	Demolición de pavimento existente	M2	1.799,63	22.169	582,51	12.913.664,19
3	Excavacion mecanica sin clasificar	M3	1.907,05	13.403	758,78	10.169.928,34
4	Suministro e Instalacion de sub base granular e=20 cm	M3	124,10	106.565	-	-
5	Instalacion de Concreto MR (no incluye suministro y transporte de concreto)	M3	573,90	121.939	239,47	29.200.732,33
6	Acero de refuerzo Fy 420 Mpa	KG	17.427,80	10.065	4.051,93	40.782.675,45
7	Corte de Pavimento	ML	1.472,28	5.476	726,04	3.975.795,04
8	Sellado de Juntas	ML	2.597,92	9.909	693,44	6.871.296,96
9	Demarcacion vial Linea continua y discontinua	ML	0,00	2.320	-	-
10	Demarcacion vial, cebras, flechas, senderos	M2	0,00	26.029	-	-
11	Retiro de Escombros	M3	2.651,30	29.212	1.815,86	53.044.902,32
	ITEM NO PREVISTOS MODIFICATORIA 1					
NP01	Demoliciónes de concreto reforzado	M3	24,76	175.744	-	-
NP02	Excavacion Manual humeda	M3	104,54	144.305	-	-
NP03	Concreto Ciclopeo 3000 PSI	M3	24,00	670.785	-	-
NP04	Instalacion de Concreto incluye formaleta (no incluye suministro y transporte de concreto)	M3	63,00	748.531	-	-
NP05	Cinta PVC V-15 para juntas	ML	55,00	67.722	-	-
NP06	Manejo de aguas	UND	3,00	2.519.291	-	-
NP07	Relleno para estructuras con recebo	M3	268,00	113.004	48,12	5.437.752,48
NP08	Riego de liga (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	145,00	3.613	-	-
NP09	Imprimación con emulsión asfáltica (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	145,00	4.814	-	-
NP10	Mezcla asfaltica en caliente tipo MDC-19 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación) (Incluye transporte del material)	M3	14,50	868.053	-	-
NP11	Baranda de protección en tuberia metalica	ML	4,00	536.387	-	-
NP12	Base estabilizada con cemento 6%	M3	346,13	271.247	286,29	77.655.303,63
NP13	Curado de Concreto hidraulico con Antisol	M2	3.518,18	5.190	1.303,47	6.765.009,30

NP14	Suministro e Instalación de Geomembrana	M2	1.199,63	32.551	620,20	20.188.130,20
NP15	Conformación y compactacion de la Subrasante	M2	3.080,27	5.739	1.279,40	7.342.476,60
NP16	Mano de Obra para Sardinel fundido en sitio, en concreto premezclado, incluye formaleta metálica y distanciadores	ML	209,00	23.785	378,30	8.997.865,50
NP17	Nivelacion de camara de inspeccion de alcantarillado (hmax=0.15)	Und	8,00	170.691	-	-
NP18	Demolición sardinel	ML	170,00	15.759	189,70	2.989.482,30
NP19	Instalación de concreto para vigas riostras de confinamiento	ML	157,75	37.367	35,00	1.307.845,00
NP20	Sumnistro e Instalación de Tuberia de 12" PVC	ML	12,00	233.579	-	-
NP21	Suministro e Instalación de Silla Yee 12" x 6"	UND	13,00	307.709	-	-
NP22	Suministro e instalacion de tuberia de acometida domiciliaria de 1/2"	ML	127,00	16.144	83,60	1.349.638,40
NP23	Suministro e instalación de tubería alcantarillado 6"	UND	2,00	85.561	-	-
NP24	Suministro e instalacion de accesorios de 1/2"	UND	98,00	14.893	123,00	1.831.839,00
NP25	Suministro e instalación accesorios de alcantarillado 6"	Und	1,00	98.733	-	-
NP26	Excavacion Manual en material común	M3	126,13	46.776	4,56	213.298,56
NP27	Corte de Concreto	ML	13,00	7.451	68,00	506.668,00
NP28	Geotextil Tipo T-2400 o similar tejido	M2	66,00	14.088	-	-
NP29	Filtro con material filtrante incluye geotextil y drenaje	M3	65,00	273.573	-	-
NP30	Suministro e Instalacion de Base Granular	M3	473,97	142.785	239,66	34.219.853,10
12	**COMPONENTE AMBIENTAL**	GLB	1,00	10.511.500	0,410	4.309.715,00
13	**COMPONENTE SST**	GLB	1,00	18.584.000	0,410	7.619.440,00
14	**COMPONENTE SIG**	GLB	1,00	6.300.000	0,410	2.583.000,00
15	**DIAGNOSTICO IVA 19% INCLUIDO**	GLB	1,00	27.706.770	-	-
NP31	**DIAGNOSTICO BOX CULVERT IVA 19% incluido**	UN	1,00	12.681.176	-	-
					VALOR TOTAL	**342.380.185,29**

Valor para pagar de la presente acta de recibo parcial de obra No 05 es de **TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS MCTE ($ 342.380.185,29).**

En constancia una vez diligenciada la inspección de las obras ejecutadas y de haber comprobado que las mismas se realizaron de acuerdo con los términos y especificaciones del Contrato de Obra No. 2116 DE 2022, suscrito para el efecto, el Contratista responsable hace entrega parcial real y efectiva al interventor y supervisor representante del Municipio, y éste recibe las obras descritas anteriormente, para lo cual se anexa cuadro resumen de las actividades y resumen de cálculo de las cantidades recibidas con su respectivo registro fotográfico.

El recibido por parte del interventor y supervisor de las obras anteriormente mencionadas, no releva al Contratista, interventor y al supervisor de las acciones civiles o penales por sus hechos u omisiones en la

actuación contractual en los términos de la Constitución Política y de la Ley 80 de 1.993 en los Artículos 51, 52 y 53.

En constancia, una vez diligenciada la inspección de las obras ejecutadas y de haber comprobado que las mismas se realizaron de acuerdo con los términos del contrato de obra pública No. 2116 de 2022, se firma la presente acta, por los que en ella intervinieron.

JAIRO ENRIQUE RINCON VELANDIA
R/L SINCOC S.A.S
NIT. 900.354.526-6
CONTRATISTA DE OBRA

NIDIA ESPERANZA ROJAS OBANDO
R/L NIDIA ESPERANZA ROJAS OBANDO
NIT 830007421-0
INTERVENTOR

GUZMÁN EDUARDO PÉREZ GÓMEZ
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR TÉCNICO