	ACTA DE SUSPENSIÓN No.4	CODIGO: GC-F011 VERSION: 002 FECHA: OCTUBRE 2012

ACTA No. 8

CONTRATO ☑	CONVENIO ☐	O.T. ☐	RAD No.	CTO 448 MT 2022
FECHA:	31 de marzo de 2023			
CONTRATISTA EJECUTOR	CONSORCIO BS INGENIERÍA NIT. 901.590.075-0			
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			

MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN

De acuerdo con el oficio de fecha 30 de marzo de 2023 remitido por el CONSORCIO BS INGENIERÍA y aprobado por la interventoria bajo oficio STK-028-2023 de fecha 30 de marzo de 2023, se solicita la suspension al contrato por un termino de 15 dias calendario teniendo en cuenta que a la fecha se encuentra pendiente la entrega formal del predio de intervención. Por lo que se procede a suspender el contrato No. CTO 448 MT 2022 por el término de quince (15) días calendario.

FECHA DE INICIACIÓN:	6 de diciembre de 2022
PLAZO INICIAL:	18 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	5 de junio de 2024
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1:	ACTA No. 2
FECHA DE LA SUSPENSIÓN No.1:	20 de enero de 2023
TIEMPO DE LA SUSPENSIÓN No. 1:	30 DÍAS
ACTA DE REINICIO No. 1:	ACTA No. 3
FECHA DE REINICIO No. 1:	17 de febrero de 2023
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2:	ACTA No. 4
FECHA DE LA SUSPENSIÓN No.2:	17 de febrero de 2023
TIEMPO DE LA SUSPENSIÓN No. 2:	30 DÍAS
FECHA DE REINICIO No. 2:	19 de marzo de 2023
ACTA DE REINICIO No. 2:	ACTA No. 5
FECHA DE REINICIO No. 2:	17 de marzo de 2023
ACTA DE SUSPENSIÓN No.3:	ACTA No. 6
FECHA DE LA SUSPENSIÓN No.3:	17 de marzo de 2023
TIEMPO DE LA SUSPENSIÓN No. 3:	15 DÍAS
ACTA DE REINICIO No. 3:	ACTA No. 7
FECHA DE REINICIO No. 3:	31 de marzo de 2023
ACTA DE SUSPENSIÓN No.4:	ACTA No. 8
FECHA DE LA SUSPENSIÓN No.4:	31 de marzo de 2023
TIEMPO DE LA SUSPENSIÓN No. 4:	15 DÍAS
FECHA DE REINICIO No. 4:	15 de abril de 2023
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	29 de septiembre de 2024

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATISTA EJECUTOR	CONSORCIO BS INGENIERÍA NIT. 901.590.075-0 R.L. JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES C.C. 79.894.001	
INTERVENTOR	CONSORCIO STARK NIT 901.619.583-9 R.L. NATALIE TRISTANCHO CLEVES C.C 53.083.215	
SUPERVISIÓN	MARIO ENRIQUE SUANCA PULIDO Secretario de Infraestructura	
APOYO A LA SUPERVISIÓN	SONIA MERCEDES RODRÍGUEZ SARMIENTO Profesional universitario	

CONSORCIO
STARK
NIT 901.619.583-9

313 809 8624
constark2022@gmail.com
CRA 30 No. 10C – 228 OF 629, Medellín

30 de marzo de 2023

STK-028-2023

Señores
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ

REF: CTO 477 MT 2022 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ"

ASUNTO: Aprobación a solicitud de suspensión contrato de obra 448 MT 2022

Una vez revisada la solicitud hecha por el contratista de obra referente a la suspensión del contrato 448 MT 2022, por un periodo de 15 días calendario y teniendo en cuenta que a la fecha no se ha hecho la entrega formal del predio de intervención por lo que es imposible iniciar con actividades constructivas, esta interventoría dentro de su alcance considera viable la solicitud y teniendo en cuenta que el contrato de obra inicia su periodo de suspensión el día 31 de marzo de 2023, se solicita que de la misma forma se suspenda el contrato de interventoría.

Agradezco la atención prestada

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
R.L CONSORCIO STARK

30/03/2023 : 03:46 PM
ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ
Radicado No. 2-2023-1500-003192
Asunto:APROBACION SUSPECION
Dependencia:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA(1500)
Folios:1
Anexos:

CONSORCIO
BS
INGENIERÍA

Bogotá D.C., 30 de marzo de 2023

Señor(es)
CONSORCIO STARK
R.L. ING. NATALIE TRISTANCHO CLEVES
Cra 30 #10c-228 Ofi. 629
Ciudad

OFICIO No. CTO-448-MT-2022-0018

REF: "CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ".

ASUNTO: SOLICITUD PRORROGA A LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.

Por medio de la presente solicitamos de manera respetuosa, una prorroga a la suspensión No. 1 del contrato No. CTO-448-MT-2022 que tiene por objeto la "CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL DE LA VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ", por un término de 15 días calendarios contados a partir del 31 de marzo de 2023 hasta el 14 de abril de 2023. En caso de que sea solucionado los motivos que generaron la suspensión, se realizara un reinicio anticipado.

Lo anterior debido a la no entrega formal del predio por parte de la entidad donde se desarrollarán las actividades constructivas del objeto del contrato.

Atentamente,



Ing.Msc. JEFFERSON ODILIO BOHÓRQUEZ LESMES
C.C. 79.894.001 de Bogotá D.C.
REPRESENTANTE LEGAL / CONSORCIO BS INGENIERIA
Nit: 901.590.075-0

Adjunto ___ Folios.
CC Ing. Sonia Rodríguez – Apoyo a la Supervisión del Contrato:

ELABORO

APROBÓ

E-mail: ingebypltda@gmail.com – Cra 68D No. 25B - 86 Of. 327-3
Teléfono: 7561194-– Bogotá D.C.