CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Dirección: Calle 10 carrera 19 esquina Barrio el Centro
Teléfono:(+57) 8 4221640 Ext 0 Fax: (+57) 8 4221640 Ext 1
Correo electrónico: alcaldia@puertoasis-putumayo.gov.co

CONSTRUCCION DE 168 BOVEDAS EN SITIO PARA DISPOSICION FINAL DE CADAVERES COVID 19, MEDIANTE EL FONDO DE GESTION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR PARCIAL (INCLUYE AIU 35%)	%	ETAPA DE EJECUCION											
						MES 1				MES 2				MES 3			
	PRELIMINARES																
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m²	115,4	$617.084,00	0,10%	0,10%											
1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE AFIRMADO COMPACTADO	m³	44,70	$9.885.114,00	1,52%	1,52%											
1.3	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN	m³	53,23	$2.970.784,00	0,46%	0,46%											
	SUBTOTAL CAPITULO 1			**$13.472.982,00**	**2,08%**												
	CONCRETOS Y REFUERZOS																
2.1	CONCRETO DE 3000 PSI, PARA PLACA ENTREPISO E = 0.15 M	m³	88,69	$167.806.690,00	25,86%			6,46%	6,46%	6,46%	6,46%						
2.2	CONCRETO 3000 PSI. VIGAS	m³	5,12	$9.710.502,00	1,50%		0,75%	0,75%									
2.3	ACERO DE REFUERZO FY=4.200 KG/CM2	Kg	9307,31	$119.705.502,00	18,45%		4,61%	4,61%	4,61%	4,61%							
	SUBTOTAL CAPITULO 2			**$297.222.694,00**	**45,80%**												
	MAMPOSTERIA Y PAÑETES																
3,1	MURO EN LADRILLO COMUN	m²	363,16	$37.640.662,00	5,80%				1,45%	1,45%	1,45%	1,45%					
3,2	PAÑETE LISO SOBRE MURO 1:3.INC. FILOS (IMPERMEABLIZADO)	m²	1365,31	$131.698.076,00	20,30%							5,07%	5,07%	5,07%	5,07%		
3,3	PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA MURO DOS MANOS	m²	1953,31	$120.253.675,00	18,53%											9,27%	9,27%
3,4	RETIRO MATERIAL SOBRANTE	m³	97,9	$6.020.512,00	0,93%											0,46%	0,46%
	SUBTOTAL CAPITULO 3			**$295.612.925,00**	**45,56%**												
	INTERVENTORIA			**$42.603.785,00**	**6,57%**	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%
	TOTAL			**$648.912.386,00**	**100%**	2,62%	5,91%	12,37%	13,07%	13,07%	8,46%	7,07%	5,62%	5,62%	5,62%	10,28%	10,28%
						$17 023 297	$38 331 942	$80 283 614	$84 838 529	$84 838 529	$54 912 153	$45 865 000	$36 474 834	$36 474 834	$36 474 834	$66 687 409	$66 687 409
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO			**$648.912.386,00**	**100%**	$17 023 297	$55 355 239	$135 638 854	$220 477 383	$305 315 912	$360 228 065	$406 113 065	$442 587 899	$479 062 734	$515 537 568	$582 224 977	$648 912 386

PABLO ALBERTO GIRALDO BECERRA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE PUERTO ASIS