ARQ&TOP
SERVICIOS PROFESIONALES

ALEJANDRO SALAZAR RODRIGUEZ - REPRESENTANTE LEGAL - DIBUJANTE ARQUITECONICO Y DE INGENIERIA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
NIT. 1104699400-1

LÍBANO TOLIMA 3 DE ABRIL DE 2023

SEÑORES:
HOSPITAL SANTO DOMINGO

SUPERVISORA:
DANIELA VALENCIA GARCIA

ASUNTO: SOLICITUD ADICION TIEMPO AL CONTRATO 045 DE 2023 "CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA E.S.E. HOSPITAL SANTO DOMINGO DE CASABIANCA TOLIMA"

Por medio de la presente, solicito de la manera más respetuosa me sea adicionando 15 días más de plazo al contrato inicial teniendo en cuenta las siguientes limitaciones y contratiempos presentados:

- Debido al incremento de los servicios médicos que actualmente el hospital esta ofertando, nos hemos visto en la necesidad de modificar nuestro cronograma de actividades para no interferir en el buen desarrollo de estos. Es de aclarar que debido a este cambio nuestro avance de obra se ha visto bastante afectado, pasando de 10 horas laborales diarias a 6 horas laborales diarias.

- Frente a la fuerte ola invernal que esta atravesando nuestro departamento y especialmente el municipio de casabianca Tolima, hemos tenido problemas y retrasos en las entregas de nuestros materiales. Debido a esto, hemos presentado retrasos serios en nuestro cronograma inicial.

Por todo esto, solicitamos sea modificado el plazo inicial y podamos incluir 15 días más de ejecución para dar un buen termino a las actividades contratadas.

Coordialmente:

Alejandro Salazar

R/L: ALEJANDRO SALAZAR RODRIGUEZ
NIT:1104699400-1

CALLE 1SUR N° 4ª-22 OFICINA 4 – LIBANO TOLIMA
CEL 3185026874
EMAIL: arqtopingenieria@gmail.com