SAVIMAC SAS	PERIODO 18 DE FEBRERO A 17 DE MARZO DE 2023	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN

CONTRATO	639-2022
CONTRATISTA	SAVIMAC SAS
ENTIDAD CONTRATANTE	Fondo de Desarrollo Local de San Cristobal
VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE ESTABILIDAD	$ 159.952.550,00
ADICIÒN No 1	$ -
ADICIÒN No 2	$ -
VALOR TOTAL CONTRATO DE ESTABILIDAD	**$ 159.952.550,00**

FORMA DE PAGO

Frente Priorizacion	%	Valor	Corte programado frentes	Valor a programar antes de IVA	IVA	Total por corte (Según forma de pago)
Forma de Pago					**19%**	
Primer pago del veinte por ciento (20%) del valor del contrato una vez entregado el inventario revisado y actualizado de las obras a revisar y aprobado el cronograma por parte del supervisor.	20%	$ 31.990.510,00	**CORTE 1**	**$ 26.882.781,51**	**$ 5.107.728,49**	**$ 31.990.510,00**
Segundo pago del treinta por ciento (30%) del valor total del contrato con la entrega del informe correspondiente a la revisión del 30% de los contratos a revisar de acuerdo con la priorización	30%	$ 47.985.765,00	**CORTE 2**	**$ 40.324.172,27**	**$ 7.661.592,73**	**$ 47.985.765,00**
Tercer pago del treinta por ciento (30%) del valor total del contrato con la entrega del informe correspondiente a la revisión del 60% de los contratos a revisar de acuerdo con la priorizació	30%	$ 47.985.765,00	**CORTE 3**	**$ 40.324.172,27**	**$ 7.661.592,73**	**$ 47.985.765,00**
Cuarto pago del diez por ciento (10%) del valor total del contrato con la entrega del informe correspondiente a la revisión del 90% de los contratos a revisar de acuerdo con la priorización.	10%	$ 15.995.255,00	**CORTE 4**	**$ 13.441.390,76**	**$ 2.553.864,24**	**$ 15.995.255,00**
Quinto pago del diez por ciento (10%) con la suscripción del acta de liquidación de la consultoría.	10%	$ 15.995.255,00	**CORTE 5**	**$ 13.441.390,76**	**$ 2.553.864,24**	**$ 15.995.255,00**
TOTAL CONTRATO 602-2022	**100%**	$ 159.952.550,00		$ 134.413.907,56	$ 25.538.642,00	$ 159.952.550,00

DESGLOSE DE ACTA PARCIAL DE COBRO

1. RELACION DE INFORMACIÓN PRIMARÍA

PRODUCTO	ESTADO
Inventario revisado y actualizado de las obras a revisar.	Aprobado por el supervisor del Fondo de Desarrollo Local de San Cristobal
Cronograma de actividades para el desarrrollo del contrato 639 de 2022	Aprobado por el supervisor del Fondo de Desarrollo Local de San Cristobal

2. REVISIÓN DE LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS E INFORME

Contratos para revisión de estabilidad de obra	FRENTES	% De insidencia	Valor del contrato	Civ´s efectivamente revisados e incluidos en informe revisado avaladoo y entregado al fdlusa	% De avance de revisión de contratos
CTO 155 DE 2016	1	0,001785714	$ 2.970.173.394,00	1	0%
COP 290-2018	6	$ 0,01	$ 94.751.313,00	6	1%
COP 305-2019	8	$ 0,01	$ 1.089.962.959,00	8	1%
COP 300-2019	19	$ 0,03	$ 4.250.000.000,00	19	3%
COP 236-2018	30	$ 0,05	$ 6.862.327.000,00	30	5%
COP 156 DE 2015	29	$ 0,05	$ 4.489.778.758,00	29	5%
COP 164 DE 2015	14	$ 0,03	$ 4.234.817.929,00	14	3%
COP 170 DE 2016	30	$ 0,05	$ 5.317.674.317,82	30	5%
COP 173 DE 2016	20	$ 0,04	$ 5.265.289.700,00	20	4%
COP 189-2017	24	$ 0,04	$ 4.043.744.920,00	11	2%
COP 191-2017	18	$ 0,03	$ 4.100.186.180,00	0	0%
COP 192-2017	24	$ 0,04	$ 4.104.218.439,00	0	0%
COP 197-2017	25	$ 0,04	$ 5.041.377.273,00	0	0%
COP 222-2017	3	$ 0,01	$ 13.508.542.757,00	0	0%
COP 233-2018	55	$ 0,10	$ 5.261.976.377,00	0	0%
COP 234-2018	33	$ 0,06	$ 5.135.390.368,00	0	0%
COP 235-2018	25	$ 0,04	$ 5.437.038.867,00	0	0%
COP 281-2018	3	$ 0,01	$ 5.701.307.622,00	0	0%
COP 286-2018	1	$ 0,00	$ 253.653.105,00	0	0%
COP 317-2019	40	$ 0,07	$ 7.146.906.103,00	0	0%
COP 319-2019	14	$ 0,03	$ 1.732.022.361,00	0	0%
COP 332-2019	1	$ 0,00	$ 374.406.503,00	0	0%
COP 338-2019	17	$ 0,03	$ 4.888.097.015,32	0	0%
COP 339-2019	15	$ 0,03	$ 5.577.130.012,13	0	0%
COP 340-2019	26	$ 0,05	$ 4.804.882.634,00	0	0%
COP 358-2019	19	$ 0,03	$ 5.674.948.847,00	0	0%
COP 359-2019	1	$ 0,00	$ 196.133.670,00	0	0%
COP 596-2020	59	$ 0,11	$ 15.046.016.543,00	0	0%
TOTAL	**560**	$ 1,00	**$ 132.602.754.967,27**	**168**	**30%**

Numero de acta parcial	Periodo	Estado de la factura	Avance Financiero del contratisa (VR. FACTURAS)	% De avance financiero del contrato	% De avance financiero del contrato acumulado
Acta parcial No. 1	Del 18 de enero al 17 de febrero de 2023	Entregada	$ 31.990.510,00	20%	20%
Acta parcial No. 2	Del 18 de febrero al 17 de marzo de 2023	Entregada	$ 47.985.765,00	30%	50%
Acta parcial No. 3				0%	50%
Acta parcial No. 4				0%	50%
Acta parcial No. 5				0%	50%
TOTAL			$ 79.976.275,00	0%	

TOTAL A COBRAR ANTES DE IVA		**$ 40.324.172,27**
IVA	**19%**	**$ 7.661.592,73**
TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA		**$ 47.985.765,00**

SANTIAGO CARRILLO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
SAVIMAC SAS
FDLUSC-639-2022