Corpoguajira	ACTA DE REUNION N.º 003	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento:	Comité de obra contrato de obra No 082 de 2022 Contrato de interventoría N° 092 de 2022
Tema/Proyecto/Asunto: PROYECTO DE REHABILITACIÓN ECOLÓGICA EN ÁREAS AMBIENTALES DEGRADADAS EN LOS MUNICIPIOS DE HATONUEVO, BARRANCAS, FONSECA, SAN JUAN DEL CESAR Y VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	**Fecha:** 20/04/2023 **Lugar:** Fonseca La Guajira **Hora de Inicio:** 09:40 a.m **Hora de Final:** 11: 30 a.m

Agenda:

1) Lectura del Acta anterior
2) Avances del proyecto

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Luis Eduardo Buelvas Hernández	Supervisor contrato de interventoria	
Dina Luz Rodríguez	Contratista – Apoyo	
Armando Gómez Añez	Supervisor Contrato de Obra	
Gerald Brisson Mendoza	Contratista – Rep. Legal	
Julio Raul Vega Ramírez	Subdirector de Gestión Ambiental	

SEGUIMIENTO COMPROMISOS REUNION ANTERIOR

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Concertar fecha para comité en Subdirección de Gestión Ambiental sede Riohacha	Supervisión y contratista	100%	Cumplido
Identificación y validación de la totalidad de predios a restaurar	Contratista	100%	Cumplido
Presentación de argumentos para la solicitud de Cambios y modificaciones	Contratista	0%	Se programa entrega 25 de abril de 2023
Concepto de Solicitud de Cambios y modificaciones	interventoria	0%	Se programa entrega 25 de abril de 2023
Solicitud de cambios y modificaciones	Supervisión de obra	0%	Se programa entrega 25 de abril de 2023

Powered by CamScanner

DESARROLLO

En la ciudad de Fonseca La Guajira, a los 20 días del mes de abril de 2023, se reunieron los citados participantes en calidad responsables de la ejecución del contrato de obra No. 082 de 2022, interventor y entidad contratante con el objeto de hacer el tercer comité de avance al contrato de obra, como se detalla a continuación:

se inicia la reunión con la intervención del Subdirector de Gestión Ambiental Julio Raul Vega Ramirez quien comenta que se le debe dar agilidad a los proyectos actuales ya que muchos de estos finalizan este año y los recursos del cual son patrocinados se pueden vencer y ese dinero no se podria recuperar para la finalización del proyecto, a pesar que este contrato cuenta con 14 meses ya estamos cerca del tercer mes y se requiere avances en la ejecución.

Se solicita al contratista actas de desistimiento con la finalidad de poder avanzar con el proyecto, el cual se ha visto retrasado porque como se mencionó en el comité anterior por parte de contratista se le solicito a Corpoguajira el cambio de algunos predios que se encuentran en dentro del proyecto por otras que se encuentran dentro del área protegidas puesto que varios propietarios no están interesados en participar en este proyecto.

Se habla sobre la solicitud del contratista del cambio del alambre, esta afirma que esta modificación se solicitará junto a la modificación de cambio de predios, y se explica el proceso que se debe seguir y es la interventoría quien debe hacer el seguimiento y la verificación.

Se propone reunión en Riohacha el día martes 25 de abril y la contratista debe llevar toda la documentación para poder tramitar las solicitudes de modificación mencionadas por la contratista

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Presentación de argumentos para la solicitud de Cambios y modificaciones (incluye actas de desistimiento, actas de nuevos acuerdos y cambio de alambre)	Contratista	25 de abril de 2023
Concepto de Solicitud de Cambios y modificaciones	Interventoria	25 de abril de 2023
Solicitud de cambios y modificaciones	Supervisión	25 de abril de 2023

Powered by CamScanner

Corpoguajira	LISTADO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: R PCP04-1 VERSION: 4 Fecha: 17/07/2015 Página 2 de 2

EVENTO: Comite de obra #3 Contrato Nº 082 de 2022 contrato interventoria Nº 092 - 2022		
FECHA: 20 de abril del 2023	LUGAR: Corpoguajira	HORA DE INICIO: 9:40 am HORA DE TERMINACIÓN 10:21 am
RESPONSABLE:		

Nº	NOMBRE Y APELLIDOS	IDENT. 6 CARGO	ENTIDAD / AREA	TELEFONOS	DIRECCION ELECTRONICA	FIRMA
1	Luisa Fernanda Guerra	1062401355	Fundacion Agua Luna	3006224022	luisaluguerra@hotmail.com	
2	Dina Luz Rodriguez	41774305	Fundacion Agua Luna - Asesor	3183816617	dinarodriguez2@gmail.com	
3	ARMANDO GÓMEZ AÑEZ	17960059	CORPOGUAJIRA	3106328135	a.gomez@corpoguajira.gov.co	
4	Julio Luis Vega Ramirez	Subdirector	Gestion Ambiental	3146573757	j.vega@corpoguajira.gov.co	
5	Gerald Brisson M.	Rep Legal	F. Agualuna	3002049603	fundagualuna@gmail.com	
6	Luis Eduardo Buelvas	Supervisor Interventoria	Corpoguajira	3002560500	l.buelvas@corpoguajira.gov.co	

Powered by CamScanner