NGEPROYECT CONSTRUCCIONES S.A.S

Sogamoso, 17 de abril 2023

Dr.FEIZAR ALBEIRO CHAPARRO TORRES
SECRETARIO DE CULTURA Y PATRIMONIO
Supervisor contrato 20230436

Asunto: Solicitud de prórroga al contrato 20230436cuyo objeto es **"REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ARREGLOS LOCATIVA A LASINSTALACIONES DEL BIEN PATRIMONIAL TEATRINO"**

Cordial saludo,

Respetuosamente me dirijo a ustedcon el fin de solicitar una ampliación de 30 días a partir de la fecha dentro de la ejecución del contrato por los siguientes motivos:

1. Una vez realizado la inspección hidrosanitaria se debe solicitar permiso y/o acuerdos con las vecindades colindantes, toda vez que, para evacuar las aguas residuales de los inodoros a instalar, las tuberías para evacuar estas aguas pasan por algunos predios colindante.

2. Teniendo en cuenta que el teatino cuenta con solo dos baterías de baños (las cuales van a ser intervenidas en la ejecución contractual) se debe dejar habilitado una batería para los usuarios del teatino, por ende, la programación inicialmente planteada se debe replantear.

3. Se debe realizar una inspección a las instalaciones eléctricas, en el tablero de distribución, toda vez que se dentro del contrato se contempla la instalación de salidas eléctrica, pero se evidencia un deterioro en el tablero de distribución.

De antemano agradezco su colaboración y quedo atento a su respuesta

Cordialmente,

R/L: GUSTAVO ADOLFO QUESADA SALGADO
INGEPROYECT CONSTRUCCIONES SAS
NIT: 900947302-9