BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA - INFRAESTRUCTURA

FECHA: 9 DE FEBRERO DE 2023 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** ____

OBJETO DE LA REUNIÓN: COMITÉ DE OBRA N° 7

HORA DE INICIO: 2:00 p.m. **HORA DE FINALIZACIÓN:** 4:00 p.m.

ASISTENTES: SUPERVISION, INTERVENTORIA Y CONSULTORIA

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Kelly Deuia			X						X	Area Social	kejadeluzzi@gmail.com	3167476005	
Silvio Alfonso Vargas			X							Consorcio Incol-Aleph	sstzjfsas@gmail.com	3203396104	
Paola Guevara			X						X	Consorcio Incol-Aleph	sstzjfsas.com	3031185 72	
Oswaldo Arenas Tovar			X						X	Consorcio Incol: Aleph	deafgoue@hotmail.com	3113249256	
Christian Enciso			X						X	Apoyo a la supervisión	christian.enciso@gobiernobogotagov.co	3118753406	
ABELARDO DAVID				Y						GEODINAMICA	topo.abelardo.david@gmail	3166662800	
Mauricio Camargo									X	Geodinamica Ingeniería S.A	•	3124206924	
Efrain Araujo									X	GEODINAMICA ING. S.A.	FDIEngotiva496@gmail.	3107833623	
CAROLINA RUA DIAZ.			X							CONSORCIO INCOL-ALEPH	CAROLINARUA DE@GMAIL.COM	3132208726	

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Siendo las 2:00 p.m. se inicia el comité semanal # 7:

El comité comienza con la presentación de la profesional social de la Consultoría Kelly Debia, la profesional SST de la Consultoría Silvia Alfonso y Paola Guevara Apoyo de la profesional SST de la Consultoría.

El ingeniero Araújo lee los compromisos del acta anterior:

El primer compromiso era revisar el tema de los apéndices (A, B, C, D y F) del Plan de Gestión Social mencionados en el Anexo Técnico.

El ingeniero Enciso responde que preguntó el tema a Planeación, pero que los apéndices no fueron incluidos.

La profesional Kelly menciona que ya tiene adelantado el Plan de Gestión Social y que el contenido de estos planes no cambian mucho de una entidad a otra. Que va a radicar este plan entre mañana viernes 10 de febrero y el lunes 13 de febrero de 2023.

El ingeniero Enciso dice que si le dan alguna respuesta sobre los apéndices la remitirá inmediatamente.

La profesional Kelly menciona que ya tiene el Plan de Gestión Social, pero que le hacen falta los formatos.

El ingeniero Enciso afirma que envió unos formatos de volantes y de presentaciones. Que se puede usar el que se tiene actualmente para las reuniones o comités y que se puede implementar el siguiente que se necesite.

El ingeniero Araujo dice que el siguiente compromiso era enviar a Interventoría el informe generado por los equipos de topografía.

El ingeniero Douglas responde que fue enviado hoy a la 1:00 p.m., que incluye GPS, nivel y estación total. Que además hizo un informe de todo el tema de post-proceso. Que también envió un reporte del nivel electrónico.

El ingeniero Mauricio dice que para iniciar las poligonales se necesita tener las coordenadas ya procesadas de los GPS, que luego se hace el ajuste y se realiza el levantamiento.

El ingeniero Enciso recuerda que el procedimiento recomendado por el Acueducto es posicionamiento, nivelación y poligonal.

El ingeniero Douglas afirma que el Acueducto dijo que si se podían editar crudos, no había problema.

El ingeniero Mauricio pregunta si ya están cerradas todas las poligonales del paquete 1.

El ingeniero Douglas responde que sí.

El ingeniero Enciso solicita aclaración sobre la colocación de placas en los CIVs

El ingeniero Douglas hace las aclaraciones.

El ingeniero Araújo lee el siguiente compromiso: Enviar a Interventoría el Plan de Manejo de Tránsito.

El ingeniero Douglas responde que ya se envió.

El ingeniero Araújo lee el siguiente compromiso: Enviar a Interventoría el Plan de exploración geotécnica.

El ingeniero Douglas responde que ya fue enviado.

El ingeniero Mauricio pregunta si el director de Consultoría no va a volver a los comités semanales.

El ingeniero Douglas responde que no, porque tiene problemas de movilidad.

El ingeniero Enciso dice que en los comités siempre deben estar los directores y los coordinadores, tanto de Interventoría como de Consultoría, y el resto del personal cuando se solicite. Que si el Director de Consultoría no puede asistir a los comités, lo puede hacer virtualmente.

El ingeniero Araújo lee el siguiente compromiso: Presentar los primeros 7 informes semanales y el primer informe mensual, adaptados a los formatos enviados por la Supervisión.

El ingeniero Enciso dice que se debe presentar en los informes semanales, el avance de ejecución por paquetes, pero que se necesita saber cuáles CIVs integran los paquetes.

El ingeniero Mauricio pregunta cómo se está llevando el control del proyecto por parte del coordinador de Consultoría. Que la Interventoría envió al consultor una hoja de Excel que puede servir para llevar ese control, ya que el director de consultoría había prometido crear una base de datos para llevar el control del proyecto, pero que esto no se ha visto hasta la fecha.

El ingeniero Douglas dice que el Consultor ya envió un cuadro Excel para llevar el control del proyecto.

El ingeniero Enciso pregunta qué días de la semana constituyen el periodo del informe semanal

El ingeniero Araujo responde que el periodo va de jueves a miércoles.

El ingeniero Enciso solicita que el informe semanal N° 8 se envíe a más tardar el día de mañana viernes 10 de enero de 2023, por parte del Consultor y de la Interventoría. Que los siguientes informes semanales se deben llevar en físico a los comités, para poderlos comentar. Que en los informes se debe incluir los CIVs que componen cada paquete.

El ingeniero Mauricio dice que es importante el cuadro de control, porque ya se están generando atrasos

en la ejecución.

El ingeniero Douglas dice que ya se va a iniciar con otros componentes para disminuir el atraso.

El ingeniero Mauricio solicita que se presente un plan de contingencia para disminuir el atraso.

El ingeniero Douglas dice que va a hablar ese tema con el ingeniero Ricardo Martínez.

El ingeniero Enciso solicita a la Interventoría pedir un plan de contingencia para el próximo comité. Sugiere que Consultoría e Interventoría se reúnan previamente a los comités semanales para discutir el avance del proyecto y poder dar un reporte del atraso o adelanto en los comités. Dice que ya se van a cumplir 60 días del proyecto y no se va a cumplir con el 30% de avance, por lo que se requiere el plan de contingencia, para ir disminuyendo el atraso.

La ingeniera Roa pregunta cuáles observaciones hechas por la interventoría se deben atender en forma más urgente.

El ingeniero Araujo responde que se debe ajustar el cronograma al anexo técnico y a los puntos acordados en los comités e iniciar las actividades que están atrasadas, que por ello es importante presentar el plan de contingencia.

La ingeniera Roa propone hacer unas mesas de trabajo con los pares de cada actividad para tratar los temas del atraso. Propone que se apruebe el cronograma inicial, para poder hablar de un plan de contingencia.

El ingeniero Enciso solicita para el próximo comité un plan aprobado.

El ingeniero Mauricio afirma que debe haber una versión cero del cronograma, que cumpla con el anexo técnico, y que después se puede generar una versión 1 con los ajustes.

El ingeniero Enciso opina también que debe haber una versión cero del cronograma que se ajuste al anexo técnico y contenga los entregables.

La ingeniera Roa propone que se efectúe una reunión con Interventoría mañana viernes a las 9 a.m.

El ingeniero Araujo dice que el último compromiso era presentar a la profesional SST de la Supervisión y de la Consultoría.

El ingeniero Enciso pregunta si la matriz de oficios a entidades ya fue enviada.

El ingeniero Douglas responde que esta matriz fue enviada desde la semana pasada y que también se solicitó apoyo para unas entidades que no dieron respuesta.

El ingeniero Enciso solicita que se le envíe la matriz de oficios para ver si puede ayudar a gestionar las respuestas con las entidades faltantes. Dice que es urgente obtener las respuestas de la oficina de

Planeación, para definir los perfiles viales de los CIVs.

El ingeniero Mauricio pide a la profesional social que cuente cómo van las actividades de ese componente.

La profesional Kelly afirma que va a solicitar una mesa de trabajo con el ingeniero Efraín Araujo para fijar la fecha de inicio, pero que para ello debe tener claro los 42 CIVs del paquete N°1, fecha de inicio y otros detalles para poder preparar la reunión de inicio.

El ingeniero Enciso pregunta si se va a repartir volantes para la reunión de inicio.

La profesional Kelly responde que sí.

El ingeniero Enciso sugiere ponerse en comunicación con los presidentes de Juntas de Acción Comunal para la convocatoria a las reuniones. Pregunta a Consultoría si están utilizando algún tipo de chaleco para las actividades de campo.

El ingeniero Douglas dice que sí, pero que falta adicionarles el número de contrato.

El ingeniero Mauricio afirma que es urgente realizar la reunión de inicio, para socializar el proyecto con la comunidad.

El ingeniero Enciso manifiesta que la próxima semana va a entregar los CIVs faltantes para completar los 140 contractuales. Sugiere que la socialización se haga por barrios, por lo extenso de la localidad. Que cuando se necesite acompañamiento policial para algunas actividades de la localidad deben solicitarlo a la Supervisión.

La profesional Silvia solicita aclarar unos temas del informe SST, especialmente la parte de los anexos.

El ingeniero Enciso responde que anexo es lo que haga parte del informe, que no se tiene algún tipo específico o formato de anexos, que anexos serían las capacitaciones, las planillas, los certificados de trabajo en alturas, cuando se requiera, los EPP, registros fotográficos, etc.

La profesional Silvia pregunta si el componente SST debe presentar un plan de trabajo SST o un Plan de manejo SST.

El ingeniero Enciso responde que el Consultor debe presentar un plan trabajo de seguridad social como empresa, para que se tengan protocolos a seguir dentro de las actividades a realizar.

El ingeniero Mauricio pregunta si la Alcandía de Engativá tiene un referente o profesional social con el que se pudiera interactuar para temas específicos.

El ingeniero Enciso responde que la Alcaldía tiene un profesional SST. Que el profesional de la Alcaldía no revisa los informes SST, que eso lo revisa la Interventoría.

El ingeniero Araújo pregunta si hay un profesional Social de la Alcaldía, al que se le pueda consultar

sobre temas específicos.

El ingeniero Enciso dice que no tiene una respuesta en este momento. Vuelve a recordar que las inquietudes de las personas de la comunidad se remitan a la Alcaldía. También recomienda que los chalecos de la Consultoría o de la Interventoría no sean rojos para no confundirlos con los de la Alcaldía.

La profesional Kelly manifiesta que Consultoría habilitará una línea de Atención ciudadana.

El ingeniero Enciso afirma que en la alcaldía hay un profesional social en la oficina de Participación Ciudadana.

El ingeniero Douglas dice que en los recorridos se encontraron dos CIVs que están con pavimento en buen estado, que son el 10011474 de Boyacá Real y el 10008176 de Santa Cecilia. Que en cuanto a avance, ya se tienen 13 CIVs levantados con poligonal, que todos los GPS para la primera etapa ya están posicionados y materializados, que están a la espera de la respuesta del Acueducto, en cuanto a la cota, para empezar a nivelar. Que ya tienen 13 CIVs con pozos, levantados.

El ingeniero Enciso pregunta si esos 13 CIVs se levantaron sin nivelación.

El ingeniero Douglas dice que están con la cota de los GPS.

El ingeniero Enciso vuelve a recordar que el Acueducto recomendó tres pasos: posicionamiento, nivelación y poligonales, que cualquier retraso por no seguir estas recomendaciones, tiene que ser asumido por quienes hicieron el levantamiento. Pregunta si la Interventoría ha recibido información o datos de estos trabajos de topografía.

El ingeniero Araújo responde que no se ha recibido información alguna.

El ingeniero Douglas dice que no ha compartido la información porque los levantamientos no se han ajustado. Afirma que teniendo la cota solamente se agrega en el crudo y se calcula todo, que el Acueducto dijo que eso se puede hacer. El ingeniero Douglas manifiesta que se radicó al Acueducto la solicitud de información sobre una placa y se está esperando respuesta.

El ingeniero Enciso dice que le suministren el radicado de la solicitud, para agilizar la respuesta. Pregunta cómo va el tema de las inspecciones de pozos con cámaras CCTV.

El ingeniero Douglas responde que se han localizado 88 pozos y que están esperando la respuesta del Acueducto sobre los CIVs que se deben inspeccionar con cámaras CCTV. Que le van a compartir los radicados en la matriz, para ver si el FDLE puede ayudar a agilizar la respuesta del Acueducto.

El ingeniero Enciso pregunta qué se necesita para la inspección con cámaras CCTV

El ingeniero Douglas responde que el acueducto define cuáles redes deben ser inspeccionadas con cámaras. Que no todos los pozos deben ser inspeccionados con cámaras.

La ingeniera Roa ratifica que el Acueducto determina cuáles son los pozos que se deben inspeccionar con cámaras CCTV. Que el Acueducto suministra la "llave" e indica cuál es el plan de trabajo que se debe tener para estas inspecciones, que el Consultor debe tener listos los recursos para realizar esta actividad.

El ingeniero Enciso pregunta que si se está trabajando sobre los 42 CIV del paquete N°1.

El ingeniero Araujo responde que hasta ahora se está trabajando solamente sobre 13 CIVs de los 42 que conforman el paquete N°1.

El ingeniero Enciso afirma que necesita saber el avance por paquetes de CIVs, no avance individual de cada CIV.

El ingeniero Mauricio manifiesta que el paquete N° 1 está conformado por el 30% del todos los CIVs o sea 42 CIVs y que de estos 42 solo se está trabajando sobre 13 segmentos.

El ingeniero Enciso solicita que se dé el dato de avance sobre el paquete de CIVs y sobre el total de los 140 CIVs.

Pregunta si Interventoría tiene claro dónde está trabajando el personal de Consultoría diariamente.

El ingeniero Araujo responde que solo se sabe este dato cuando el Consultor informa diariamente dónde se encuentra laborando su personal.

El ingeniero Enciso recomienda que se esté informando a través del grupo, en dónde se encuentra trabajando el personal de Consultoría y que se suban fotos.

El topógrafo Abelardo David propone que se pongan a trabajar simultáneamente las dos comisiones topográficas en cada CIV, una haciendo levantamiento y la otra localizando pozos, para tener mayor rendimiento.

El ingeniero Douglas responde que va a considerar esa alternativa de trabajar simultáneamente las dos comisiones en un mismo tramo.

El ingeniero Enciso pregunta qué datos se están tomando en los pozos.

El ingeniero Douglas responde que se está tomando las cotas "batea" de cada uno.

El ingeniero Enciso pregunta que si se está siguiendo la instrucción de tomar dos pozos aguas arriba y dos aguas abajo.

El ingeniero Douglas responde que sí. Dice que el Especialista en redes secas de la Consultoría pregunta que si se deben hacer estudios fotométricos a los CIVs.

El ingeniero Mauricio responde que sí se debe hacer fotometría, porque si no se hace, la UAESP no recibe o no da aprobación al diseño. El ingeniero Mauricio explica el proceso que se debe adelantar ante

la UAESP.

El ingeniero Douglas pregunta si se debe hacer subterranización de redes.

El ingeniero Araujo responde que esa respuesta se la da la UAESP.

El ingeniero Enciso solicita que para el próximo comité se invite al Especialista en Tránsito y al Especialista en Geotecnia, tanto de la Interventoría como de la Consultoría, para discutir el Plan de Manejo de Tránsito y el Plan de Exploración Geotécnica.

El ingeniero Enciso solicita que en todos los comités esté el Director, el Coordinador y los Especialistas que se hayan solicitado previamente.

El ingeniero Enciso opina que para la Metodología de Tránsito, se utilice la Guía para bajos volúmenes del IDU cuando el tránsito sea bajo y el manual 400-18 cuando el tránsito no sea de nivel bajo.

El ingeniero Mauricio dice que el concepto de Interventoría al respecto es que, si un tramo tiene una longitud de 75 metros, debe tener como mínimo 1 apique, pero que si la longitud es mayor a 75 metros se debe hacer un apique más por cada 75 metros adicionales y que de esa forma se cumple con todas las normas.

El ingeniero Enciso opina que iniciando las actividades de Tránsito y Geotecnia se puede disminuir el atraso del proyecto.

El ingeniero Mauricio afirma que en este momento, la Interventoría está revisando la geotecnia de pavimentos, porque de la geotecnia para redes no se tiene información todavía.

La ingeniera Roa pregunta si la geotecnia para redes se puede presentar posteriormente.

El ingeniero Mauricio responde que sí.

El ingeniero Enciso sugiere que se vaya adelantando todas las actividades posibles.

Siendo las 4:00 p.m. se da por finalizado el comité.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Enviar el informe semanal #8	Interventoría y Consultoría	10-02-2023
2	Enviar a Supervisión la matriz de oficios a entidades	Consultoría	10-02-2023
3	Enviar a Interventoría el Plan de Gestión social	Consultoría	13-02-2023
4	Revisar los planes de Tránsito y de Geotecnia enviados por el Consultor	Interventoría	16-02-2023
5	Llevar en físico al próximo comité el informe semanal N° 9	Consultoría e Interventoría	16-02-2023
6	Revisar los CIVs 10011474 y 10008176	Supervisión	16-02-2023

ASISTENTES

FDLE:

- Ing. Cristian Enciso – Apoyo a la supervisión contrato FDLE.

La consultoría CONSORCIO INCOL-ALEPH:

- Ing. Carolina Roa – Coordinadora de Consultoría
- Ing. Douglas Ascencio – Topografía
- Silvia Alfonso – Profesional SST
- Paola Guevara _ Apoyo a SST
- Kelly Debia – Profesional social

La interventoría GEODINAMICA INGENIERIA S.A.:

- Ing. Mauricio Camargo – Director de Interventoría
- Ing. Efraín Araujo - Coordinador Interventoría.
- Abelardo David – Topógrafo Interventoría.

Elaborada por: Efraín Araujo Garcés

Fecha de la próxima reunión: 16/02/2023 Lugar de la próxima reunión: Alcaldía de Engativá

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.