ACTA DE COMITÉ No. 05 DE INTERVENTORIA
(PRORROGA 01 DE SUSPENSION No. 02)
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° PATIOS-MC-SI-019-2022

Fecha del Contrato:	24 de octubre de 2.022
Contratista:	MONTEZA GM INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS R/L GERARDO ANDRES MONTALVO MESA
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, Y ADMINISTRATIVA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONFORMACION DE LA ESTRUCTURA VIAL, PARA LA INSTALACION DE LOSAS DE CONCRETO, (PROGRAMA COMUNIDAD GOBIERNO) EN LA AVENIDA 6 ENTRE CALLES 1 Y 3 DEL BARRIO TIERRA LINDA, CALLE 36 ENTRE AVENIDAS 3AE Y 5E DEL BARRIO SANTA ROSA DE LIMA, CALLE 35 ENTRE AVENIDAS 7 Y 10 DEL BARRIO LA SABANA Y LA AVENIDA 8 ENTRE CALLES 20B SUR Y 22 SUR DEL BARRIO VALLES DEL MIRADOR, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER
Valor	$ 24.281.175,31
Suspensión 02:	8 de marzo de 2023
Termino	3 meses

En la secretaria de Infraestructura a los siete (07) días del mes de Abril de 2023, se reunieron el **Arq. SERGIO DAVID ALBARRACÍN CASTRO** Secretario de Infraestructura – supervisor del contrato, y la empresa **MONTEZA GM INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS R/L GERARDO ANDRES MONTALVO MESA** contratista de interventoría, con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día:

A. VERIFICACIÓN DE LOS ASISTENTES

B. REVISIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO.

C. SOLICITUDES DEL CONTRATISTA

D. INTERVENCION DE LA INTERVENTORIA Y/O LA SUPERVISION DEL CONTRATO.

E. CONCLUSIONES Y DETERMINACIONES

A. VERIFICACIÓN DE LOS ASISTENTES

Se constata la asistencia al presente comité de las siguientes personas:

SERGIO DAVID ALBARRACIN CASTRO
Secretario de Infraestructura

MONTEZA GM INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
R/L GERARDO ANDRES MONTALVO MESA
Contratista de Interventoría

B. REVISIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO.

Se da inicio a la presente reunión, el CONTRATISTA informa sobre el desarrollo de obra, que el contrato en mención tiene un avance estimado del 92% y que en la actualidad se encuentra suspendido por las actividades de reposición de redes de alcantarillado sanitario que viene desarrollando la Empresa Privada de Servicios SA ESP en la Av 6 entre Calles 1 y 3 del barrio Tierra linda.

C. SOLICITUDES DEL CONTRATISTA

El contratista solicita la ampliación o prorroga a la suspensión 03 por treinta (30) días calendario del contrato de obra, o hasta que la empresa en mención concluya las actividades de reposición de redes de alcantarillado sanitario en la Av 6 entre Calles 1 y 3 del barrio Tierra Linda, según lo manifestado por el representante legal de dicha empresa el Dr. José Guerrero; y así proceder a ejecutar y terminar las actividades faltantes de la conformación de la estructura vial en el sector.

D. INTERVENCION DE LA INTERVENTORIA Y/O LA SUPERVISION DEL CONTRATO.

El supervisor y la interventoría del contrato aprueban la solicitud de prórroga a la suspensión de la obra por Treinta (30) días.

E. CONCLUSIONES Y DETERMINACIONES:

Se aprueba el comité de Interventoría N° 05 con el fin de prorrogar la suspensión 02 por treinta (30) días calendario del contrato en mención, que vence el 08 de abril de 2023, o hasta que se hayan solucionado las causales de la suspensión temporal (lo que suceda primero)

El Contratista se obliga a notificar a la Compañía de Seguros esta novedad que afecta las Pólizas de Cumplimiento de las Obligaciones Contractuales y de Responsabilidad Civil Extracontractual.

De igual manera ordénese la publicación de este documento en la página web www.contratos.gov.co, dentro del término establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2.015.

No siendo otro el motivo de la presente, firman los que intervinieron:

Arq. SERGIO DAVID ALBARRACIN.
Secretario de Infraestrutura
Supervisor del contrato.

MONTEZA GM INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
R/L Ing. GERARDO ANDRES MONTALVO MESA
Contratista de Interventoria