CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO CRA

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 0046

OBJETO CONTRATO: Prestar los servicios de un profesional para asesor a la oficina de planeación en la evaluación del componente hidráulico y generación de información relacionada con el componente de riesgo asociado al recurso hídrico en el departamento del Atlántico.

PLAZO: El plazo para la ejecución del contrato es de DIEZ (10) MESES

CONTRATISTA: ING. IGNACIO SEGUNDO DE LA HOZ DE CASTRO

En Cumplimiento del contrato de prestación de servicios profesionales arriba referenciado, se presenta el informe mensual No.1, correspondiente al periodo comprendido entre el 01/02/2023 y el 28/02/2023 de las actividades realizadas:

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS
1) Realizar la revisión y evaluación de documentos técnicos y de proyectos relacionados con aspectos de Ingeniería Civil, hidráulica e hidrología.	• Se realiza análisis de la regla de operación del embalse del Guájaro con el objeto de plantear alternativas para la apertura de las compuertas.
2) Apoyar a la CRA en la expedición de conceptos, directrices o recomendaciones para la mitigación del riesgo por inundaciones en el Departamento del Atlántico.	• Se realiza visita Técnica a la Playa con el objeto de evaluar las condiciones de drenaje del sector del colegio San Vicente de Paul y de la Unidad Funcional 6 de la concesión Ruta costera Cartagena – Barranquilla. • Se analizan el comportamiento de los niveles en el embalse del Guajaro y se plantean recomendaciones las acciones a seguir en el manejo de las compuertas de El porvenir y Villa Rosa. Lo anterior teniendo en cuenta los comportamientos históricos de los niveles del Canal del Dique y las estimaciones de ocurrencia del fenómeno El Niño durante 2023. • Se participa en reunión de concertación en Aguada de Pablo con las asociaciones de pescadores de la zona para la operación de las compuertas de Villa Rosa y EL Porvenir. Se plantea dejar las compuertas de Villa Rosa abiertas hasta alcanzar la cota de 4.20 msnm
3) Apoyar en la formulación de proyectos encaminados a la recuperación del recurso hídrico, así como la mitigación	• De acuerdo al seguimiento de los niveles observados, se plantea fechas probables para operación de las compuertas de EL Porvenir en el embalse del Guájaro.

de riesgos de inundación en el departamento del Atlántico.	
4) Rendir informe mensual ante el supervisor del contrato sobre las actividades ejecutadas en el correspondiente periodo.	• Se presenta el informe mensual No. 1 correspondiente al periodo comprendido entre el 01 y el 28 de febrero de 2023.

Firma: 

Nombre del Contratista: Ignacio Segundo De la Hoz De Castro.
Documento de Identificación: C.C. 8.745.246
Dirección: Carrera 51 No 76-175, apto 201 - Barranquilla
Correo Electrónico: idelahoz1@gmail.com
Teléfono Celular: 3008030994