TD TECNOLOGIA Y DISEÑO S.A.S.
NIT: 901353499-4
IVA RÉGIMEN COMÚN

Cl 27 D Sur # 27 C 15 Int 404 Sede Envigado
Cl 85 # 48 - 1 BL 1 LC 22 Sede Itaguí
PBX. 4442624
Info@tecnologiaydiseno.com
www.tecnologiaydiseno.com

Factura Electrónica de Venta
No. FEVT3310

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y	**10/05/2023**	**$332.636.611,00**

NI No. : 901387801-2
DIRECCION : CL 35 SUR 40 35
TELEFONO : 3004915674
CIUDAD : ENVIGADO

VENDEDOR
8029107 - LUIS MIGUEL PEREZ HENAO

FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
10/05/2023	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
CNG-00001	CONTRATOS NO GRAVADOS ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN REDES DE DATOS Y CABLEADO ESTRUCTURADO SALAS DE INFORMATICA DE BLOQUE 10 EN LA INSTITUCIÓIN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO - IUE	1 SRV	$332.636.611,00		$332.636.611,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 10/05/2023	$332.636.611,00

VALOR (en letras) : TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS

OBSERVACIONES

POR FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS DEL BBVA 569203466 O CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 60900001761 Y CONFIRMAR PAGO EN EL SIGUIENTE NUMERO CELULAR 3173106329 O AL CORREO INFO@TECNOLOGIAYDISENO.COM

En caso de mora se causará el interés autorizado por la ley. Se hace constar que la firma de persona distinta del comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para: Firmar, confesar la deuda y obligar al comprador. Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 del C. de Comercio). Iva Régimen Común - Res de Factura 18764043790831 de 2023/02/02 Numeración Autorizada FEVT3001 al FEVT6000 Vigencia 12 Meses Dcto impreso por computador por: TD TECNOLOGIA Y

FIRMA Y SELLO.

C.C. O NIT.

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Sello de firma:

FuhyWHOUJrI+irNL7+SgYgF4MA0nzxElHrTzIBIcSI9kmL1wO8yjESMf7E160rxIMV7MI6lPmtNWJMrZmdF+gNxCPYrRhbCE1DMnht6oHNzWxwl2MI9THsRFB
dTy9ZaM7W84D9qhqcXi3mHwN3vx2piA7T09KTS1DPUoVLApMIIuN1N4RF2Y3vRy81ebI1+XJcHGR6z83MpVxzykkGzp2AF8w9hbvm0lSaOuw+mzSpAhHQI
BeA88iVScraFv9KwiVQRM6s5+Lt4xIyLHTdBojNG6QJeIFOQULWwHvFPKnVBFqf/VPrUsWHLmzDOQuJadujbhabzeZCgShOTfYlnnqw==

CUFE: 2b27b486160c1202847d6a852314305816b5bd1f2210bbba745b3fbc23cefe50bfafcab23fafc67c12c29a740acedfa4

DESur Alcaldía de Envigado

ACTA DE COBRO 1

CONTRATISTA: TD TECNOLOGIA Y DSIEÑO SAS

NÚMERO DE CONTRATO: DESur-OC-62-2023

OBJETO DEL CONTRATO: ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN REDES DE DATOS Y CABLEADO ESTRUCTURADO SALAS DE INFORMÁTICA DE BLOQUE 10 EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO - IUE

14/04/2023

PRESUPUESTO INICIAL						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA 1						ACUMULADO		SALDO	
								OBRA ORDINARIA		OBRA ADICIONAL		OBRA ORDINARIA + OBRA ADICIONAL					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	SALAS 201, 202, 203, 204, 205 Y 206																
1.1	Suministro transporte e instalacion de cable 4prs/fp cat 7A violeta siemons o similar certificado	m	18685	$ 7.810	$ 145.929.850	18685	$ 145.929.850	14456	$ 112.901.360		$ -	14456	$ 112.901.360	14456	$ 112.901.360	4229	$ 33.028.490
1.2	Suministro transporte e instalacion de pfcord tera 4pr/rj45 blindado 2m siemons o similar	un	199	$ 103.960	$ 20.688.040	199	$ 20.688.040	132	$ 13.722.720		$ -	132	$ 13.722.720	132	$ 13.722.720	67	$ 6.965.320
1.3	Suministro transporte e instalacion de pfcord tera 4pr/rj45 blindado 3m siemons o similar	un	150	$ 118.938	$ 17.840.700	150	$ 17.840.700	80	$ 9.515.040		$ -	80	$ 9.515.040	80	$ 9.515.040	70	$ 8.325.660
1.4	Suministro transporte e instalacion de pfcord tera 4pr/rj45 blindado 5m siemons o similar	un	104	$ 164.950	$ 17.154.800	104	$ 17.154.800	54	$ 8.907.300		$ -	54	$ 8.907.300	54	$ 8.907.300	50	$ 8.247.500
1.5	Suministro transporte e instalacion de outlet tera negro jack cat 7A siemons o similar	un	199	$ 73.659	$ 14.658.141	199	$ 14.658.141	139	$ 10.238.601		$ -	139	$ 10.238.601	139	$ 10.238.601	60	$ 4.419.540
1.6	Suministro transporte e instalacion de face plate ct blanco	un	199	$ 14.200	$ 2.825.800	199	$ 2.825.800	70	$ 994.000		$ -	70	$ 994.000	70	$ 994.000	129	$ 1.831.800
1.7	Suministro transporte e instalacion adaptador ct angular 2 ptos blanco	un	199	$ 9.200	$ 1.830.800	199	$ 1.830.800	70	$ 644.000		$ -	70	$ 644.000	70	$ 644.000	129	$ 1.186.800
1.8	Suministro transporte e instalacion tapa ciega mx blanca x 10 und	un	7	$ 23.200	$ 162.400	7	$ 162.400	3	$ 69.600		$ -	3	$ 69.600	3	$ 69.600	4	$ 92.800
1.9	Suministro, transporte e instalacion de canaleta metalica 12x5 pintura electrostatica	un	118	$ 157.900	$ 18.632.200	118	$ 18.632.200	118	$ 18.632.200		$ -	118	$ 18.632.200	118	$ 18.632.200	0	$ -
1.10	Reubicacion de canaleta existente debajo de los escritorios	m	663	$ 10.500	$ 6.961.500	663	$ 6.961.500	0	$ -		$ -	0	$ -	0	$ -	663	$ 6.961.500
1.11	Certificacion puntos con entrega de informe	un	199	$ 9.000	$ 1.791.000	199	$ 1.791.000	0	$ -		$ -	0	$ -	0	$ -	199	$ 1.791.000
1.12	Marcacion puntos en tres partes (patch panel - cable y terminal faceplate)	un	597	$ 7.200	$ 4.298.400	597	$ 4.298.400	0	$ -		$ -	0	$ -	0	$ -	597	$ 4.298.400
1.13	Suministro, transporte e instalacion troquel metalico realizado para canaleta	m	118	$ 13.600	$ 1.604.800	118	$ 1.604.800	0	$ -		$ -	0	$ -	0	$ -	118	$ 1.604.800
1.14	Suministro, transporte e instalacion rack abierto de 45 u	un	2	$ 1.802.356	$ 3.604.712	2	$ 3.604.712	2	$ 3.604.712		$ -	2	$ 3.604.712	2	$ 3.604.712	0	$ -
1.15	Suministro, transporte e instalacion organizador vertical	un	4	$ 4.698.264	$ 18.793.056	4	$ 18.793.056	4	$ 18.793.056		$ -	4	$ 18.793.056	4	$ 18.793.056	0	$ -
1.16	Suministro, transporte e instalacion pdu horizontal 5-15 p 120 vol	un	3	$ 686.957	$ 2.060.871	3	$ 2.060.871	0	$ -		$ -	0	$ -	0	$ -	3	$ 2.060.871
1.17	Suministro transporte e instalacion de cpr, pnl, mapt, wjacks, shld, cat7A, 24 port, ang, 1u, blk, 1m, Siemons o similar	un	11	$ 6.759.843	$ 74.358.273	11	$ 74.358.273	9	$ 60.838.587		$ -	9	$ 60.838.587	9	$ 60.838.587	2	$ 13.519.686
1.18	Suministro, transporte e instalacion organizador horizontal 2 u cTapa	un	11	$ 338.569	$ 3.724.259	11	$ 3.724.259	0	$ -		$ -	0	$ -	0	$ -	11	$ 3.724.259
1.19	Suministro, transporte e instalacion versa pod grounding kit (incluye barra, ground wire, accesorios)	un	2	$ 804.698	$ 1.609.396	2	$ 1.609.396	0	$ -		$ -	0	$ -	0	$ -	2	$ 1.609.396
1.20	Suministro, transporte e instalacion tuberia emt 1" con sus accesorios, curvas, uniones, grapas doble ala	m	105	$ 43.000	$ 4.515.000	105	$ 4.515.000	0	$ -		$ -	0	$ -	0	$ -	105	$ 4.515.000
											$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
COSTO DIRECTO					$ 363.043.998		$ 363.043.998							COSTOS DIRECTOS	$ 258.861.176	COSTOS DIRECTOS	$ 104.182.822
PORCENTAJE DE AU					28,50%		28,50%							AU	28,50%	AU	28,50%
COSTOS INDIRECTOS					$ 103.467.539		$ 103.467.539							COSTOS INDIRECTOS	$73.775.435	COSTOS INDIRECTOS	$ 29.692.104
RIESGOS ASUMIDOS ENTIDAD CONTRATANTE					$ -		$ -							RIESGOS	0	RIESGOS	0
RECURSOS A ADMINISTRAR					$ 466.511.537		$ 466.511.537							TOTAL	$332.636.611	TOTAL	$ 133.874.926

PPTO OFICIAL $ 466.511.537 $ - DIFERENCIA

VERIFICADOR $ 466.511.537

LUIS MIGUEL PEREZ H
Representante legal
TD Tecnologia y Diseño SAS

CAROLINA MESA URIBE
Profesional en Ejecución de Proyectos
DESur

SERGIO RIOS OSPINA
Gerente
DESur

DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA PERSONAS JURIDICAS.

Envigado, 10 de Mayo de 2023

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PUBLICO O REVISOR FISCAL, SE PERMITEN CERTIFICAR QUE:

TD TECNOLOGIA Y DISEÑO S.A.S.
9013534994

HA REALIZADO LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES CORRESPONDIENTES.

Esta certificación se presenta bajo la gravedad del juramente, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva

LUIS MIGUEL PEREZ HENAO
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 8.029.107

CONTADOR PÚBLICO
TP 131418-T