BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN 34

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: INFRAESTRUCTURA

FECHA: 19/04/23 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** En el lugar de las obras

OBJETO DE LA REUNIÓN: REVISION Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE OBRA CONTRATO 336-2022

HORA DE INICIO: 10:00 AM **HORA DE FINALIZACIÓN:** ____

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Luis Fernando Pabón Cruz			X							Constructora Camacon	bosa.336.2022@gmail.com	3133188346	
Luceth Valero J.			X						X	Camacon	ambientalbosa336@gmail.com	3102208306	
Fabio Andres Rozo			X						X	Camacón	bosa 336-...		
Catalina Carreño			X						X	Camacon.	bosa336@Gmail.com	—	
Magaly Malaver Soto			X						X	AYMCO SAS	residentebosa@aym	3004183126	
Dayssi Alarcón F			X						X	AYMCO SAS	"	3004183126	
Liliana Martinez			X						X	Aymco	"	3114435462	
Juan Vargas			X						X	FDLB	cd.Juan.Vargas	3012988893	
Angelica Carolina Vargas			X						X	CAMACON	bosa336.2022@gmail.com	—	
" Angelica Portela			X						X	CAMACON	angelicapodrich@hotmail.com	3134006667	

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

1. Revisión compromisos acta anterior:
- Acta parcial obra #6 (marzo 2023) Cumplio ✓
- Informe mensual #7 obra " Cumplio ✓
- Acta parcial #6 y #7 interventoria Cumplio ✓
- Entrega información trabajo en campo Topografia: Hoy primera Entrega.
- Recorrido Remanso I recuperacion E.P. Cumplio ✓
- Entrega San Diego: Cumplio ✓
- Subsanacion observaciones interseccion 7004382 7004369: No cumplio, reprogramo 25/09/23.
- Completar instalacion adoquin 7004369: No Cumplio reprogramo 25/09/23
- Radicar Señalizacion diseños SDM: Interventoria antes 25/09/23
- APUS Item No previsto: Se radico y atendio observaciones
- Oficio con fechas de entregas: 21/04/23
- Instalar conteo en los pendones: 25/09/23
- Reunion EAAB para actualizar tema Pigelia II: 25/04/23.

2. Avance fisico: El programado es del 45% ejecutado. Aunque se evidencia que no se presenta atraso, la interventoria y supervisión solicitan al contratista disponer del recurso fisico, financiero y mano de obra para mejorar los rendimientos especialmente en los frentes de obra de Remanso I, Potreritos y Islandia y reiniciar actividades, con el fin de cumplir con las fechas de entrega que se colocaron en la reprogramacion #2.

Nuevamente se le indica al contratista presentar las actas parciales de obra en los tiempos estipulados, para evitar

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Demoras en los pagos y que se vea afectado el flujo financiero del proyecto, el cual seria responsabilidad del contratista.

- Se solicita al contratista realizar la gestion pertinente con las comunidades y transmitir los inconvenientes que se han tenido en la ultima semana para continuar con las obras e informar cuando se reformen.
- Adicionalmente se solicita al contratista presentar el plan de contingencia, con el fin de cumplir la programacion de obra y entregar la construccion de los 62 CIV's en el tiempo contractual.
- Se realiza recorrido en Islandia donde se revisa que el contratista debe atender las No conformidades presentadas en acabados, proximo comite se revisara cuales se han atendido a satisfaccion de la interventoria.
- Se debe mejorar en el proceso constructivo en la instalacion del MR, cumplir con los translapos, con el recubrimiento, enviasar correctamente los yolis e instalar adecuadamente.
- Se esta tramitando la ampliación de PM1's de Potrerillos el cual esta vigente hasta el 04 de mayo 2023
- El contratista debe hacer entrega de una programacion de concretos para los frentes de obra Remanso I, Islandia y Potrerillos, el cual debe ser en simultaneo para cumplir.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	EVIDENCIA DE REUNIÓN COMITÉ TECNICO SEMANAL

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Entrega parcial de Topografia	Contratista	19/09/23
2.	Subsanacion observaciones interseccion Islun.	Contratista	25/09/23
3.	Completar instalacion adoquin 7009369	Contratista	25/09/23
4.	Oficios con fechas de entrega	Contratista	21/09/23
5.	Instalacion conteos en los peatones	Contratista	25/09/23
6.	Reunión EAAB actual tema Argelia II	Contratista	25/09/23
7.	Plan de contingencia. Programacion conciertos	Contratista	21/09/23
8.	Atencion NO conformidades Islundia	Contratista	Inicia 21/09/23
9.	Retomar actividades Islundia, Potencia y Remanso I	Contratista	20/09/23

Elaborada por: Dayana Alvira

Fecha próxima reunión: 26/09/23 Lugar próxima reunión: Gran Britalia

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.