PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE CONTRATO PARA PROVEEDORES	SIGEPRE

I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO					
1. No.	CTO.370-22	**2. Tipo de Contrato:**		Prestación de servicios	
3. Plazo de Ejecución:	706	**4. Fecha de Inicio:**	26/12/2022	**5. Fecha de Finalización:**	30/11/2024
6. Nombre Contratista:	PROYECTOS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL S.A.S.			**7. C.C./ C.E. ó Nit:**	901210128 - 3
8. Supervisor:	Juan Mauricio Sanchez Arevalo				
9. Objeto del Contrato:	En virtud del contrato, EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, con plena autonomía técnica y administrativa, el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo cada vez que se requiera con suministro de repuestos para los sistemas de bombeo y aire comprimido de las sedes del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República ubicadas en Bogotá D.C. y Sopó.				

II. DESCRIPCIÓN DEL PAGO			
10. Pago No.	4	**11. Valor a pagar según período de ejecución:**	15,295,779.24
12. Período de prestación del servicio	23/03/2023 - 29/03/2023		
13. Factura de Venta y fecha de Expedición:	PRO 220 - 14/04/2023, PRO 221 - 28/04/2023, PRO 222 - 28/04/2023, PRO 223 - 28/04/2023, PRO 224 - 28/04/2023		
14. Aportes al sistema de seguridad social y parafiscales:	El supervisor certifica que el contratista o proveedor está cumpliendo con el pago al sistema de seguridad social y parafiscales según corresponda, conforme a la certificación expedida por STARKY JOHAN DIAZ MEDRANO, como Representante Legal (X) y/o Revisor Fiscal () de fecha 25/04/2023		

III. INFORMACION PRESUPUESTAL					
15. Fuentes del Recurso:	Funcionamiento_(x)		Inversion_()		
16. Rubro Presupuestal:	**Clasificador Presupuestal**		**Vigencia**		**Valor a afectar ($)**
	Rubro	Recurso	Actual	Reserva Pptal	
Se debe diligenciar por cada uno de los rubros de afectación del contrato	02 02 02 008 007 01 5	0	SI	NO	15,295,779.24

17. Valor y Ejecución			
Valor Inicial del Contrato ($)	136,618,923.79		
Valor Adiciones	00.00		
Valor Reducciones	00.00		
Valor Total del Contrato ($)	136,618,923.79		
Valor Ejecutado ($):	10,182,224.29	**% de Ejecución**	18,65%
Pago en Trámite ($):	15,295,779.24	**% por Ejecutar**	81,35%
Valor Reintegro ($)	00.00		
Saldo por Ejecutar ($):	111,140,920.26	**% Total**	100%

IV. AVANCE DEL CONTRATO	% DE EJECUCIÓN DE AVANCE EN TIEMPO
Como supervisor certifico que se recibió a satisfacción el bien y/o servicio descrito a continuación: MANTENIMIENTO PREVENTIVO: El contratista prestó el tercer (3) servicio de mantenimiento de la vigencia 2023, MARZO 2023, servicio prestado del 23 al 29 de marzo de 2023 e informe resumen de fecha 12 de abril de 2023, fecha que solo corresponde a la fecha de elaboración del informe resumen, ya que el servicio preventivo fue prestado en las fechas indicadas: - Item objeto de mantenimiento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20	13,19%

CTO.370-22 - 4 08/05/2023 JUAN MAURICIO SANCHEZ AREVALO

REPUESTOS O GRUPOS DE REPUESTOS MAYORES (anexo técnico - económico, ver definición allí descrita)

Para el item 19 (TABLERO). El contratista realizó el SUMINISTRO DE REPUESTOS O GRUPO DE REPUESTOS (PRO 221 por $2.043.982,08), segun informe de diagnostico de fecha 22-03-2023, autorización 22-03-2023 y orden de servicio de fecha 23-03-2023 (Informe resumen de instalación de fecha 23-03-2023, la cual solo correponde a la fecha de elaboración de dicho informe), así:
- GUARDAMOTOR TRIFASICO 20-25 AMP, cantidad 2 CONTRACTUAL
- CONTACTOR TRIFÁSICO 20 -25 AMP BOBINA 220 V, cantidad 2 CONTRACTUAL
- PROTECCION PRINCIPPAL (TOTALIZADOR DE 50 A), cantidad 1
- COFRE METALICO CON INDICADORES ONN-OFF BORNERAS, REGLETA, CABLE VEHICULAR, CONFIGURACION Y ALAMBRADO, cantidad 1

Para el item 1 y 2. El contratista realizó el SUMINISTRO DE REPUESTOS O GRUPO DE REPUESTOS (PRO 222 por $2.258.309,41), segun informe de diagnostico de fecha 20-03-2023, autorización 21-03-2023 y orden de servicio de fecha 22-03-2023 (Informe resumen de instalación de fecha 22-03-2023, la cual solo correponde a la fecha de elaboración de dicho informe), así:

• Ítem 1 del contrato:
- Mantenimiento correctivo que incluye, desarme general, mantenimiento bobinado (secado, barnizado), pintura general, rodamientos, sello mecánico, empaquetadura, cantidad 1

• Ítem 2 del contrato:
- Mantenimiento correctivo que incluye, desarme general, mantenimiento bobinado (secado, barnizado), pintura general, rodamientos, sello mecánico, empaquetadura, cantidad 1
- IMPULSOR PARA BOMBA CENTRIFUGA ENTRE 5 HP A 7,5 HP, cantidad 1 CONTRACTUAL

Para el item 19 (HIDROLAVADORA). El contratista realizó el SUMINISTRO DE REPUESTOS O GRUPO DE REPUESTOS (PRO 223 por $6.209.537,81), segun informe de diagnostico de fecha 11-03-2023, autorización 12-03-2023 y orden de servicio de fecha 13-03-2023 (Informe resumen de instalación de fecha 13-03-2023, la cual solo correponde a la fecha de elaboración de dicho informe), así:
- BOBINADO PARA MOTOR ENTRE 5 HP A 7,5 HP 220V 3,60HZ, cantidad 1 CONTRACTUAL
- CABEZOTE PARA HIDROLAVADORA MARCA HAW K, cantidad 1
- RECTIFICACION DE EJE DE 15MM, cantidad 1
- RECTIFICACION DE ESTATOR, cantidad 1
- JUEGO DE RODAMIENTO DELANTERO Y TRASERO, cantidad 1
- SELLO MECANICO, cantidad 1
- VENTILADOR WEG DE 12 ASPA DE 25,5 MM, cantidad 1
- BORMERA DE 6 PINES PARA MOTOR TRIFASICO A 220V, cantidad 1
- JUEGO DE EMPAQUETADURAS, cantidad 1

Para el item 16. El contratista realizó el SUMINISTRO DE REPUESTOS O GRUPO DE REPUESTOS (PRO 224 por $1.356.600), segun informe de diagnostico de fecha 01-04-2023, autorización 04-04-2023 y orden de servicio de fecha 05-04-2023 (Informe resumen de instalación de fecha 05-04-2023, la cual solo correponde a la fecha de elaboración de dicho informe), así:

- FLANCHE 3 PVC ROSCAR PCP, cantidad 1
- EMPAQUE NEOPRENO 3, cantidad 1
- TORNILLO HEGAG ZINC 5/8 3 3/2, cantidad 4
- TUERCA HEXAG ZINC 5/8, $500 antes de IVA, cantidad 4
- WASA ZINC, $250 antes de IVA, cantidad 4
- MT TUBO 3 PVC SCH 80 USA, $162.500 antes de IVA, cantidad 2
- ADAPTADOR 3 PVC SCH 80 USA, $75.00 antes de IVA, cantidad 2
- UNION 3 PVC SCH 80 USA, $65.000 antes de IVA, cantidad 2
- SEMICODO 3 PVC SCH 80 USA, $112.500 antes de IVA, cantidad 2
- MANOMETROS DE 0-100 PSI CARATULA, $80.000 antes de IVA, cantidad 3
- JUEGO DE EMPAQUETADURAS, $45.000 antes de IVA, cantidad 1

CONTRATO 20220 - 2023 - 4 MANTENIMIENTO CORRECTIVO SANCHEZ AREVALO

NOTA ACLARATORIA: Se establece como periodo de prestacion del servicio, fecha de inicio el 11-03-2023 fecha en la cual se diagnostico necesidad de repuestos mayores del ITEM 19 componente HIDROLAVADORA y fecha fin 05-04-2023 fecha en la cual se adelantó la instalacion de repuestos mayores para el ITEM 16 (no son consideradas las fechas de elaboracion de informes resumen)

Durante el periodo el contratista cumplió con las especificaciones técnicas y obligaciones para la prestación del servicio.

V. RELACION CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN					
18. Pertenece a un proyecto de inversión? (Indique SI o NO)	NO			**19. Nombre del Proyecto de Inversión:**	
20. Indique el (los) producto(s) que contribuye con el proyecto de inversión:		**Meta Producto**		**21. (%) Contribución con las metas de los productos del proyecto de inversión**	

	SEDES	ACTIVIDADES	INGRESO BIENES ALMACEN	VALOR EDIFICACIONES MEJORA	VALOR MANTENIMIENTO DEL BIEN
22. Cuando el bien corresponda Adecuación y Mantenimiento de Sedes					
	Total				

VI. ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES							
	VALOR ACTIVO	VALOR GASTO	VIDA UTIL		VALOR MANTENIMIENTO	VIDA UTIL	VALOR ACTUALIZACION
23.Cuando se adquieran bienes Intangibles (Licencias o Software)				**24.Cuando se adquieran servicios para bienes Intangibles (Mantenimiento o Actualización)**			
Total							

25. Observaciones:	Nota 1: Se adjuntan soportes Nota 2: Se adjunta cuadro resumen de facturas Nota 3: Repuestos o grupo de repuestos mayores de acuerdo a lo definido en el Contrato 370-22 y su anexo Nota 4: Se adjunta informe de cambio de supervisor y soportes

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 8 días del mes de mayo de 2023

JUAN MAURICIO SANCHEZ AREVALO

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO ASESOR

CTO 370-22 - 4
8/05/2023
JUAN MAURICIO SANCHEZ AREVALO

F-BS-33(Version:12)

CTO.370-22 - 4
08/05/2023
JUAN MAURICIO SANCHEZ AREVALO