	ACTA DE REINICIO No 2	CODIGO: GC-F010 VERSION: 002 FECHA: OCTUBRE 2012

ACTA No. 5

CONTRATO ☑	CONVENIO ☐	O.T. ☐	RAD No.	CTO 459 MT 2022
FECHA	23 de mayo de 2023			

CONTRATISTA EJECUTOR ☐	INGELCO PROYECTOS E.U.
OBJETO:	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTAS - CRIR EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ

MOTIVO DEL REINICIO

Aunque ***NO ha sido superada la situación que dio origen a la suspención inicial***, se da reinicio al proyecto dado que la plataforma Secop II no permite prorrogar la Suspensión No 2, la cual de acuerdo con el oficio remitido de fecha 19 de mayo de 2023 remitido por la interventoria, se mantienen las condiciones que dieron origen a las suspensión solicitada en oficio de fecha 16 de marzo de 2023 con con radicado 2-2023-1500-002631 remitido por la interventoria donde se viabiliza la solicitud realizada por el contratista de obra para realizar suspención del proyecto,donde se indicaba:

1. Se realiza presentación de proyecto serie 3 ante ENEL CODENSA, siendo prudente esperar la revisión y aprobación del mismo para poder continuar con las labores que derivan de dicha aprobación, como lo fueren la compra e intalación de la subestación electrica, transformador y otros materiales necesarios para la puesta en marcha de la acometida y red eléctrica.

FECHA DE INICIACIÓN:	7 de julio de 2022			
PLAZO:		6	DÍAS ☐	MESES ☑
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	6 de enero de 2023			
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1:	22 de diciembre de 2022			
TIEMPO DE SUSPENSION	NOVENTA	90	DÍAS	
FECHA DE REINICIO	22 de marzo de 2023			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	6 de abril de 2023			
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2:	22 de marzo de 2023			
TIEMPO DE SUSPENSION	SESENTA Y DOS	62	DÍAS	
FECHA DE REINICIO	23 de mayo de 2023			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de junio de 2023			

CONCLUSIONES

El contratista de obliga a actualizar la vigencia de las polizas de acuerdo con el acta de reinicio.

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
INTERVENTOR	**INGELCO PROYECTOS E.U** / NIT. 820002625 **R.L JORGE PULIDO CUADROS** / C.C. 4.221.036	
SUPERVISIÓN	**ING. MARIO ENRIQUE SUANCA PULIDO** SUPERVISOR	
PROYECTO	**ARQ. FRUCCY MAGALY MERCHAN BARBOSA** APOYO A LA SUPERVISIÓN	