REPORTE DE VISITA

Nº 12218

CALIDAD Y SERVICIO EN ASCENSO.
NIT. 900.653.560.1

Persona Encargada : _____

Fecha : 13 de abril del 2023 Hora de entrada : 7:30 am Hora de salida : 2:30

Cliente : hospital materno infantil Torre : Unica Modelo Ascensor : _____

Atención Llamada : ✓ Mantenimiento : ✓ Trabajo Especial : _____

CABINA	B	M	C	SALA DE MAQUINAS	B	M	C	PIT	B	M	C	POZO	B	M	C
Cortina Luminosa				Breaker Undustrial				Iluminacion / Alumbrado				Iluminacion / Alumbrado			
Fotoceldas				Iluminacion				Beffer Cabina / Contrapeso				Beffer Cabina / Contrapeso			
Display Cabina				Toma Corriente				Polea Limitador de Velocidad Parte Baja				Puertas Hall			
Alarma				Nivel Aceite				Polea Limitador de Velocidad Parte Alta				Aseo Anclajes			
Operador Puertas				Fusible Control				Aseo Anclajes				Contrapeso			
Puerta Cabina				Tarjetas Electronicas				Seguridades				Micro Pre Final / Final			
Luz Emergencia				Reles / Contadores				Recolector Aceite				Banderas / Pantallas			
Iluminación				Variador Potencia				Stop				Inductores / Imanes			
Ventilador				Cable De Tracción				Micro Estiramiento de Cables				Biestables			
Botonera / Pulsadores				Freno								Seguridades Puerta Hall			
Llavín				Seguridades								Micro de Series Enclavamientos			
Nivelación				Limitador Velocidad											
Seguridades				Máquina Tracción											
Caja Techo				Máquina Gearless											
Botón Inspección				Polea Tractora											
Citofono				Polea Desviadora											
Balaustrada															
Aseo				Aseo											

Observaciones : Se realiza arreglo del transformador elevador de corriente, se cambia fuente de 24 voltios, y se realiza cambio del puente rectificador. Queda pendiente realizar cambio de encoder y sensor de Foto, de igual manera queda pendiente cambio de reforzar tercer riel y cambio de [illegible].

Técnico CYRA : Gtordoya Alirio y Reyes Torres

Persona Encargada de la Obra : Oscar Andres Castro Cargo : Mantenimiento Firma :

B = Bien - M = Mal - C = Corregido

Carrera 30 #75-61. Of 602. Tels: (601) 749 8640 - 311 222 2750 - administrativo@cyraingenieriasas.com / cyraingenieria@gmail.com
www.cyraingenieriasas.com