REGISTRO DE MEDIDAS

Unidad: m2

12

Colocación de PISO CERÁMICO, TRÁFICO COMERCIAL INTENSO tipo Duropiso o equivalente, DE 33.8x33.8 cm., color a definir con la supervisión, con prueba de resistencia de abrasión 5. Incluye suministro y transporte de los materiales, mortero de nivelación 1:5, con un espesor de 3 a 7 cm., pegante para cerámica tipo Pegacor o equivalente, juntas cada 1,8 x 1,8 m. con varilla de dilatación PVC de 4 mm., lechada con Boquilla para cerámica, remates, cortes con máquina y todo lo necesario para su correcta instalación. El entresuelo y la placa de contrapiso se pagará en su ítem respectivo.

FECHA	FRENTE	GEOMETRIA					Subtotal	OBSERVACIÓN
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (Kg)	Cant		
	JAC	7,80	3,34			1	26,05	
	BAÑO	1,00	1,70			-1	-1,70	
	ESCALAS	1,10	3,80			-1	-4,18	
	RESPONDIENTE	4,10	2,22			1	9,10	
	COORDINACION	4,11	1,68			1	6,90	
	TRABAJO PEDAGOJICO	4,14	1,68			1	6,96	
	ATENCION PERSONALIZADA	4,16	1,68			1	6,99	
	AULA 3	7,32	4,97			1	36,38	
	AULA 4							
	COMEDOR	5,50	8,46			1	46,53	
	BAÑOS COMEDOR	1,50	2,25			-1	-3,38	
	CORREDOR 1	18,50	2,00			1	37,00	
	CORREDOR 2 COMEDOR	5,92	2,00			1	11,84	
	CORREDOR 2 COMEDOR	1,00	2,00			1	2,00	
	CORREDOR 3	17,51	2,00			1	35,02	
	AULA 2	8,74	4,32			1	37,76	
	AULA 1	7,89	4,27			1	33,69	
	ACTAS ANTERIORES						-35,15	





Total: **251,82**

ADOLFO JOSE MONTES CAMPO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NUEVA CONSTRUCTORA EL BOSQUE SAS

CONSTRUCCIONES AZIMUT SAS
DIANA MARIA CASTAÑO VILLA
INGENIERA RESIDENTE

REGISTRO DE MEDIDAS

Unidad: m2

13

Suministro, transporte e instalación de zócalo recto en cerámica de 0,07 a 0,10m de altura, de la misma especificación del piso, con aristas biseladas. Incluye pegante de capa delgada tipo pegacor o equivalente, lechada del mismo color de la cerámica, remates, y todos los elementos necesarios para su correcta construcción.

FECHA	FRENTE	GEOMETRIA					Subtotal	OBSERVACIÓN
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (Kg)	Cant		
	JAC	15,20	1,00			1	15,20	
	RESPONDIENTE	11,75	1,00			1	11,75	
	COORDINACION	10,71	1,00			1	10,71	
	TRABAJO PEDAGOJICO	10,71	1,00			1	10,71	
	ATENCION PERSONALIZADA	10,71	1,00			1	10,71	
	AULA 3	23,67	1,00			1	23,67	
	AULA 4							
	COMEDOR	24,16	1,00			1	24,16	
	CORREDOR 1	20,00	1,00			1	20,00	
	DISCAPACITADOS CORREDOR	0,70	1,00			1	0,70	
	CORREDOR 2 COMEDOR	6,92	1,00			1	6,92	
	CORREDOR 3	18,00	1,00			1	18,00	
	RESIDUOS CORREDOR	0,70	1,00			1	0,70	
	AULA 2	24,98	1,00			1	24,98	
	AULA 1	24,38	1,00			1	24,38	

Total

202,59

ADOLFO JOSE MONTES CAMPO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NUEVA CONSTRUCTORA EL BOSQUE SAS

CONSTRUCCIONES AZIMUT SAS
DIANA MARIA CASTAÑO VILLA
INGENIERA RESIDENTE

	REGISTRO DE MEDIDAS	Unidad
		m2
	18	Suministro, transporte y construcción de revoque en muros impermeabilizado con sika 1. Incluye ranuras, filetes y todos los demás elementos para su correcta construcción

FECHA	FRENTE	GEOMETRIA					Subtotal	OBSERVACIÓN
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (Kg)	Cant		
	JAC FACHADA	2,80	4,46			1,0	12,49	
	JAC FACHADA	2,25	2,14			1,0	4,82	
	JAC FACHADA	2,56	3,37			1,0	8,63	
	JAC INTERNO	3,34	2,30			2,0	15,36	
	JAC INTERNO	7,80	2,30			2,0	35,88	
	JAC INTERNO SOBRE VIGA	3,34	1,00			1,0	3,34	
	JAC INTERNO SOBRE VIGA	7,80	0,70			1,0	5,46	
	JAC INTERNO SOBRE VIGA	7,80	0,70			1,0	5,46	
	JAC INTERNO SOBRE VIGA	1,17	1,00			1,0	1,17	
	RESPONDIENTE	4,10	2,30			2,0	18,86	
	RESPONDIENTE	2,20	2,30			1,0	5,06	
	RESPONDIENTE	1,20	2,30			1,0	2,76	
	RESPONDIENTE CUCHILLA MURO SOBRE VIGA	2,86	1,00			1,0	2,86	
	RESPONDIENTE CUCHILLA MURO SOBRE VIGA	4,10	1,00			1,0	4,10	
	RESPONDIENTE CUCHILLA MURO SOBRE VIGA	2,20	0,70			2,0	3,08	
	COORDINACION	4,11	2,30			2,0	18,91	
	COORDINACION	1,68	2,30			1,0	3,86	
	COORDINACION	0,80	2,30			1,0	1,84	
	COORDINACION MURO SOBRE VIGA	2,87	1,00			2,0	5,74	
	COORDINACION MURO SOBRE VIGA	1,68	0,70			2,0	2,35	
	TRABAJO PEDAGOJICO	4,14	2,30			2,0	19,04	
	TRABAJO PEDAGOJICO	1,68	2,30			1,0	3,86	
	TRABAJO PEDAGOJICO	0,80	2,30			1,0	1,84	
	T. P. MURO SOBRE VIGA	2,41	1,00			2,0	4,82	
	T.P. MURO DE FONDO SOBRE VIGA	1,69	0,70			2,0	2,37	
	ATENCION PERSONALIZADA	4,16	2,30			2,0	19,14	
	ATENCION PERSONALIZADA	1,68	2,30			1,0	3,86	
	ATENCION PERSONALIZADA	0,80	2,30			1,0	1,84	
	A. P. MURO SOBRE VIGA	2,89	1,00			2,0	5,78	
	A. P. MURO SOBRE VIGA	1,67	0,70			2,0	2,34	
	DISCAPACITADO	0,72	2,30			1,0	1,66	
	DISCAPACITADO	0,56	2,30			1,0	1,29	
	DISCAPACITADO	2,08	3,10			1,0	6,45	
	DISCAPACITADO	1,77	3,25			1,0	5,75	
	DISCAPACITADO	1,90	0,83			1,0	1,58	
	DISCAPACITADO	2,43	2,50			1,0	6,08	
	VENTADA DISCAPACITADOS	1,17	0,85			-1,0	-0,99	
	MURO DE CORREDOR OFICINA	18,50	3,00			1,0	55,50	
	DESCUENTO DE PUERTAS CORREDOR OFICINA	5,61	2,30			-1,0	-12,90	
	VENTANAS CORREDOR OFICINA	1,18	1,52			-2,0	-3,59	
	PARFILES CORREDOR OFICINA	0,15	0,10			-5,0	-0,08	
	AULA 3	7,22	2,30			2,0	33,21	
	PUERTA	0,97	2,30			-1,0	-2,23	
	VENTANA AULA3	1,18	1,52			-1,0	-1,79	

	AULA 3	4,97	2,30			1,0	11,43	
	AULA 3	4,96	2,30			1,0	11,41	
	AULA 3 MURO SOBRE VIGA	4,97	0,70			1,0	3,48	
	AULA 3 MURO SOBRE VIGA	4,96	0,70			1,0	3,47	
	AULA 3 MURO SOBRE VIGA	3,75	1,00			2,0	7,50	
	AULA 4	7,06	2,30			1,0	16,24	
	AULA 4	7,22	2,30			1,0	16,61	
	AULA 4	3,98	2,30			1,0	9,15	
	AULA 4	3,96	2,30			1,0	9,11	
	PUERTA	0,97	2,30			-1,0	-2,23	
	VENTANA AULA 4	1,18	1,52			-1,0	-1,79	
	AULA 4 MURO SOBRE VIGA	3,75	1,00			2,0	7,50	
	AULA 4 MURO SOBRE VIGA	3,98	0,70			1,0	2,79	
	AULA 4 MURO SOBRE VIGA	3,96	0,70			1,0	2,77	
	FAJA PUERTA RESPONDIENTE	5,60	0,15			1,0	0,84	
	FAJA PUERTAS COODINACION	5,49	0,15			1,0	0,82	
	FAJA PUERTA TP	5,49	0,15			1,0	0,82	
	FAJA PUERTA AP	5,49	0,15			1,0	0,82	
	FAJA VENTANAS AULA 3	5,40	0,15			1,0	0,81	
	FAJA VENTANA AULA TALLER	5,40	0,15			1,0	0,81	
	FAJA PUERTA DISCAPACITADO	5,80	0,15			1,0	0,87	
	FAJA PUERTA JAL	5,60	0,15			1,0	0,84	
	MURO DIVISORIO AULA TALLER Y BAÑO NIÑOS	7,30	2,30			1,0	16,79	
	MURO MEDIANERO DE BAÑOS NIÑOS CON VECINO MARTA	4,71	2,30			1,0	10,83	
	MACHONES DE BAÑOS NIÑOS LATERAL	1,40	1,20			12,0	20,16	
	MACHONES DE BAÑOS NIÑOS FONDO	0,90	1,20			6,0	6,48	
	PASILLO BAÑOS DE NIÑOS FONDO	4,36	2,30			1,0	10,03	
	PASILLO BAÑOS DE NIÑOS LATERAL	3,71	2,30			1,0	8,53	
	PASILLO LAVANDERIA LATERAL	4,53	2,30			1,0	10,42	
	PASILLO LAVANDERIA FRENTE VESTIER	3,89	2,30			1,0	8,95	
	PASILLO VESTIER	2,63	2,30			1,0	6,05	
	DIVISORIO BAÑO MIXTO Y LAVANDERIA	1,27	2,30			2,0	5,84	
	DIVISORIO DE ASEO Y ALMACEN	2,15	2,30			2,0	9,89	
	DIVISORIO BAÑO MIXTO Y VESTIER	1,35	2,30			2,0	6,21	
	VESTIER INTERIOR LATERAL	3,28	2,30			1,0	7,54	
	VESTIER INTERIO LATERAL DE PUERTA	2,48	2,30			1,0	5,70	
	VESTIER INTERIO FONDO	1,35	2,30			1,0	3,11	
	MEDIANERO DE COMEDOR	8,50	2,30			1,0	19,55	
	DIVISORIO DE COMEDOR Y COCINA	5,43	2,30			1,0	12,49	
	DIVISORIO DE COMEDOR Y COCINA VENTANA	1,40	1,20			-1,0	-1,68	
	MURO MEDIANERO BAÑOS Y COMEDOR	3,28	2,30			1,0	7,54	
	MURO LATERAL DE COMEDOR Y CORREDOR INTERIOR	3,40	2,30			1,0	7,82	
	MURO LATERAL DE COMEDOR Y CORREDOR INTERIOR	2,60	2,30			1,0	5,98	
	MUROS ALMACENAMIENTO	1,00	2,30			1,0	2,30	
	MUROS ALMACENAMIENTO	2,15	2,30			1,0	4,95	
	MUROS ASEO	1,00	2,30			1,0	2,30	
	MUROS ASEO	2,15	2,30			1,0	4,95	
	MURO BAÑO MIXTO	1,35	2,30			1,0	3,11	
	MURO BAÑO MIXTO	2,70	2,30			1,0	6,21	
	LAVANDERIA	3,21	2,30			1,0	7,38	
	CUCHILLA FONDO LAVANDERIA	6,88	1,00			1,0	6,88	
	CUCHILLA MEDIANERO DE MARTA	7,00	0,60			1,0	4,20	
	CUCHILLA MURO DIVISORIO DE NIÑOS Y LAVANDERIA	4,53	4,10			1,0	18,57	
	CUCHILLA MURO DIVISORIO DE VESTIER Y NIÑOS	3,89	0,60			2,0	4,67	
	CUCHILLA VESTIER	2,63	0,40			2,0	2,10	

	CUCHILLA BAÑO MIXTO	1,27	0,60			0,5	0,38	
	CUCHILLA MURO DE ASEO Y ALMACEN	2,15	0,20			2,0	0,86	
	CUCHILLA VIGA DE LAVANDERIA Y ALMACEN	2,00	0,20			2,0	0,80	
	CUCHILLA VIGA DE LAVANDERIA Y VESTIER	1,00	0,40			2,0	0,80	
	MURO DE BAÑOS DE COMEDOR	1,50	2,30			3,0	10,35	
	MURO DE BAÑO COMEDOR	1,00	2,30			2,0	4,60	
	MURO DE BAÑOS COMEDOR	1,50	1,20			2,0	3,60	
	CUCHILLA MEDIANERO DE COMEDOR	8,50	1,00			1,0	8,50	
	CUCHILLA DIVISORIO DE COMEDOR Y COCINA	5,43	0,80			0,5	2,17	
	CUCHILLA MURO MEDIANERO BAÑOS Y COMEDOR	5,43	0,80			0,5	2,17	
	CUCHILLA MURO LATERAL DE COMEDOR Y CORREDOR	8,50	0,60			1,0	5,10	
	MURO DE BAÑOS DE COMEDOR	1,50	0,55			2,0	1,65	
	DEPOSITO	1,95	2,30			1,0	4,49	
	DEPOSITO	1,80	2,30			1,0	4,14	
	DEPOSITO	0,60	2,30			2,0	2,76	
	DEPOSITO	2,45	2,30			1,0	5,64	
	ALMACEN	2,65	2,30			1,0	6,10	
	ALMACEN	1,95	2,30			1,0	4,49	
	ALMACEN	1,85	2,30			1,0	4,26	
	ALMACEN	1,45	2,30			2,0	6,67	
	DESPENSA	3,40	2,30			1,0	7,82	
	DESPENSA	1,80	2,30			1,0	4,14	
	DESPENSA	1,95	2,30			1,0	4,49	
	DESPENSA	2,45	2,30			2,0	11,27	
	CUCHILLA DEPOSITO	1,95	0,60			1,0	1,17	
	CUCHILLA DEPOSITO	1,80	0,60			1,0	1,08	
	CUCHILLA DEPOSITO	1,60	0,60			2,0	1,92	
	CUCHILLA DEPOSITO	2,45	1,00			1,0	2,45	
	CUCHILLA ALMACEN	2,65	1,00			1,0	2,65	
	CUCHILLA ALMACEN	1,95	0,60			1,0	1,17	
	CUCHILLA ALMACEN	1,85	0,60			1,0	1,11	
	CUCHILLA ALMACEN	2,45	0,60			2,0	2,94	
	CUCHILLA DESPENSA	3,40	1,00			1,0	3,40	
	CUCHILLA DESPENSA	1,80	0,60			0,5	0,54	
	CUCHILLA DESPENSA	1,95	0,60			1,0	1,17	
	CUCHILLA DESPENSA	3,45	0,60			2,0	4,14	
	COCINA VIA	3,52	2,30			1,0	8,10	
	COCINA MEDIANERO COMEDOR	3,52	2,30			1,0	8,10	
	VENTANACOCINA	1,40	1,20			-1,0	-1,68	
	COCINA LATERAL	7,45	2,30			1,0	17,14	
	PUERTAS COCINA D, D A	1,00	2,30			-1,0	-2,30	
	COCINA	6,45	2,30			1,0	14,84	
	CUCHILLA COCINA	3,52	0,91			0,5	1,60	
	CUCHILLA COCINA	3,52	0,91			0,5	1,60	
	CUCHILLA COCINA	7,45	0,55			2,0	8,20	
	BAÑO ADULTOS	4,00	2,30			2,0	18,40	
	BAÑO ADULTOS	2,30	2,30			1,0	5,29	
	DIVISORIO DE BAÑO ADULTOS	1,63	2,30			1,0	3,75	
	DIVISORIO DE BAÑO ADULTOS	0,60	2,30			1,0	1,38	
	CUCHILLA BAÑO ADULTOS	4,00	0,60			2,0	4,80	
	CUCHILLA BAÑO ADULTOS	2,30	0,60			1,0	1,38	
	CUCHILLA DIVISORIO DE BAÑO ADULTOS	1,63	0,60			1,0	0,98	
	CUCHILLA DIVISORIO DE BAÑO ADULTOS	0,60	0,60			1,0	0,36	
	APRENDIZAJE	2,70	2,30			1,0	6,21	
	APRENDIZAJE	2,30	2,30			1,0	5,29	

	APRENDIZAJE	3,20	2,30			1,0	7,36	
	DIVISORIO APRENDIZAJE	1,80	2,30			1,0	4,14	
	CUCHILLA APRENDIZAJE	2,70	0,60			1,0	1,62	
	CUCHILLA APRENDIZAJE	2,30	0,60			0,5	0,69	
	CUCHILLA APRENDIZAJE	3,20	0,60			0,5	0,96	
	CUCHILLA DIVISORIO APRENDIZAJE	1,80	0,40			0,5	0,36	
	AULA 1 MEDIANERO	7,95	2,30			1,0	18,29	
	DIVISORIO DE AULAS	4,25	2,30			1,0	9,78	
	AULA 1 PATIO	7,80	2,30			1,0	17,94	
	VENTANAS AULA 1	1,40	1,20			-2,0	-3,36	
	DIVISORIO DE BAÑO Y AULA 1	4,00	2,30			1,0	9,20	
	AULA 2 MEDIANERO	7,85	2,30			1,0	18,06	
	DIVISORIO DE AULAS	4,43	2,30			1,0	10,19	
	AULA 2 PATIO	6,92	2,30			1,0	15,92	
	VENTANAS AULA 1	1,40	1,20			-2,0	-3,36	
	AULA 2 FACHADA	4,10	2,30			1,0	9,43	
	CUCHILLA AULA 1 MEDIANERO	8,74	0,70			1,0	6,12	
	CUCHILLA DIVISORIO DE AULAS	4,25	0,80			0,5	1,70	
	CUCHILLA AULA 1 PATIO	8,74	0,80			1,0	6,99	
	CUCHILLA DIVISORIO DE BAÑO Y AULA 1	4,00	0,55			1,0	2,20	
	CUCHILLA AULA 2 MEDIANERO	7,85	0,80			1,0	6,28	
	CUCHILLA DIVISORIO DE AULAS	4,43	0,60			1,0	2,66	
	CUCHILLA AULA 2 PATIO	7,85	0,60			1,0	4,71	
	CUCHILLA AULA 2 FACHADA	4,60	1,00			1,0	4,60	
	MURO DE CORREDOR COMEDOR	8,55	3,00			1,0	25,65	
	DESCUENTO DE PUERTAS CORREDOR COMEDOR	2,00	2,30			-1,0	-4,60	
	MURO DE CORREDOR AULAS	16,25	3,00			1,0	48,75	
	DESCUENTO DE PUERTAS CORREDOR AULAS	2,00	2,30			-2,0	-9,20	
	VENTANAS CORREDOR AULAS	1,40	1,20			-4,0	-6,72	
	PARFILES CORREDOR AULAS	0,15	0,10			-5,0	-0,08	
	CUCHILLA MURO DE CORREDOR COMEDOR	9,75	0,65			1,0	6,34	
	CUCHILLA MURO DE CORREDOR AULAS	16,25	0,65			1,0	10,56	
	JAC MURO BAÑO	1,10	2,30			1,0	2,53	
	JAC MURO BAÑO	1,70	2,30			1,0	3,91	
	JAC CUCHILLA MURO BAÑO	1,10	0,50			1,0	0,55	
	JAC CUCHILLA MURO BAÑO	1,70	0,50			1,0	0,85	
	FAJAS DE BAÑOS NIÑOS	1,20	0,15			6,0	1,08	
	FAJA ALMACENAMIENTO	3,30	0,15			1,0	0,50	
	FAJA MEDIANERO NIÑOS Y VESTIER	3,30	0,15			1,0	0,50	
	FAJA BAÑO MIXTO	3,30	0,15			2,0	0,99	
	FAJA VESTIER	3,30	0,15			1,0	0,50	
	FAJA BAÑOS COMEDOR	4,30	0,15			1,0	0,65	
	FAJA PUERTA COMEDOR	6,60	0,15			1,0	0,99	
	FAJA VENTANA COMEDOR	5,20	0,15			1,0	0,78	
	PUERTA DE COCINA	5,60	0,15			1,0	0,84	
	PUERTA DE ALMACEN	5,60	0,15			1,0	0,84	
	PUERTA DE DEPOSITO	3,30	0,15			1,0	0,50	
	PUERTA DE DESPENSA	3,30	0,15			1,0	0,50	
	PUERTA DE BAÑOS ADULTOS	8,90	0,15			1,0	1,34	
	BAÑOS APRENDIZAJE	1,20	0,15			2,0	0,36	
	PUERTA AULA 1	5,60	0,15			1,0	0,84	
	PUERTA AULA 2	5,60	0,15			1,0	0,84	
	VENTANAS AULA 1 Y 2	5,20	0,15			4,0	3,12	
	RESIDUOS	0,69	2,30			1,0	1,59	
	RESIDUOS	0,50	2,30			1,0	1,15	

	RESIDUOS	2,20	2,30			1,0	5,06	
	RESIDUOS	2,25	2,30			1,0	5,18	
	RESIDUOS	0,75	2,30			1,0	1,73	
	CUCHILLA RESIDUOS	0,69	0,40			1,0	0,28	
	CUCHILLA RESIDUOS	0,50	0,50			1,0	0,25	
	CUCHILLA RESIDUOS	2,20	0,40			1,0	0,88	
	CUCHILLARESIDUOS	2,25	0,80			1,0	1,80	
	CUCHILLA RESIDUOS	1,75	0,40			1,0	0,70	
	MURO FACHADA VIA LATERAL	27,00	3,05			1,0	82,35	
	MURO FACHADA AULA 2 LADO VIA	6,95	3,45			1,0	23,98	
	SOBREANCHO DE MURO JAC	7,80	3,00			2,00	46,80	
	SOBREANCHO MURO BAÑO NIÑOS Y LABANDERIA MEDIANERO	7,00	3,00			2,00	42,00	
	DESPENSA	2,00	3,00			2,0	12,00	
	MURO MARTA	25,00	2,30			1,0	57,50	
	MURO ATRAZ	25,00	2,30			1,0	57,50	
	MURO MARTA	25,00	1,50			1,0	37,50	
	revoque fachada	1,02	3,05			1,0	3,11	
	baño discapacitado	2,13	3,15			1,0	6,71	
	baño discapacitado	1,90	3,15			1,0	5,99	
	baño discapacitado	0,80	3,15			1,0	2,52	
	residuos	4,95	3,15			1,0	15,59	
	aula 1	4,86	3,20			1,0	15,55	
							-1541,69	

	Total
	43,29

ADOLFO JOSE MONTES CAMPO	CONSTRUCCIONES AZIMUT SAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIANA MARIA CASTAÑO VILLA
NUEVA CONSTRUCTORA EL BOSQUE SAS	INGENIERA RESIDENTE

	REGISTRO DE MEDIDAS	Unidad
	35	m2

Suministro, transporte y aplicación de pintura a base de agua en muros, con vinilo tipo 1 de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o equivalente diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría.

FECHA	FRENTE	GEOMETRIA					Subtotal	OBSERVACIÓN
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (Kg)	Cant		
	JAC INTERNO	3,34	2,30			2,0	15,36	
	JAC INTERNO	7,80	2,30			1,0	17,94	
	JAC INTERNO	6,10	2,30			1,0	14,03	
	JAC INTERNO SOBRE VIGA	3,34	1,00			1,0	3,34	
	JAC INTERNO SOBRE VIGA	7,80	0,70			1,0	5,46	
	JAC INTERNO SOBRE VIGA	7,80	0,70			1,0	5,46	
	JAC INTERNO SOBRE VIGA	1,17	1,00			1,0	1,17	
	RESPONDIENTE	4,10	2,30			2,0	18,86	
	RESPONDIENTE	2,20	2,30			1,0	5,06	
	RESPONDIENTE	1,20	2,30			1,0	2,76	
	RESPONDIENTE CUCHILLA MURO SOBRE VIGA	2,86	1,00			1,0	2,86	
	RESPONDIENTE CUCHILLA MURO SOBRE VIGA	4,10	1,00			1,0	4,10	
	RESPONDIENTE CUCHILLA MURO SOBRE VIGA	2,20	0,70			2,0	3,08	
	COORDINACION	4,11	2,30			2,0	18,91	
	COORDINACION	1,68	2,30			1,0	3,86	
	COORDINACION	0,80	2,30			1,0	1,84	
	COORDINACION MURO SOBRE VIGA	2,87	1,00			2,0	5,74	
	COORDINACION MURO SOBRE VIGA	1,68	0,70			2,0	2,35	
	TRABAJO PEDAGOJICO	4,14	2,30			2,0	19,04	
	TRABAJO PEDAGOJICO	1,68	2,30			1,0	3,86	
	TRABAJO PEDAGOJICO	0,80	2,30			1,0	1,84	
	T. P. MURO SOBRE VIGA	2,41	1,00			2,0	4,82	
	T.P. MURO DE FONDO SOBRE VIGA	1,69	0,70			2,0	2,37	
	ATENCION PERSONALIZADA	4,16	2,30			2,0	19,14	
	ATENCION PERSONALIZADA	1,68	2,30			1,0	3,86	
	ATENCION PERSONALIZADA	0,80	2,30			1,0	1,84	
	A. P. MURO SOBRE VIGA	2,89	1,00			2,0	5,78	
	A. P. MURO SOBRE VIGA	1,67	0,70			2,0	2,34	
	MURO DE CORREDOR OFICINA	18,50	3,00			1,0	55,50	
	DESCUENTO DE PUERTAS CORREDOR OFICINA	5,61	2,30			-1,0	-12,90	
	VENTANAS CORREDOR OFICINA	1,18	1,52			-2,0	-3,59	
	PARFILES CORREDOR OFICINA	0,15	0,10			-5,0	-0,08	
	AULA 3	7,22	2,30			2,0	33,21	
	PUERTA	0,97	2,30			-1,0	-2,23	
	VENTANA AULA3	1,18	1,52			-1,0	-1,79	
	AULA 3	4,97	2,30			1,0	11,43	
	AULA 3	4,96	2,30			1,0	11,41	
	AULA 3 MURO SOBRE VIGA	4,97	0,70			1,0	3,48	
	AULA 3 MURO SOBRE VIGA	4,96	0,70			1,0	3,47	
	AULA 3 MURO SOBRE VIGA	3,75	1,00			2,0	7,50	
	AULA 4	7,06	2,30			1,0	16,24	
	AULA 4							

	AULA 4							
	AULA 4							
	PUERTA							
	VENTANA AULA 4							
	AULA 4 MURO SOBRE VIGA							
	AULA 4 MURO SOBRE VIGA							
	AULA 4 MURO SOBRE VIGA							
	FAJA PUERTA RESPONDIENTE	5,60	0,15			1,0	0,84	
	FAJA PUERTAS COODINACION	5,49	0,15			1,0	0,82	
	FAJA PUERTA TP	5,49	0,15			1,0	0,82	
	FAJA PUERTA AP	5,49	0,15			1,0	0,82	
	FAJA VENTANAS AULA 3	5,40	0,15			1,0	0,81	
	FAJA VENTANA AULA TALLER	5,40	0,15			1,0	0,81	
	FAJA PUERTA JAL	5,60	0,15			1,0	0,84	
	MURO DIVISORIO AULA TALLER Y BAÑO NIÑOS	2,60	2,30			1,0	5,98	
	MEDIANERO DE COMEDOR	8,50	2,30			1,0	19,55	
	DIVISORIO DE COMEDOR Y COCINA	5,43	2,30			1,0	12,49	
	DIVISORIO DE COMEDOR Y COCINA VENTANA	1,40	1,20			-1,0	-1,68	
	MURO MEDIANERO BAÑOS Y COMEDOR	3,28	2,30			1,0	7,54	
	MURO LATERAL DE COMEDOR Y CORREDOR INTERIOR	3,40	2,30			1,0	7,82	
	MURO LATERAL DE COMEDOR Y CORREDOR INTERIOR	2,60	2,30			1,0	5,98	
	CUCHILLA FONDO LAVANDERIA	6,88	1,00			1,0	6,88	
	CUCHILLA MEDIANERO DE MARTA	7,00	0,60			1,0	4,20	
	CUCHILLA MURO DIVISORIO DE NIÑOS Y LAVANDERIA	4,53	4,10			1,0	18,57	
	CUCHILLA MURO DIVISORIO DE VESTIER Y NIÑOS	3,89	0,60			2,0	4,67	
	CUCHILLA VESTIER	2,63	0,40			2,0	2,10	
	CUCHILLA BAÑO MIXTO	1,27	0,60			0,5	0,38	
	CUCHILLA MURO DE ASEO Y ALMACEN	2,15	0,20			2,0	0,86	
	CUCHILLA VIGA DE LAVANDERIA Y ALMACEN	2,00	0,20			2,0	0,80	
	CUCHILLA VIGA DE LAVANDERIA Y VESTIER	1,00	0,40			2,0	0,80	
	MURO DE BAÑOS DE COMEDOR	1,50	2,30			1,0	3,45	
	CUCHILLA MEDIANERO DE COMEDOR	8,50	1,00			1,0	8,50	
	CUCHILLA DIVISORIO DE COMEDOR Y COCINA	5,43	0,80			0,5	2,17	
	CUCHILLA MURO MEDIANERO BAÑOS Y COMEDOR	5,43	0,80			0,5	2,17	
	CUCHILLA MURO LATERAL DE COMEDOR Y CORREDOR	8,50	0,60			1,0	5,10	
	MURO DE BAÑOS DE COMEDOR	1,50	0,55			2,0	1,65	
	CUCHILLA COCINA	3,52	0,91			0,5	1,60	
	CUCHILLA COCINA	3,52	0,91			0,5	1,60	
	CUCHILLA COCINA	7,45	0,55			2,0	8,20	
	CUCHILLA BAÑO ADULTOS	4,00	0,60			2,0	4,80	
	CUCHILLA BAÑO ADULTOS	2,30	0,60			1,0	1,38	
	CUCHILLA DIVISORIO DE BAÑO ADULTOS	1,63	0,60			1,0	0,98	
	CUCHILLA DIVISORIO DE BAÑO ADULTOS	0,60	0,60			1,0	0,36	
	CUCHILLA APRENDIZAJE	2,70	0,60			1,0	1,62	
	CUCHILLA APRENDIZAJE	2,30	0,60			0,5	0,69	
	CUCHILLA APRENDIZAJE	3,20	0,60			0,5	0,96	
	CUCHILLA DIVISORIO APRENDIZAJE	1,80	0,40			0,5	0,36	
	AULA 1 MEDIANERO	7,95	2,30			1,0	18,29	
	DIVISORIO DE AULAS	4,25	2,30			1,0	9,78	
	AULA 1 PATIO	7,80	2,30			1,0	17,94	
	VENTANAS AULA 1	1,40	1,20			-2,0	-3,36	
	DIVISORIO DE BAÑO Y AULA 1	4,00	2,30			1,0	9,20	
	AULA 2 MEDIANERO	7,85	2,30			1,0	18,06	
	DIVISORIO DE AULAS	4,43	2,30			1,0	10,19	
	AULA 2 PATIO	6,92	2,30			1,0	15,92	

	VENTANAS AULA 1	1,40	1,20			-2,0	-3,36	
	AULA 2 FACHADA	4,10	2,30			1,0	9,43	
	CUCHILLA AULA 1 MEDIANERO	8,74	0,70			1,0	6,12	
	CUCHILLA DIVISORIO DE AULAS	4,25	0,80			0,5	1,70	
	CUCHILLA AULA 1 PATIO	8,74	0,80			1,0	6,99	
	CUCHILLA DIVISORIO DE BAÑO Y AULA 1	4,00	0,55			1,0	2,20	
	CUCHILLA AULA 2 MEDIANERO	7,85	0,80			1,0	6,28	
	CUCHILLA DIVISORIO DE AULAS	4,43	0,60			1,0	2,66	
	CUCHILLA AULA 2 PATIO	7,85	0,60			1,0	4,71	
	CUCHILLA AULA 2 FACHADA	4,60	1,00			1,0	4,60	
	MURO DE CORREDOR COMEDOR	8,55	3,00			1,0	25,65	
	DESCUENTO DE PUERTAS CORREDOR COMEDOR	2,00	2,30			-1,0	-4,60	
	MURO DE CORREDOR AULAS	16,25	3,00			1,0	48,75	
	DESCUENTO DE PUERTAS CORREDOR AULAS	2,00	2,30			-2,0	-9,20	
	VENTANAS CORREDOR AULAS	1,40	1,20			-4,0	-6,72	
	PARFILES CORREDOR AULAS	0,15	0,10			-5,0	-0,08	
	CUCHILLA MURO DE CORREDOR COMEDOR	9,75	0,65			1,0	6,34	
	CUCHILLA MURO DE CORREDOR AULAS	16,25	0,65			1,0	10,56	
	JAC MURO BAÑO	1,10	2,30			1,0	2,53	
	JAC MURO BAÑO	1,70	2,30			1,0	3,91	
	JAC CUCHILLA MURO BAÑO	1,10	0,50			1,0	0,55	
	JAC CUCHILLA MURO BAÑO	1,70	0,50			1,0	0,85	
	PUERTA AULA 1	5,60	0,15			1,0	0,84	
	PUERTA AULA 2	5,60	0,15			1,0	0,84	
	VENTANAS AULA 1 Y 2	5,20	0,15			4,0	3,12	
	CUCHILLA RESIDUOS	0,69	0,40			1,0	0,28	
	CUCHILLA RESIDUOS	0,50	0,50			1,0	0,25	
	CUCHILLA RESIDUOS	2,20	0,40			1,0	0,88	
	CUCHILLARESIDUOS	2,25	0,80			1,0	1,80	
	CUCHILLA RESIDUOS	1,75	0,40			1,0	0,70	

Total	
691,61	

ADOLFO JOSE MONTES CAMPO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NUEVA CONSTRUCTORA EL BOSQUE SAS

CONSTRUCCIONES AZIMUT SAS
DIANA MARIA CASTAÑO VILLA
INGENIERA RESIDENTE

	REGISTRO DE MEDIDAS	Unidad m2
	49	Suministro, transporte e instalación de teja termoacústica tipo ECOROOF de 3 mm o igual a la existente, en sandwich, liviana, flexible y resistente, compuesta por un alma en fibra de

FECHA	FRENTE	GEOMETRIA					Subtotal	OBSERVACIÓN
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (Kg)	Cant		
	BLOQUE 1 LADO MEDIANERO	18,50	5,31			1	98,24	
	BLOQUE 1 LADO CORREDOR	18,50	5,31			1	98,24	
	BAÑO NIÑOS	7,00	5,31			1	37,17	
	BAÑO NIÑOS	4,70	8,00			1	37,60	
	BLOQUE COMEDOR 1 LADO MEDIANERO	25,00	3,70			1	92,50	
	BLOQUE COMEDOR 1 LADO CORREDOR	25,00	4,80			1	120,00	
	COCINA	7,00	5,31			1	37,17	
	COCINA	4,70	8,00			1	37,60	
	BLOQUE 2 LADO MEDIANERO	18,50	3,35			1	61,98	
	BLOQUE 2 LADO CORREDOR	18,50	3,35			1	61,98	
	COBRADO ACTA 1,2 Y 3						-483,74	





		Total
		198,72

ADOLFO JOSE MONTES CAMPO RESIDENTE DE INTERVENTORIA NUEVA CONSTRUCTORA EL BOSQUE SAS	CONSTRUCCIONES AZIMUT SAS DIANA MARIA CASTAÑO VILLA INGENIERA RESIDENTE

	REGISTRO DE MEDIDAS	Unidad
		ml
51	Instalación de bajantes en PVC 3". Incluye pintura y accesorios, pega y todos los elementos necesarios para su correcta instalación	

FECHA	FRENTE	GEOMETRIA					Subtotal	OBSERVACIÓN
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (Kg)	Cant		
	AULA TALLER	10,55	1,00			1	10,55	
	BAÑOS NIÑOS	6,60	1,00			2	13,20	
	COCINA	4,10	1,00			1	4,10	
	COCINA	8,50	1,00			1	8,50	
	BAÑOS APRENDIZAJE	7,20	1,00			1	7,20	
	AULA 1	5,00	1,00			1	5,00	
	AULA 2	6,00	1,00			1	6,00	
	JAC	3,00	1,00			1	3,00	
	CORREDOR	3,20	10,00			1	32,00	
	AULA TALLER	2,45	1,00			1	2,45	
	BAÑOS NIÑOS	2,47	1,00			2	4,94	
	COCINA							
	COCINA							
	BAÑOS APRENDIZAJE							
	AULA 1	2,56	1,00			1	2,56	
	AULA 2	2,55	1,00			1	2,55	
	JAC	2,60	1,00			1	2,60	
	CORREDOR	2,45	10,00			1	24,50	
	almacenamiento	3,09	1,00			1	3,09	
	baño mixt	2,62	1,00			1	2,62	
	residuos	2,51	1,00			1	2,51	
	COBRADO EN ACTA 1,2,3 Y 4						-89,55	

		Total
		47,82

ADOLFO JOSE MONTES CAMPO RESIDENTE DE INTERVENTORIA NUEVA CONSTRUCTORA EL BOSQUE SAS	CONSTRUCCIONES AZIMUT SAS DIANA MARIA CASTAÑO VILLA INGENIERA RESIDENTE

	REGISTRO DE MEDIDAS	Unidad
		M
	OE 2	CONSTRUCCION DE LAGRIMAL PARA MURO DE 15 EN MUROS COLINDANTES Y DE FACHADA

FECHA	FRENTE	GEOMETRIA					Subtotal	OBSERVACIÓN
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (Kg)	Cant		
	BLOQUE 1 MEDIANERO	25				1	25,00	
	BLOQUE 1 FACHADA	11,5				1	11,50	
	COMEDOR BAÑOS Y COCINA	23				1	23,00	
	BLOQUE 2 MEDIANERO	27				1	27,00	
	BLOQUE 2 FACHADA	9,3				1	9,30	
	COBRADO ACTA 1,23,4 Y 5					1	-103,30	

Total
18,80



ADOLFO JOSE MONTES CAMPO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NUEVA CONSTRUCTORA EL BOSQUE SAS



CONSTRUCCIONES AZIMUT SAS
DIANA MARIA CASTAÑO VILLA
INGENIERA RESIDENTE

	REGISTRO DE MEDIDAS	Unidad
		ml
	OE 11	VENTANA (1.50x1.22). MARCO + ALA Y CUERPO FIJO EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL. VIDRIO TEMPLADO LAMINADO 6mm

FECHA	FRENTE	GEOMETRIA					Subtotal	OBSERVACIÓN
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (Kg)	Cant		
	AULA 3	1,00	1,00			1	1,00	
	AULA 4	1,00	1,00			1	1,00	
	AULA 1	1,00	1,00			2	2,00	
	AULA 2	1,00	1,00			2	2,00	

			Total
			6,00

ADOLFO JOSE MONTES CAMPO RESIDENTE DE INTERVENTORIA NUEVA CONSTRUCTORA EL BOSQUE SAS	CONSTRUCCIONES AZIMUT SAS DIANA MARIA CASTAÑO VILLA INGENIERA RESIDENTE

	REGISTRO DE MEDIDAS	Unidad
		m2
O.E 14	Construccion de Morteros de piso en concreto de 21 Mpa, de 8 cm de espesor, recorrido con codal. Se construira en zonas de baños y bodegas del segundo piso donde lleva un acabado adicional. Se incluye la malla electrosoldada, el concreto y lo necesario para su correcta construccion.	

FECHA	FRENTE	GEOMETRIA					Subtotal	OBSERVACIÓN
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (Kg)	Cant		
	DESPENSA	3,40	1,80				6,12	
	DEPOSITO	1,60	1,80				2,88	
	ALMACEN	2,24	1,80				4,03	
	COCINA	3,36	7,45				25,03	
	RESIDUOS	1,75	2,20				3,85	
	RESIDUOS	0,69	0,50				0,35	
	COMEDOR	5,50	8,46				46,53	
	CORREDOR AULAS	18,50	2,30				42,55	
	AULA 2	8,74	4,32				37,76	
	AULA 1	7,89	4,27				33,69	
	AULA 3	7,32	4,97				36,38	
	AULA TALLER	7,15	3,96				28,31	
	JAC	7,80	3,34				26,05	
	JAC	3,00	1,00			-1	-3,00	
	RESPONDIENTE	4,10	2,22				9,10	
	COORDINACION	4,11	1,68				6,90	
	TRABAJO PEDAGOJICO	4,14	1,68				6,96	
	ATENCION PERSONALIZADA	4,16	1,68				6,99	
	BAÑOS APRENDIZAJE	3,27	2,41				7,88	
	BAÑO ADULTOS	2,34	3,94				9,22	
	CORREDOR 1	18,50	2,30				42,55	
	CORREDOR COMEDOR	8,55	2,30				19,67	
	DISCAPACITADOS	1,78	2,13				3,79	
	BAÑO NIÑOS	7,00	6,88				48,16	
	CORREDOR COMEDOR	1,00	2,30				2,30	
	CORREDOR 3	17,51	2,30				40,27	
	PATIO	15,40	4,73				72,84	
	tapas	0,80	0,80				-0,64	
	tapas	0,90	0,90				-0,81	
	tapas	0,70	0,70				-0,49	
	CORREDOR 1	18,50	0,13				2,41	
	CORREDOR COMEDOR	8,55	0,20				1,71	
	COBRADO ACTA ANTERIOR						-494,32	

	Total
	75,02

ADOLFO JOSE MONTES CAMPO	CONSTRUCCIONES AZIMUT SAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIANA MARIA CASTAÑO VILLA
NUEVA CONSTRUCTORA EL BOSQUE SAS	INGENIERA RESIDENTE

	REGISTRO DE MEDIDAS	Unidad ml
	OE 15	VENTANA tipo rejilla. EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL.

FECHA	FRENTE	GEOMETRIA					Subtotal	OBSERVACIÓN
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (Kg)	Cant		
	RESIDUOS	1,00	1,00			1	1,00	
	DISCAPACITADOS	1,00	1,00			1	1,00	

			Total
			2,00

ADOLFO JOSE MONTES CAMPO	CONSTRUCCIONES AZIMUT SAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIANA MARIA CASTAÑO VILLA
NUEVA CONSTRUCTORA EL BOSQUE SAS	INGENIERA RESIDENTE

REGISTRO DE MEDIDAS

Unidad: ml

OE 26

Construccion de Buitron en superboard dos caras, hasta 0,35 m cara. Incluye perfileria, placas en superboard 8mm, masilla, pintura tipo 1 y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

FECHA	FRENTE	GEOMETRIA					Subtotal	OBSERVACIÓN
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (Kg)	Cant		
	AULA TALLER	2,45	1,00			1	2,45	
	BAÑOS NIÑOS	2,47	1,00			2	4,94	
	COCINA							
	COCINA							
	BAÑOS APRENDIZAJE							
	AULA 1	2,56	1,00			1	2,56	
	AULA 2	2,55	1,00			1	2,55	
	JAC	2,60	1,00			1	2,60	
	almacenamiento	3,09	1,00			1	3,09	
	baño mixt	2,62	1,00			1	2,62	
	residuos	2,51	1,00			1	2,51	

Total: **23,32**

ADOLFO JOSE MONTES CAMPO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NUEVA CONSTRUCTORA EL BOSQUE SAS

CONSTRUCCIONES AZIMUT SAS
DIANA MARIA CASTAÑO VILLA
INGENIERA RESIDENTE