INFORME DE OBRA

INFORME N°	**1**
OBJETO	**Reparación y adecuación de las fachadas del Edificio de la Dirección Seccional de administración judicial de Manizales y la torre de juzgados penales.**
NRO. CONTRATO	**CE-22-2023**
CONTRATISTA	**José Daniel Carvajal - Acabados DaCar**
FECHA	**Jueves 22 de junio de 2023**
LUGAR DE ACTIVIDADES	**Edificio de la Dirección Seccional de administración judicial de Manizales**

I. OBJETO

Informe de avance de obra en semana del 13 de junio al 22 de junio de 2023

II. DESCRIPCIÓN DE INFORME

1. Informe de actividades realizadas

En el presente informe de obra se evidencia el avance del mismo conforme al cronograma compartido con la rama judicial y la interventoría.
En la semana 1 las actividades a desarrollar correspondían al ítem 1.3 "Suministro e instalación de 20 anclajes certificados para trabajo en alturas." el cuál se encuentran instalados 17 puntos de anclaje certificados, los 3 restantes se instalarán en la terraza del nivel 4 en el momento en que se vaya a acceder a las fachadas por dicha terraza.
En la semana 2 las actividades a desarrollar correspondían al ítem 1.1 "Demolición, retiro de acabado y/o revoque en proceso de embombado, desprendimiento o que presente condiciones similares (altura aprox 40 mts)" éstas se han venido desarrollando en la parte baja del edificio de la Dirección Seccional de administración judicial debido al proceso de la verificación de los documentos correspondientes al área de seguridad y salud en el trabajo, por esta misma razón se adelantó el proceso de "Reposición de revoques con mortero 1:3 debidamente impermeabilizado" correspondiente al ítem 2.1. Todas las actividades mencionadas se han realizado en la parte baja del edificio.
De acuerdo con los ítems 3.4 y 3.5 correspondientes al suministro e instalación de la ventanería, se procedió a la contratación de la misma y a la producción en fábrica. Ya se hizo el recorrido y se tomaron las medidas de los elementos a fabricar.

2. Informe de actividades a realizar

De acuerdo con el aval enviado por parte de la interventoría después de la verificación de la documentación y con la revisión realizada con el área de seguridad y salud en el trabajo de la Rama Judicial, se procederá a realizar las actividades correspondientes al ítem 1.1 en alturas, según el cronograma de obra.

III. REGISTRO FOTOGRÁFICO









JOSÉ DANIEL CARVAJAL ESPINOZA COTRATISTA	JESUS MARIA RAMIREZ INGENIERO RESIDENTE	NARA DANIELA CARVAJAL INGENIERA AUXILIAR

Powered by CamScanner