ACTA DE COMITÉ

ACTA N°	2		
OBJETO	Reparación y adecuación de las fachadas del Edificio de la Dirección Seccional de administración judicial de Manizales y la torre de juzgados penales.		
NRO. CONTRATO	CE-22-2023		
FECHA	Jueves, 22 de junio de 2023		
HORA DE INICIO	9:15 a. m.	HORA DE FINALIZACIÓN	10:00 a. m.
LUGAR	Piso 7 Edificio de la Dirección Seccional de administración judicial de Manizales		

I. PARTICIPANTES	CARGO
Roney Yally Bartolo Florez	Arquitecto Supervisor del Contrato
Diana Carolina Matinez Buitrago	Profesional de apoyo especializado SST y bienestar
Luisa F. Rodriguez	Psicóloga Rama Judicial
Jhon William García Botero	Arquitecto Interventoría
Jesus Maria Ramirez	Ingeniero Residente Contratista
José Daniel Carvajal	Contratista
Juliana Guevara	Profesional SST Contratista
Nara Daniela Carvajal	Ingeniera Contratista

II. OBJETO

Compartir avances en materia de seguridad y salud en el trabajo, gestión ambiental, avance de obra y planeación actividades de la semana

III. ORDEN DEL DÍA

1. Aspectos de seguridad y salud en el trabajo
2. Aspectos ambientales
3. Informe técnico y planeación de actividades

IV. DESARROLLO DEL COMITÉ

1. Aspectos de seguridad y salud en el trabajo

Se informa sobre la socialización del programa de protección contra caídas a los colaboradores que se encuentran ejecutando labores en el momento y también se realiza la socialización de roles y responsabilidades.
Se envía documentación pertinente para el inicio de actividades en alturas, tanto al personal de seguridad y salud en el trabajo de la Rama Judicial, como a la interventoría, la cual es aprobada y se da apertura a las actividades.
Se realiza la conformación del vigia en SST, designando a Juliana Guevara y suplente Alejandor Alzate en ausencia de la vigia.
Se evidencia un avance del 95% de la documentación solicitada en seguridad y salud en el trabajo.
No se presentaron accidentes, ni incidentes.

2. Aspectos ambientales

Se realiza la socialización de las fichas de seguridad de los productos almacenados hasta el momento.
Se inicia el proceso de selección del gestor para realizar la disposición final de los escombros generados por las obras.
Se designa el punto de acopio en la plazoleta, donde había quedado ubicado previamente por la rama judicial, en pro de que el retiro de los mismos sea más facil para el gestor designado.

3. Informe técnico y planeación de actividades

Se realiza el informe de las actividades realizadas durante la semana, que fueron demolición de revoques en mal estado y reposición de revoque impermeablizado en el primer nivel.
Se socializan las actividades a realizar en la siguiente semana y se da apertura a las labores en alturas.
Se continuarán con las labores de demolición de revoques en mal estado, reposición de revoques impermeabilizados y se dará inicio a la imprimación de superficies para la aplicación de graniplast, estas actividades se realizarán en el primer nivel, alternando con inicio de actividades en el alturas con todo el equipo de trabajo previsto para la labor.

V. COMPROMISOS PACTADOS	
COMPROMISO	**RESPONSABLE**
Cerramiento de acopio de residuos (RCD) con yute o polisombra.	Contratista
Realización de carpeta en drive con directriz desde la Rama Judicial.	Área SST Contratista
Establecer bitacora de los metros cuadrados de revoque por fachada, piso y dirección	Contratista
Conformación de carpeta en drive para compartir el registro fotográfico de avance en obra	Contratista
Cerramiento completo del andén cuando se estén realizando labores en la fachada de la carrera 17	Contratista
Presentar informe semanal de obra con porcentajes de avance	Contratista

Para constancia de lo anterior, se firma la presenta acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desesmpeñadas por cada uno de los mismos de acuerdo con el orden del día

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Roney Yally Bartolo Florez	Arquitecto Supervisor del Contrato	
Diana Carolina Matinez Buitrago	Profesional de apoyo especializado SST y bienestar	
Luisa F. Rodriguez	Psicóloga Rama Judicial	
Jhon William García Botero	Arquitecto Interventoría	
Jesus Maria Ramirez	Ingeniero Residente Contratista	
José Daniel Carvajal	Contratista	
Juliana Guevara	Profesional SST Contratista	
Nara Daniela Carvajal	Ingeniera Contratista	