Corporación Autónoma Regional del Tolima
Nit: 890.704.536-7

ACTAS DE SUSPENSION

Nro: 7

Codigo:	F01_ML_CT_0
Versión:	0
Fecha:	01/03/2006
Page 1 of 1	

Fecha Acta: jueves, 6 de julio de 2023

Tipo Contrato/Fecha:	CONTRATO / 732 / 18/08/2022	Inicial:	14/09/2022	Terminacion:	22/08/2023	
Valor Contrato	Inicial:	128,430,155.00	Modific:	0.00	Final	128,430,155.00
Tiempo Contrato (dias)	Inicial:	60	Modific:	30	Final	90
Clase Contrato:	CONSULTORIA / ESTUDIOS					
Objeto Contrato:	ELABORACIÓN ESTUDIO DETALLADO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTO EN MASA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE HERVEO (EN LA CALLE 5 ENTRE CARRERA 8B Y 10)					
Contratista/Intervent:	GIA CONSULTORES LTDA		RODRIGUEZ MELO OSCAR EDUARDO			
Trazabilidad	2.3.1.01.01-2022-FU:EFTUA-RE:RP					
Porcentaje Ejecuc.	Fisico: 45.210		Financiero: 45.215		Dias: 86.589	
PeridoCobro y Planillas:	Inicial:	Final:				
Registros Pptales:						
Fecha Reinicio:	martes, 25 de julio de 2023					

Observ. / Descripc

Por medio de oficio se solicita por parte de la consultoria suspension de las actividades del contrato por las siguientes razones:

Adelantadas las actividades de topografía, geología, geomorfología, exploración del subsuelo, los modelos geológicos y geotécnicos, así como la evaluación de la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo, y se inicia el planteamiento de las alternativas de mitigación, se supera el 80% de avance técnico del proyecto, no obstante, es imprescindible elevar la solicitud de prórroga de la suspensión con el fin de adelantar algunas otras pesquisas técnicas por medio de otros ensayos de laboratorio que aunque no son contractuales sí conducen a mayores certezas.
Si bien la evaluación de la amenaza actual se finalizó, existe la necesidad de refinarla para el planteamiento final y el diseño de las obras. Así es como se retomaron algunos de los modelos para hacer ajustes con base en los resultados de los ensayos de laboratorio y ahora surge la necesidad de adelantar unos ensayos denominados secciones delgadas, en razón que la formación geológica denominada Intrusivo Gnéisico de Padua, cuenta con características heterogéneas en cuanto a su estructura y por esto en algunas partes su génesis se comporta como ígnea y en otras como metamórfica. Esta definición es imprescindible por cuanto la roca metamórfica se caracteriza por tener planos de debilidad que condicionan la implantación de las obras de contención.
Para este fin se han efectuado cotizaciones con distintos laboratorios y el más favorable en cuanto al tiempo de ejecución es Rock & Rocks, que plantea llevarlos a cabo en 20 días hábiles, según se evidencia en el archivo adjunto.

teniendo en cuenta lo anterior se otorga una suspension de 20 dias para culminar las actividades restantes del contrato de consultoria.

RODRIGUEZ MELO OSCAR EDUARDO
DA- Gestión del riesgo.

GIA CONSULTORES LTDA
LOZANO GUARNIZO JAIRO ALBERTO