ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1 JUNIO 22 DEL 2023 "CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° MRLP005DE2022 "			PAGINA	1	DE	2		
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ROLDANILLO - VALLE	ACTA PARCIAL DE OBRA No:	1	FECHA DE ELABORACIÓN		21	6	2023
CONTRATO DE OBRA No : No. MRLP005DE2022		FECHA DE INICIACION:	MARZO 02 DEL 2023	PLAZO ACUMULADO:		109 DIAS	JUNIO 22 DE 2023	

OBJETO:	MANTENIIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ROLDANILLO DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"	PLAZO INICIAL:	03 MESES	FECHA DE VENCIMIENTO:	MAYO 31 DEL 2023
		PRORROGA No.1	02 MESES	FECHA DE VENCIMIENTO:	JULIO 31 DE 2023

CONTRATISTA:	GRUPO M2 SAS				VLR OBRA CIVIL CONTRATO:	$ 449.765.942,71	%	100%
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERV VIAS RURALES 2022				VALOR ACTA PARCIAL No.1	188.507.137	%	42%
SUPERVISOR:	ARQ. SUSANA MILLAN AGUIRRE				VALOR POR EJECUTAR	$ 261.258.806,13	%	58%

VALOR PRESENTE ACTA No.1	PORC.% EJECU	41,91%	$ 188.507.137	SALDO POR EJECUTAR	$ 252.439.867,34

Entre los suscritos a saber: el Dr. JORGE MARIO ESCARRIA Alcalde del Municipio de Roldanillo, NATALY BUCHELI VITERI Representante Legal del GRUPO M2 SAS en calidad de Contratista de Obra, la ARQ. SUSANA MILLAN AGUIRRE, actuando en calidad de Secretaria de Infraestructura Supervisora del Contrato, y el ING. GIOVANNI VEGA SALCEDO en calidad de INTERVENTOR, presentando el **ACTA PARCIAL No. 01 del Contrato de Obra No. MRLP005DE2022** el dia 22 de junio de 2023, que incluye ademas de lo descrito en el cuadro subsiguiente, los respectivos soportes de cantidades de obra ejecutada:

CONDICIONES ORIGINALES - "CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° MRLP005DE2022 "						PRESENTA ACTA No. 01 JUNIO 22 DEL 2023		ACUMULADO TOTAL		SALDO POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT.	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL	CANT.	Vr TOTAL	CANT.	Vr TOTAL	CANT.	Vr TOTAL
1	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS PLASTICAS DE 36"				$ 25.785.986,50		$ -		$ -		$ 25.785.986,50
1,01	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	59,00	$ 50.731,00	$ 2.993.129,00	-	$ -	-	$ -	59,00	$ 2.993.129,0
1,02	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	28,00	$ 30.535,00	$ 854.980,00	-	$ -	-	$ -	28,00	$ 854.980,0
1,03	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	M3	10,00	$ 620.604,00	$ 6.206.040,00	-	$ -	-	$ -	10,00	$ 6.206.040,0
1,04	CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F)	M3	0,50	$ 432.387,00	$ 216.193,50	-	$ -	-	$ -	0,50	$ 216.193,5
1,05	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	579,00	$ 7.845,00	$ 4.542.255,00	-	$ -	-	$ -	579,00	$ 4.542.255,0
1,06	TUBERIA DE PLASTICO (POLICLORURO) NORMA NTC 2070 DE 900 MM DE DIAMETRO	ML	7,00	$ 1.567.627,00	$ 10.973.389,00	-	$ -	-	$ -	7,00	$ 10.973.389,0
2	CONSTRUCCION PLACA HUELLA EN CONCRETO				$ 411.629.139,00		$ 186.741.198,00	0,00	$ 186.741.196,74		$ 224.887.942,26
2,01	AFIRMADO	M3	340,00	$ 155.668,00	$ 52.927.120,00	322,89	$ 50.263.641,0	322,89	$ 50.263.640,5	17,11	$ 2.663.479,5
2,02	SELLO ASFALTICO PARA JUNTAS	M	3.976,00	$ 3.102,00	$ 12.333.552,00	-	$ -	-	$ -	3.976,00	$ 12.333.552,0
2,03	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	128,00	$ 50.731,00	$ 6.493.568,00	128,00	$ 6.493.568,0	128,00	$ 6.493.568,0	-	$ -
2,04	RELLENO PARA ESTRUCTURA CON SUELO	M3	68,00	$ 30.535,00	$ 2.076.380,00	-	$ -	-	$ -	68,00	$ 2.076.380,0
2,05	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	M3	266,00	$ 620.604,00	$ 165.080.664,00	112,38	$ 69.743.478,0	112,38	$ 69.743.477,5	153,62	$ 95.337.186,5
2,06	CONCRETO CICLOPEO (CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F) 60% CONCRETO - 40% AGREGADO CICLOPEO)	M3	115,00	$ 369.895,00	$ 42.537.925,00	48,01	$ 17.758.659,0	48,01	$ 17.758.659,0	66,99	$ 24.779.266,1
2,07	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	16.594,00	$ 7.845,00	$ 130.179.930,00	5.415,15	$ 42.481.852,0	5.415,15	$ 42.481.851,8	11.178,85	$ 87.698.078,3
3	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD				$ 2.967.964,00		$ 1.483.982,00		$ 1.483.982,00		$ 1.483.982,00
3,01	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	GBL	1,00	$ 2.967.964,00	$ 2.967.964,00	0,50	$ 1.483.982,0	0,50	$ 1.483.982,0	0,50	$ 1.483.982,0
4	OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O				$ 8.818.940,05		$ -		$ -		$ -
4,01	OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	%		2%	$ 8.818.940,05		$ -		$ -		$ -
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS				$ 449.202.030		$ 188.225.180		$ 188.225.179		$ 252.157.911
	IVA ELEMENTOS BIOSEGURIDAD			19%	563.913,2		281.956,6		281.956,6		281.956,6
	TOTAL			$	449.765.942,71	$	188.507.136,58	$	188.507.135,32	$	252.439.867,34

VALOR ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01	188.507.136,58

BALANCE PRESUPUESTAL - FORMA DE PAGO SEGÚN CONTRATO DE OBRA

CONDICIONES ORIGINALES - "CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº MRLP005DE2022 "						PRESENTA ACTA No. 01 JUNIO 22 DEL 2023		ACUMULADO TOTAL		SALDO POR EJECUTAR	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UN**	**CANT.**	**Vr. UNIT.**	**Vr. TOTAL**	**CANT.**	**Vr TOTAL**	**CANT.**	**Vr TOTAL**	**CANT.**	**Vr TOTAL**

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE ACTA	% ACTA	VALOR DEL ACTA	% A COBRAR	% FACTURADO	VALOR A PAGAR EN ESTA ACTA	VALOR ACUMULADO PAGADO	VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA EN PROXIMAS ACTAS
1	**ACTA PARCIAL No. 1**	**22 DE JUNIO 2023**	**41,91%**	**$ 188.507.136,58**					
	SOLICITUD DE PAGO No 1.	22 DE JUNIO 2023			42%	42%	188.507.137		
							-		
	TOTAL A COBRAR	**22 DE JUNIO 2023**					**$ 188.507.137**		
	VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA EN PROXIMAS ACTAS								**$ 261.258.806**

PARA CONSTANCIA SE FIRMA A LOS **22** DIAS DEL MES **JUNIO** DEL AÑO **2.023**

Firma:	Firma:	Firma:
NATALY BUCHELI VITERI	**Arq. SUSANA MILLAN**	**ING GIOVANNI VEGA SALCEDO**
Representante Legal	Secretaria de Infraestrutura Municipal	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
GRUPO M2 SAS	SUPERVISORA - ALCALDIA MUNICIPAL DE ROLDANILLO	CONSORCIO INTERV VIAS RURALES 2022
Firma:	Firma:	
ING. LINA MARCELA VALLEJO RAMIREZ	**Dr. JORGE MARIO ESCARRIA**	
Directora de Obra	ALCALDE MUNICIPAL - ROLDANILLO	
GRUPO M2 SAS	Contratante	