Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**ACTA DE REUNIÓN**	**Código:** DE-FT-21 **Versión:** 02 **Página: 1 de 2** **Vigente desde:** 27/09/2021

Lugar:	Oficina reducción Riesgo - IDIGER		**Fecha:**	02	05	2023
Hora Inicio:	08:30 am	**Hora Final:**	09:15 am			

Objetivo

Reunión seguimiento. Revisión de trabajo

Orden del día

- Definición día y hora reuniones seguimiento-
- Plan de trabajo
- Modificación al plan de pagos
- Exploración geotécnica – permisos acueducto – gestión social
- Director consultoría

Desarrollo de la Reunión:

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento		
Entrega cronograma y trabajo	Consultoría / Interventoría	03	05	23
Avances x viernes – dirección IDIGER	Interventoría	04	05	23
Plan de levantamiento Topo batimetría	Consultor	03	05	23
Formatos topografía – IDIGER	Supervisión	02	05	23

Participantes (Requiere firma de las personas que participaron en la reunión)

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.

Se menciona por parte de consultoría que se entrega hoy/mañana 2 0 3 de mayo los ajustes al cronograma, y el mismo será revisado por las partes en las oficinas de JAM ingeniería con un profesional de la consultoría para facilitar los ajustes pertinentes.

- Se da la precisión por parte de interventoría, sobre uno de los ajustes solicitados respecto el producto cartografía base y MDT integrado.
- Los jurídicos están de acuerdo en no cambiar la estructura de pagos, no generar nuevos ítems, mantener los ítems y dividir el ítem de pago No. 6 (producto 6). Se debe mejorar la justificación, no se debe justificar con el proyecto "reverdecer" debe concentrarse en el trabajo de campo y los tiempos dilatados que afectan flujo de caja.
- Se manifiesta por parte de supervisión la necesidad de un plan de exploración preliminar para el tramite de permisos ante el acueducto. La interventoría manifiesta la necesidad del trabajo social por el trabajo de campo.
- El cambio de director de consultoría, debe realizarse por un profesional con una experiencia igual o mayor al inicialmente propuesto. La experiencia general es menor al propuesto de cambio.
- El consultor manifiesta que se mantiene como director el Ing. José Manuel Morales.
- Se requiere para iniciar los levantamientos topográficos y batimétricos, la información preliminar como el certificado de calibración de equipos y demás, que a la fecha no se ha recibido por parte de interventoría.
- Se define como día y hora de la reunión de seguimiento, los martes a las 2:00 pm

Respecto al plan de trabajo:

- Se manifiesta por parte de la interventoría unas no conformidades en las metodologías presentadas.
- Para facilitar el desarrollo normal de las actividades y ejecución contractual, se toma la medida de revisar sobre el cronograma, el cual tiene unos ajustes solicitados para su aprobación e ir trabajando en las metodologías conforme la precisión de la problemática y desarrollo contractual
- La consultoría esta atendiendo las observaciones del cronograma y de ir ajustando las metodologías en su desarrollo o ejecución contractual.

  Ir presentando las metodologías en función de componente a desarrollar, como una actividad precedente al componente a ejecutar.

- Trabajo de campo – topografía y exploración geotécnica
  - Se presenta una propuesta para adelantar la topo batimetría.
- Se solicita por parte de interventoría primero revisar plan de trabajo y luego las actividades relacionadas por la consultoría.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.