DESAJTUO23-3281

Tunja, 17 de julio de 2023

Doctora
YENNY PAOLA ROMERO GUTIERREZ
Coordinadora
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja
CARRERA 9 N. 20-62 PALACIO DE JUSTICIA
Tunja.

Asunto: *"Solicitud prorroga en tiempo contrato 019 de 2023"*

Cordial saludo,

De manera respetuosa me permito solicitar prorroga de 15 días en tiempo, al contrato 019 de 2023 cuyo objeto es: Contratar en nombre de la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo Municipal de Labranzagrande, ubicada en la Carrera 8 No. 8-41 en la ciudad de Labranzagrande.

Teniendo en cuenta la solicitud realizada por el contratista mediante oficio de fecha de 17 de julio de 2023, y las actividades en las redes eléctricas que fueron intervenidas por parte del personal de mantenimiento de la entidad, lo que genero retrasos en el libre desarrollo de la obra, se requiere adicionar 15 días al contrato, con el fin de culminar las actividades contratadas y recibir la obra a satisfacción

Cordialmente

DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
Profesional Universitario – Ingeniero Civil