Interventoria recibe hoy 12 de diciembre de 2022 memoria USB. donde el contratista refiere se encuentran : pieacta y memorias de cálculo junto con pago de seguridad social. La interventoría revisará lo allegado para los fines pertinentes.

Carolina Bello.

16 DIC/2022. HORA 11:40 AM.

SE REALIZA VISITA DE OBRA PARQUE COLEGIO DEPARTAMENTAL.

- SE REALIZA ENTREVISTA CON LA SISO MAYRA CAICEDO QUIEN INFORMA QUE SU INGRESO AL CONTRATO FUE EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022.
- EN RELACIÓN CON ESTO SE SOLICITA SE ALLEGUE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN AL CORREO ELECTRONICO ASIGNADO POR LA INTERVENTORIA.
  1. PLAN DE SSST EN EL CUAL SE EVIDENCIE LA SINGULARIDAD DE CADA UNO DE LOS FRENTES DE OBRA (PARQUES)
  2. LOS HALLAZGOS IDENTIFICADOS EN A TRAVES DEL PANORAMA DE RIESGOS
  3. SE ESTABLEZCAN TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL SISO
  4. LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN DEBEN CONTENER CON FECHAS, HORA, ACTIVIDAD Y FIRMAS DE LOS ASISTENTES
  5. LOS PLANES DE CAPACITACIÓN Y CRONOGRAMAS DEBEN PUBLICADOS
  6. LAS CARPETAS DE LOS EMPLEADOS CON LA DOCUMENTACIÓN ESTABLECIDOS
  7. DEBE REPOSAR EN LA OFICINA POR LO MENOS UN FORMULARIO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

ESTOS REQUERIMIENTOS DEBEN ESTAR DISPONIBLES PARA EL DIA MARTES 20 DE DICIEMBRE DE 2022.

ES IMPORTANTE ACLARAR QUE SE ESTABLECE ESTA FECHA TENIENDO EN CUENTA QUE HA SIDO UN REQUERIMIENTO DE LA INTERVENTORIA DESDE EL Mes DE OCTUBRE DE 2022.

TS MG SSST.

Mayra Conrado.
Insp. SST Contratista.

19 Dic/2022.

se realiza visita en parque cdegio departamental, parque lleras, parque casc de la coltura y se evidencia trabajadores en avance de obra, en parque departamental ya se encuentra instalado parque infantil a madera, jardin exterior sin pasto, instalacion de juego infantil resaltado ref: SF002 y ref: AT1001A
Por parte del contratista (ing dairo) se hizo recolli do y nos intetamos comunicar con interventoria para revisar las correcciones que pide la interventoria en cantidades y especificaciones tales como: peso, área, volumenes y pero a cada item pero no conseguimos respuesta alguna ni a llamada, ni mensaje, ya que se solicito una reunión para llegar a un acuerdo de ambas partes para las pautas y cantidades, ya que hasta la fecha no se ha logrado Conciliar cantidades y no se ha logrado abrir el archivo enviado por interventoria para ver las observaciones y atender estas.

19. dic. 2022

La Interventoria manifiesta que las observaciones presentadas en comites anteriores no se han ejecutado en su totalidad, por lo tanto ningún miembro de Interventoria recibió comunicación Telefonica por parte del Ing. Jairo Socarras, estando el grupo de Interventoria en un comité citado por la administración de obras publicas, en cabeza del Secretario de obras publicas. Por lo tanto desconocemos la afirmación realizada por el contratista. (1)

La coordinación tal y como se acordó, se está realizando con la Ing. Residente administrativa, dejando constancia de las observaciones realizadas al acta parcial. (2) (3)

Por otro lado, el dia domingo 18 de diciembre de 2022, el correo identificado "Pablo Tenjo", solicitó acceso a una hoja de cálculo, a lo cual la interventoria de manera inmediata, en cabeza del Ing. Fernando Lozano dio acceso segun solicitud del mismo, a las 8:47 am. (4)

En este momento, siendo las 3:00 pm, la interventoria y la residente administrativa, se encuentran realizando las actividades previamente establecidas por el Ing. Fernando Lozano y el Ing. Jairo Socarras, (5)

Carolina Bello. VoBo

La interventoria invita al contratista al cumplimiento de sus obligaciones contractuales desde el punto de vista Tecnico, administrativo y juridico y/o otra que aplique. (6)

Carolina Bello. VoBo

La interventoria esperó al contratista para resolver cualquier inquietud con respecto a la ejecución del contrato en horas de la tarde pero no se encontró. (7)

Carolina Bello. VoBo

Diciembre 20/2022 10:15 am. (8)

Se adelantan visitas de obra.

- Para hoy 20 de diciembre se habían solicitado una serie de requerimientos; los cuales quedaron registrados en visita del día 16 del presente mes y no se evidencian.

① Parque Colegio Departamental
Se evidencia ropa de los trabajadores colgada en los arboles, para ello está el campamento.
lo anterior evidencia falta de capacitación y supervisión.

② Parque de la Cosa de la cultura
- no se encuentra personal trabajando

③ Parque monumento Llanas
- Los trabajadores no utilizan los EPP. dicen no tener.

④ Parque Chibacos.
- se continua sin sendero Peatonal
- no hay señalización
- no hay campamento

√ Parque Cañaveral
- no hay campamento
- no existe señalización
- no hay sendero peatonal

⑥ Parque La Balsa
- no hay campamento
- no existe señalización
- no hay sendero Peatonal
- no hay punto de hidratación.

⑦ Parque 20 de julio
- no hay señalización
- no hay sendero Peatonal
- no existe punto de hidratación.

⑧
Con las evidencias recogidas el día de hoy se puede determinar que no se está cumpliendo con el SGSST.
Importante dejar claro que desde que se

dio inicio a las obras, se viene solicitando el cumplimiento de la normatividad. Ahora bien, se han dado bastantes plazos y han sido incumplidos.
De igual forma y como quedó evidenciado en visita del día 16 de diciembre, se encontro a la Sita Mayra Caicedo, quien en su momento manifestó ser SISO - pero ella no es la persona a quien se le aprobó su hoja de vida para el proceso de SGSST., no cuenta con la licencia para ejercer. expedida por el Ministerio de Salud y Seguridad.
Hay que aclarar que los tecnologos no pueden asumir la responsabilidad, ya que segun (el) la Resolucion 754 de marzo 31 de 2021. del ministerio de trabajo y Seg. Social CAPITULO II - ART. 7º establece procedimientos y alcances.

MG TS TS
20-Dic-2022

Se solicita cumplimiento de las observaciones dadas y anotadas en los diferentes contratos, no se encuentra personal administrativo de obra Director, Residente, ni ninguno. Solo se encuentra personal de trabajadores. Se esta instalando en parque departamental mobiliario, se recomienda el manejo de RCD, el cual sea instruido su retiro

VoBo

20-Dic-2022

Por parte de la Dirección de la Interventoría se solicita el cumplimiento de las obligaciones contractuales como son informes #1, 2, 3 mensuales, SGSST, Ambiental y observaciones técnicas y cualquier otra contemplado en el contrato.

VoBo

20/12/22 Parque Carrera 7:

Se encuentran actividades sin concluir tales como mantenimiento de parque de juegos. nivelación de tarima en área de pasamanos. columpios. - Nivelación en bordes perimetrales de losas en circunferencia. - Área de tarima de parque de juegos.

Se recomienda dar la continuidad a las actividades que se encuentran sin concluir.

Se recomienda instalación de Césped y acabados de losas.

Se evidencia, que no se encontro personal en obras tanto como Carrera 7 - parque 20 de Julio - Cascada, la altura.

20/12/22 Casa Club Cultura.

Se evidencia la falta acabado y confinamiento en las áreas de losas, se observa las áreas de acopio de materiales se encuentra sin recuperar se evidencia falta de limpieza - las áreas verdes escasamente se encuentran terminadas. - No se encuentra personal en obra.

20/12/22 Departamental

Se realizo recorrido de las áreas intervenidas, se evidencia los acopios de desde (reserva) material removido y sobrantes de escombros en diferentes puntos de la obra.

20/12/22 Se muestra en el recorrido la falta de personal en obras — actividades encontradas tanto de limpieza nivelacion de terreno.

Recomendación —

Se recomienda realizar actividades para dar finalizacion de las mencionadas antes anteriormente — Realizar trabajos de correccion de losas de ellas — losa de juegos — Realizar el retiro de material sobrante tales como escombros, tierra, resebo, sobrantes de adoquin y losetas.

20/12/22 Pl Monumento Heroes

Se evidencia en la instalacion de adoquines la falta de Confinamiento entre los anteriores, las juntas de los adoquines no presenta la union minima entre ellos

Se realizo la Correccion al personal encontrado en obra para su respectiva ejecucion

Recomendaciones:

Se recomienda realizar el retiro de material sobrante de obra — Resebos, tierras — Sobrantes de material en obra.

Interventoria

21/12/22 Parque La Salsa

Se realiza Visita y se evidencia el faltante de ~~por~~ actividades anteriormente Solicitadas en anteriores visitas en las Cuales Se realizaron observaciones, tales Como faltantes de pintura en losas, mantenimiento de parque de juegos, recuperacion de las zonas verdes, entre otras mencionadas con anterioridad a la fecha Se evidencia la ausencia de personal y la nula Continuidad de las actividades requeridas para la finalizacion y entrega del parque

21/12/
21/12

a la fecha se an realizado constantes visitas con el fin de localizar al residente, contratista de obra en algunas de los puntos de ejecucion de obra. y se no haido posible.

Interventoria

21/12/22 Parque 20 de julio.
durante la revision se evidencia que las actividades faltantes y las que se solicito reparar se encuentran en el mismo estado de visitas realizadas
- las reparaciones a los como.
nivelacion del terreno.
- mantenimiento de parque de juegos
- Cambio de Sillas
- limpieza de mesas de ping pong y su respectivo arreglo no se a llevado a cabo.
- Recuperacion de las Zonas verdes
- Cuidado y de las zonas intervenidas

Recomendaciones
- Continuidad en las actividades solicitadas
- Personal en obra.
- Pintura de losas.
- instalación de Sillas nuevas.
- instalación de luminarios
- reparación de Zonas verdes intervenidas.

Interventoria

21/12/22 Monumento
se realiza la reparacion, Incorrecto ejecucion de las actividas planteadas tales como instalacion del adoquin. → esto presenta juntas mayores a la correspondiente. en reiteradas visitas se a realizado las observaciones tanto verbales como escritas de las anteriores

Recomendaciones

- Reparacion y correcta instalacion de los adoquines
- realizar pintas de confinamiento tanto en perimetro del monumento como de maleras pozos de aguas y lugares requeridos.




intervention

21/12/22 Parque departamental

Se evidencia la ausencia de personal causando la falta de terminacion de actividades de fecha se evuentan elementos del mobiliario sin instalar, actividades ya expuestas sin concluir se evidencio hora: 11:44 llegada de dos personajes y un vehiculo de carga (volqueta) para iniciar retiro RCD de la obra.

Recomendaciones

- dar continuidad a actividades inconclusas
- instalacion del mobiliario.
- nivelacion de bordes intervenidos
- instalacion de Cesped
- reparacion de losas
- pintura de losas y mobiliario instalado



intervention

21/12/22 Carrera 17.

Se realizo Visita de obra. No se encuentra personal las actividades se encuentran sin terminar las areas anteriormente solicitas para reparar y darles finalizacion se encuentran inconclusas — a la fecha. 21/12/2022 las recomendaciones realizadas no se an realizado - las areas del parque nose han intervenido a la fecha. hoy. Sin recibir respuesta alguna por parte del contratista.

21/12/22 Chilacos

- No se evidencia ningun tipo de actividad con respecto a las visitas y recomendaciones anteriores.
- No se evidencia presencia presencia de personal en obra.
- Se solicita la presencia del residente de obra puesto que en ninguno de las fechas se logro encontrar respuesta de los anteriores zonas.

Interventoria

VoBo

Enterada

Nicc

Se realiza visita por el arquitecto Jairo Gutierrez Pastos quien apoya en las acciones realizadas en los diferentes parques visitados las cuales apoya las buenas practicas realizadas que deben tener en cada una de las actividades dentro de los parques teniendo como referente la falta de continuidad de cada uno de los espacios.

Jairo Gutierrez
Arq U.

Se Cierra bitacora del dia de hoy 21/12/22 a la hora 4:45 pm - Se solicita presencia de residente de obra el cual a la hora de Cierre no se evidencia presencia, de cual queda de constancia de la visita de cada uno de los parques la cual se

realizo en Compañía del Arquitecto urbanista y el ingeniero de interventoría dejando constancia de los notorios incumplimientos de los requerimientos realizados en días pasados y hasta la presente fecha. 4:45 pm del día 21 de diciembre de 2022

Interventoría

VoBo

Interventor.

21-12-2022

23-Dic-2022

Pendiente observaciones dadas se solicita celeridad en el cumplimiento de las obligaciones contractuales se cierra bitácora hora: 4:45 p.m.

VoBo

Interventoría.

26-12-2022

26-12-2022

27-12-2022

27-12-2022

28-12-2022 limpieza de porque recojido de escombros.

29-12-2022. apoyo de plomero de Pupa para limpieza de juego de aparatos.

30-12-2022 tramitacion de cerradura en

secretaria de obras, continua limpieza de bancas. y mesas de ping pong.

Enero 2/2023. nuevas colocacion de platos para juegos. en los parques

Enero 3/2023 — Continua la reparacion y empotraje de sillas y bancas, mesas de ping pong y juegos de ajedrez

Enero 4/2023 - se envio a la interventoria el dia de ayer la segunda acta de aclaratoria para su revision y confrontacion de cantidades ejecutadas, se continua pintando los juegos. en el parque deportivo y cara de cultivo.

Se reitera las detalles y lo observaciones realizados por supervision e Interventoria en la calidad de obra realizada. Se solicita el cumplimiento total de las obligaciones pactadas.

V.o B.o

Interventoria.

Enero 5/2023 — instalacion de lamparas - Chilacos Cra 7, Departamental - ~~Instal~~ Reinstalacion en parque 20 de julio — se sigue pintando las mesas y dotaciones, ademas de pintura en las placas de piso