ACTA DE COMITÉ TECNICO No.07

CONVENIO □ CONTRATO x		**Fecha de Comité:**	**26-07-2023**
Objeto: "CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR RURAL EN LA VEREDA ALTO AFAN DEL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"			
Contratista de Obra	**MOJICA CONSTRUCTORES SAS. RL. WILLIAM RICARDO MOJICA ROMO**		
	Según Contrato No.1809-2022 de fecha: 30/12/2022		
Interventoría	**UNION TEMPORAL INTERVIAS 2022** **NIT No. 901664938-0** **R.L: PABLO EMILIO LOSADA TRUJILLO**		
	Contrato de Interventoría No.1782 de fecha: 29/12/2022		
Lugar de Comité:	**Secretaria de Infraestructura Departamental**	**Hora: 4:00Pm**	
Convocado Por:	**UNION TEMPORAL INTERVIAS**		
Tema Principal:	**ACTA DE INICIO**		

Convocados	Dependencia/Entidad	Asistió
MAX FREDY RUIZ NAVARRO	SID	SI
JAIRO ANDRES MEDICIS	SID	SI
WILLIAM RICARDO MOJICA ROMO	**MOJICA CONSTRUCTORES SAS.**	SI
PABLO EMILIO LOSADA TRUJILLO	INTERVIAS 2022	SI

Desarrollo

1. Teniendo en cuenta que hasta la fecha aún se están realizando actividades de balance de mayores y menores cantidades las cuales no permiten continuar la ejecución del contrato dado que corresponden a las últimas actividades, no existiendo así más ítems por ejecutar, se ve la necesidad de realizar una suspension numero 02 al contrato de obra e interventoría, por lo que se estudia en este comité la posibilidad de realizar una suspensión número 02 a los contratos motivo del presente comité.

El contratista de obra manifiesta que:

- *Que el día 30 de junio de 2023, durante la ejecución del contrato y una vez iniciadas las actividades contractuales correspondientes, la comunidad beneficiaria del proyecto se presentó al lugar de las obras para exigir se realizare una reunión con todos los actores del contrato, Supervisión, interventoría, contratista y comunidad, a fin de que se les aclarasen algunos puntos que conciernen al contrato, fue así como dichas manifestaciones impiden continuar las actividades programadas para la obra; manifestando, además, que hasta tanto no se esclarecieran dichas cuestiones técnicas se deja de presente la imposibilidad de continuar la ejecución normal de las obras, y que de igual manera, se podría encontrar comprometida la entrega a la comunidad.*

- *Dada la situación anterior en compañía de la interventoría, supervisión y comunidad se acordó realizar una verificación de cantidades de obra en campo. Las cuáles serán tenidas en cuenta por la interventoría al momento de cuantificar las cantidades a reconocer al contratista de obra. Así las cosas, se ve la necesidad de un tiempo de 8 días calendario para terminar de cuantificar el balance y sea revisado y aprobado por interventoría. Permitiendo así continuar con las actividades contractuales.*

PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CODIGO: FT-SID-008
	ACTA DE COMITÉ TECNICO	VERSION: 02
		FECHA: 28/03/2017

ACTA DE COMITÉ TECNICO No.07


La interventoría manifiesta que la situación descrita es verídica y considera viable suspender el contrato de obra e interventoría por 8 días calendario para realizar el balance detallado de mayores y menores cantidades que permitirá continuar con las actividades contractuales.

Por parte de la supervisión del contrato se pone de presente que la situación compromete la eficiente ejecución del contrato, y puede llegar a comprometer el recibo a satisfacción de la obra por parte de la comunidad, por lo cual se hace necesario subsanar y atender las exigencias realizadas por la comunidad para poder culminar correctamente con el objeto contractual.

CONCLUSIÓN PRINCIPAL/COMPROMISOS

Por parte de la secretaria de infraestructura se solicita allegar la documentación necesaria para llevar a cabo la suscripción de la suspensión Nro. 02 para los contratos de obra e interventoría.

El contratista de Obra WILLIAM RICARDO MOJICA ROMO, bajo el contrato de obra **No. 1809 de fecha 30/12/2022** y el contratista Interventor bajo el contrato de interventoría **No. 1782 de fecha 29/12/2022** manifiestan que el día de hoy radicaran las solicitudes de suspension.

MAX FREDY RUIZ NAVARRO Secretario de Infraestructura Departamental.	 firma
Juliana chamorro Profesional Apoyo Jurídico SID	 firma
JAIRO ANDRES MEDICIS Profesional de Apoyo	 firma
WILLIAM RICARDO MOJICA ROMO R/L MOJICA CONSTRUCTORES SAS Contratista/Beneficiario Apoyo	 firma

ACTA DE COMITÉ TECNICO No.07

PABLO EMILIO LOSADA TRUJILLO R/L UNION TEMPORAL INTERVIAS 2022 Interventor/Por la interventoría de apoyo	 firma