ACTA DE COMITÉ

ACTA N°	**4**		
OBJETO	Reparación y adecuación de las fachadas del Edificio de la Dirección Seccional de administración judicial de Manizales y la torre de juzgados penales.		
NRO. CONTRATO	CE-22-2023		
FECHA	Jueves, 06 de julio de 2023		
HORA DE INICIO	8:35 a. m.	**HORA DE FINALIZACIÓN**	9:40 a. m.
LUGAR	Piso 7 Edificio de la Dirección Seccional de administración judicial de Manizales		

I. PARTICIPANTES	**CARGO**
Roney Yally Bartolo Florez	Arquitecto Supervisor del Contrato
Diana Carolina Matinez Buitrago	Profesional de apoyo especializado SST y bienestar
Luis Evelio García	Director de Interventoría
Jesus Maria Ramirez	Ingeniero Residente Contratista
José Daniel Carvajal	Contratista
Juliana Guevara	Profesional SST Contratista
Nara Daniela Carvajal	Ingeniera Contratista

II. OBJETO

Compartir avances en materia de seguridad y salud en el trabajo, gestión ambiental, avance de obra y planeación actividades de la semana

III. ORDEN DEL DÍA

1. Informe técnico y planeación de actividades
2. Aspectos de seguridad y salud en el trabajo
3. Aspectos ambientales

IV. DESARROLLO DEL COMITÉ

1. Informe técnico y planeación de actividades

Se inicia el comité con un recorrido en obra, encontrando que todas las actividades se están ejecutando correctamente.
Se realiza un estudio del cronograma de parte de la interventoría encontrando que la fecha para finalizar el contrato está prevista el 15 de septiembre, esto por el atraso de 15 días en gestión administrativa y de SST. Se informa acerca de las actividades realizadas durante la semana que en su mayoría fueron reposición de revoques e instalación de ventanería. Se informa que el atraso disminuyó de un -2,03% a 1,03%.
Se instalan los tres anclajes que faltaban en el balcón de la torre de juzgados.
Se informa que las perforaciones de prueba para la instalación de los anclajes, quedarán resanados y debidamente pintados.
La imprimación de la fachada se hace con la primera mano de pintura, esta se realizará con acronal de 50 solidos.
Se da el aval para iniciar con una actividad que según en cronograma se ejecutaría en la semana 8 "Corrección e impermeabilización de cortagotera superior de ventanas. Incluye demolición o retiro de área afectada, regata con pulidora e instalación de ángulo en aluminio natural de 3/4" x 1 1/2" sobre perfil horizontal de ventana, anclado y recubierto en graniplast.". Se espera iniciar con esta actividad e instalar la cortagotera de muestra en el transcurso de la semana 5 (10 de julio a 15 de julio) y semana 6 (17 de julio a 21 de julio).
Se da claridad que el canal de comunicación es contratista - interventoría, tanto para recomendaciones como para aprobación o desaprobación de actividades.
Se envía informe de avance diario al correo del supervisor del contrato.

2. Aspectos de seguridad y salud en el trabajo

Se informa que se hizo el cerramiento del área de trabajo con polisombra en el edificio de la Dirección Seccional de administración judicial, esto con el fin de evitar el paso de personas y la caída de material fuera del área de trabajo.
Se informa acerca de la instalación de letreros de seguridad.
Se recomienda poner letrero de "prohibido parquear en la zona" para evitar que los carros resulten afectados por los materiales aplicados en las fachadas.
No se presentan incidentes ni accidentes.
Se informa acerca del personal en obra en éstas fechas: Un ingeniero residente, una auxiliar de ingeniero residente, un profesional de seguirdad, un auxiliar de seguirdad, tres oficiales de obra y tres ayudantes de obra.
La interventoría informa que las recomendaciones enviadas al correo electrónico del contratista el 04 de julio de 2023, fueron acatadas.

3. Aspectos ambientales

Se hace la recomendación acerca de solicitar el certificado de disposición final para el reciclaje del aluminio.
Se informa acerca de la documentación exigida para la realización de la disposición final del RCD.
Se continúa con la socialización de las fichas de seguridad de los productos químicos que se van necesitando en la ejecución del contrato.

V. COMPROMISOS PACTADOS	
COMPROMISO	**RESPONSABLE**
Definir colores para empezar con la aplicación de pintura de fachada.	Supervisor del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presenta acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desesmpeñadas por cada uno de los mismos de acuerdo con el orden del día

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Roney Yally Bartolo Florez	Arquitecto Supervisor del Contrato	
Diana Carolina Matinez Buitrago	Profesional de apoyo especializado SST y bienestar	
Luis Evelio García	Director Interventoría	
Jesus Maria Ramirez	Ingeniero Residente Contratista	
José Daniel Carvajal	Contratista	
Juliana Guevara	Profesional SST Contratista	
Nara Daniela Carvajal	Ingeniera Contratista	