DATOS DEL CONTRATO				
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			
ACTA No.	001			
FECHA DEL ACTA	02/08/2023			
No. DE CONTRATO Y FECHA	N° 28 DE 02 DE MARZO DE 2023			
TIPO DE CONTRATO	OBRA			
CONTRANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA			
OBJETO	Adecuación de andenes, escaleras y pasamanos del municipio de Bucaramanga - Santander grupo II			
CONTRATISTA	NOMBRE	CONSORCIO ADECUACIONES SANTANDER		
	C.C/ NIT	901.677.404-6		
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	JAIME JOSE BARRIOS REDONDO		
	C.C	73.006.077		
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	IVÁN JOSÉ VARGAS CÁRDENAS		
	CARGO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
	C.C	91.278.629		
INTERVENTORIA	NOMBRE	JESAK SAS		
	C.C	901.320.986-8		
VALOR DEL CONTRATO	$1.933.580.689	APORTE MUNICIPIO		
VALOR ADICIONADO	$467.586.244	APORTE MUNICIPIO		
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (30%)	$ 580.074.206,70			
CDP	NÚMERO: 2771			
	FECHA: 22/02/2023			
CDP ADICIONAL	NÚMERO: 5948			
	FECHA: 14/07/2023			
RP	NÚMERO: 3155			
	FECHA: 07/03/2023			
RP ADICIONAL	NÚMERO: 8886			
	FECHA: 25/07/2023			
PLAZO DEL CONTRATO	Fecha de Inicio	16/03/2023		
	Fecha de Finalización:	15/07/2023		
	Nueva fecha de terminación:	25/11/2023		
	Duración:	8 MESES		

Powered by CamScanner

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO:

Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
SEGUROS DEL ESTADO SA	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	15-44-101276982-0	02/03/2023	02/11/2023	580.074.206,70
SEGUROS DEL ESTADO SA	PAGO DESALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15-44-101276982-0	02/03/2023	02/11/2023	193.358.068,90
SEGUROS DEL ESTADO SA	PREDIOS LABORALES Y OPERACIONES	15-40-101085632-0	02/03/2023	02/03/2024	348.000.000,00
SEGUROS DEL ESTADO SA	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	21-44-101276982-0	02/03/2023	02/11/2023	387.716.137,80
SEGUROS DEL ESTADO SA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	21-44-101276982-0	02/07/2023	02/07/2028	387.716.137,80
SEGUROS DEL ESTADO SA	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	15-40-101085632-0	02/03/2023	02/03/2024	348.000.000,00
SEGUROS DEL ESTADO SA	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	15-40-101085632-0	02/03/2023	02/03/2024	348.000.000,00
SEGUROS DEL ESTADO SA	RESPONSABILIDAD C	15-40-101085632-0	02/03/2023	02/03/2024	348.000.000,00

FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS	**14 MARZO DE 2023**
DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO	
DÍAS A COBRAR (Contrato)	**NA**
PERIODO DE COBRO	**16/03/2023 A 30/06/2023**
VALOR A COBRAR	**$ 421.182.861,450**
ANTICIPO AMORTIZADO	**$ 126.354.858,435**

Powered by CamScanner

PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
MARZO	25/04/2023 09/06/2023	9450063217 9452156412	$ 167,900 $ 41,700
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	
EPS SURA (ANTES SUSALUD) NUEVA E.P.S. SALUD TOTAL SANITAS	COLFONDOS PROTECCIÓN PORVENIR	ARL SURA	

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
ABRIL	04/05/2023 09/06/2023 26/06/2023	9450596924 9451797177 9452333655	$ 4,165,000 $ 4,475,900 $ 461,100
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	
ASMET SALUD EPS SAS COOSALUD EPS COOSALUD MOVILIDAD CAJACOPI FAMISANAR NUEVA EPS NUEVA EPS MOVILIDAD SALUD TOTAL SANITAS	COLFONDOS COLPENSIONES PORVENIR PROTECCIÓN	ARL SURA	

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
MAYO	09/06/2023 26/06/2023	9452156005 9452333531	$ 15,438,700 $ 445,700
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	
ASMET SALUD EPS SAS COOSALUD MOVILIDAD CAJACOPI COOSALUD MOVILIDAD EPS SURA (ANTES SUSALUD) FAMISANAR NUEVA EPS NUEVA EPS MOVILIDAD SALUD TOTAL SANITAS	COLFONDOS COLPENSIONES PORVENIR PROTECCIÓN	ARL SURA	

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
JUNIO	19/07/2023	9453409484	$19,542,500
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	
ASMET SALUD EPS SAS COOSALUD MOVILIDAD CAJACOPI COOSALUD MOVILIDAD EPS SURA (ANTES SUSALUD) FAMISANAR NUEVA EPS NUEVA EPS MOVILIDAD SALUD TOTAL SANITAS	COLFONDOS COLPENSIONES PORVENIR PROTECCIÓN	ARL SURA	

Powered by CamScanner

CONSTANCIAS

1. En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron **JAIME JOSE BARRIOS REDONDO** quien comparece en calidad de REPRESENTANTE LEGAL DE CONSORCIO ADECUACIONES SANTANDER y **VLADIMIR POLO PAZ** quien comparece en calidad de REPRESENTANTE LEGAL DE "JESAK SAS", como Interventor, con el fin de entregar y recibir el informe de avance de ejecución del Contrato.

2. El CONTRATISTA acreditó el pago de la seguridad social integral efectuado mediante la PLANILLA relacionada.

3. El CONTRATISTA ha ejecutado las actividades estipuladas en el CONTRATO de acuerdo a las especificaciones técnicas y a satisfacción según informe de cumplimiento de obligaciones contractuales, las cuales fueron aprobadas por la INTERVENTORIA.

4. La INTERVENTORIA autoriza el PAGO de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

Valor ejecutado en la presente acta:	**$421.182.861,450**
Valor IVA:	
Menos amortización del anticipo (30%)	**$ 126.354.858,435**
Valor a Pagar	**$294.828.003,02**

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRES PESOS CON DOS CENTAVOS M/CTE.

FUENTE DE FINACIACIÓN:

5. Se adhiere y anula estampilla(s):

ESTAMPILLA	No.	VALOR
PRO HOSPITAL	2502300391090	$3.900

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga.

ING VLADIMIR POLO PAZ

INTERVENTOR

JAIME JOSE BARRIOS REDONDO

CONTRATISTA

Vo.Bo ING EDGAR BAYONA FLOREZ

SUPERVISOR

Powered by CamScanner

ANEXO Nº 1 DEL ACTA RECIBO PARCIAL Y/O RECIBO FINAL DE OBRA

ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA No. 28 DE 2023

ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº 1 PERIODO 16 DE MARZO AL 30 DE JUNIO

OBJETO: ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER -GRUPO II

FECHA: 02/08/2023

VALOR INICIAL (INCL_AJU):	$ 1.933.580.689,00	VALOR ADICIONAL:	$ 467.585.244,00	VALOR TOTAL:	$ 2.401.166.933,00	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%):	17,54%

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES		EJECUTADO ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		EJECUTADO PRESENTE ACTA Nº 1		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	COSTO TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL		
1,00	OBRAS PRELIMINARES												
1,1	Localización Y Replanteo manual	m2	3.670,78	$ 2.237	$ 8.209.772,89	8.157,80	$ 18.245.082,86	-	$ -	3082,45	$ 6.893.961,07	3082,45	$ 6.893.961,07
				SUB-TOTAL	$ 8.209.772,89	SUB-TOTAL	$ 18.245.082,86	SUB-TOTAL	$ -		$ 6.893.961,07		$ 6.893.961,07
2,00	DEMOLICIONES												
2,1	Demolicion de varias en concreto , incluye cargue , retiro y disposicion final	m3	1.164,27	$ 201.969	$ 235.146.959,91	1.202,64	$ 242.896.527,32	-	$ -	327,59	$ 66.163.168,85	327,59	$ 66.163.168,85
				SUB-TOTAL	$ 235.146.959,91	SUB-TOTAL	$ 242.896.527,32	SUB-TOTAL	$ -		$ 66.163.168,85		$ 66.163.168,85
3,00	EXCAVACIONES Y RELLENOS												
3,1	Excavacion manual en material comun y conglomerado, incluye cargue , retiro y disposicion final	m3	751,59	$ 73.019	$ 54.880.199,89	895,88	$ 65.416.082,54	-	$ -	285,38	$ 20.838.105,14	285,38	$ 20.838.105,14
3,2	Relleno compactado con material de sub-base granular	m3	1.038,90	$ 200.434	$ 208.230.467,04	1.042,25	$ 208.901.919,60	-	$ -	203,45	$ 40.778.215,92	203,45	$ 40.778.215,92
				SUB-TOTAL	$ 263.110.666,93	SUB-TOTAL	$ 274.318.002,14	SUB-TOTAL	$ -		$ 61.616.321,06		$ 61.616.321,06
4,00	ESPACIO PUBLICO												
4,1	Construcción de espacio público según MEPB incluye mortero losetas prefabricadas UC-L21; UC-L11; UC-L32 (incluye mortero de pega)	m2	1.240,88	$ 141.552	$ 175.649.169,85	5.610,03	$ 794.111.527,56	-	$ -	967,44	$ 136.943.163,62	967,44	$ 136.943.163,62
4,2	Suministro e instalación de sardinel prefabricado UC-S10	m	2.402,23	$ 86.777	$ 208.458.721,09	2.687,27	$ 233.193.685,63	-	$ -	591,87	$ 51.360.803,61	591,87	$ 51.360.803,61
4,3	Construccion de vados y/o rampas peatonales según MEPB	und	146,89	$ 384.453	$ 56.472.258,57	146,89	$ 56.472.258,57	-	$ -	12,00	$ 4.613.432,52	12,00	$ 4.613.432,52
4,4	Construccion de vados y/o rampas vehiculares según MEPB	und	116,81	$ 272.166	$ 31.791.766,53	93,90	$ 25.556.432,47	-	$ -	24,00	$ 6.531.995,52	24,00	$ 6.531.995,52
4,5	Franja de ajuste al predio	m	1.987,51	$ 14.749	$ 29.313.486,86	1.987,51	$ 29.313.486,86	-	$ -	460,38	$ 6.790.075,56	460,38	$ 6.790.075,56
4,6	Escalera y/o gradería sobre terreno en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera.	m3	113,16	$ 1.005.220	$ 113.750.664,65	14,05	$ 14.123.337,21	-	$ -	0,35	$ 351.826,91	0,35	$ 351.826,91
4,7	Piso adoquín peatonal rectangular 10 x 20 x 6 cm en concreto tipo UC-A30 sobre mortero y malla gallinero..	m2	1.986,12	$ 160.837	$ 319.440.927,02	2.010,84	$ 323.416.809,50	-	$ -	66,47	$ 10.690.813,45	66,47	$ 10.690.813,45
4,8	Rampa en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera	m3	295,35	$ 835.070	$ 246.637.951,08	89,41	$ 74.663.616,75	-	$ -	4,02	$ 3.356.981,76	4,02	$ 3.356.981,76
				SUB-TOTAL	$ 1.181.514.945,65	SUB-TOTAL	$ 1.550.851.154,55	SUB-TOTAL	$ -		$ 220.639.092,96		$ 220.639.092,96
5,00	OBRAS COMPLEMENTARIAS												
5,1	Realce cajas de servicios publicos	und	189,35	$ 140.030	$ 26.514.589,61	187,00	$ 26.185.520,24	-	$ -	43,00	$ 6.021.269,36	43,00	$ 6.021.269,36
5,2	Realce pozos EMPAS	und	46,53	$ 237.460	$ 11.049.026,83	52,95	$ 12.573.521,83	-	$ -	1,00	$ 237.460,28	1,00	$ 237.460,28
5,3	Traslado Señales de Tránsito	und	44,63	$ 133.056	$ 5.938.285,71	32,00	$ 4.257.789,44	-	$ -	2,00	$ 266.111,84	2,00	$ 266.111,84
				SUB-TOTAL	$ 43.501.902,15	SUB-TOTAL	$ 43.016.831,51	SUB-TOTAL	$ -		$ 6.524.841,48		$ 6.524.841,48
6,00	CARPINTERIA METALICA												
6,1	Baranda de protección Metálica 4 Tubos de 2" Horizontales y 1 tubo de 2" vertical cada 2m anclada al piso	m	138,90	$ 380.481	$ 52.848.772,01	62,95	$ 23.951.261,32	-	$ -	4,00	$ 1.521.922,88	4,00	$ 1.521.922,88
				SUB-TOTAL	$ 62.848.772,01	SUB-TOTAL	$ 23.951.261,32	SUB-TOTAL	$ -		$ 1.521.922,88		$ 1.521.922,88
7,00	ASEO Y LIMPIEZA												
7,1	Aseo y limpieza general	m2	4.831,68	$ 3.703	$ 17.891.711,04	8.180,45	$ 30.292.206,35	-	$ -	283,16	$ 1.048.541,48	283,16	$ 1.048.541,48
				SUB-TOTAL	$ 17.891.711,04	SUB-TOTAL	$ 30.292.206,35	SUB-TOTAL	$ -		$ 1.048.541,48		$ 1.048.541,48

Powered by CamScanner

	ANEXO Nº 1 DEL ACTA RECIBO PARCIAL Y/O RECIBO FINAL DE OBRA	Código: F-GDI-5000-238,37-038 Versión: 3.0 Fecha aprobación: Mayo-20-2019 Página 1 de 2

ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA No. 28 DE 2023

ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº 1 PERIODO 16 DE MARZO AL 30 DE JUNIO

OBJETO: ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER -GRUPO II

FECHA: 02/08/2023

8,00	PLAN DE MANEJO														
8,1	Plan de manejo ambiental	un	1,00	$ 10.196.666,67	$ 10.196.666,67	2,00	$ 20.393.333,34	-	$ -	0,678	$ 6.908.241,670	0,678	$ 6.908.241,67
8,2	Plan de manejo de transito	un	1,00	$ 60.612.231,25	$ 60.612.231,25	2,00	$ 121.224.462,50	-	$ -	0,823	$ 49.866.770,00	0,823	$ 49.866.770,00
				SUB-TOTAL	$ 70.808.897,92	SUB-TOTAL	$ 141.617.795,84	SUB-TOTAL	$ -		$ 56.775.011,67		$ 56.775.011,67
				SUBTOTAL COSTO INDIRECTO:	$ 1.357.270.745,29		$ 1.357.270.745,29		$ -		$ 305.204.972,07		$ 305.204.972,07
				ADMINSTRACION:	33% $ 447.899.345,95		$ 447.899.345,95				$ 100.717.640,78		$ 100.717.640,78
				IMPREVISTOS:	0% $ -		$ -				$ -		
				UTILIDAD:	5% $ 67.863.537,26		$ 67.863.537,26				$ 15.260.248,60		$ 15.260.248,60
				COSTOS INDIRECTOS (AIU) 38%	$ 515.762.883,21		$ 515.762.883,21				$ 115.977.889,39		$ 115.977.889,39
				VALOR COSTO TOTAL	$ 1.873.033.628,50		$ 1.873.033.628,50				$ 421.182.861,46		$ 421.182.861,46
				FONDO DE REAJUSTE DE PRECIOS	$ 60.547.057,60		$ 75.978.071,10						
				VALOR TOTAL:	$ 1.933.580.686,10		$ 2.401.166.933,00		$ -		$ 421.182.861,45		$ 421.182.861,45

SALDO POR EJECUTAR:	1.979.984.071,55

VALOR PRESENTE ACTA	$ 421.182.861,450
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO (30%)	$ 126.354.858,435
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA (DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO):	$ 294.828.003,02

NOTA:

1: El Interventor y Supervisor certifican que se revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados.

2. El recibo por parte de la Interventoria y/o Supervisor de las obras ejecutadas, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.

3. Hacen parte de la presente acta las memorias de calculo debidamente suscritas por el Contratista e Interventor.

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervinieron

VLADIMIR POLO PAZ
R.L JESAK SAS
INTERVENTOR

JAIME JOSE BARRIOS REDONDO
R.L CONSORCIO ADECAUCIONES SANTANDER
CONTRATISTA

ING. EDGAR BAYONA FLOREZ
SUPERVISOR

Powered by CamScanner