	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	**CÓDIGO:**	**DE-DEAJU-FR-027**
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	**VERSIÓN N°:**	**02**
		VIGENCIA:	**27/09/2022**

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: **CACOM-1 - OFICINA DE SEGURIDAD OPERACIONAL**

FECHA INFORME: Día: 03 Mes: 08. Año: 2023

CONTRATO N°. 055-00-D-CACOM-1-DESOP-2023

CONTRATISTA: **WILLSAR FIRE SAS**

VALOR DEL CONTRATO: **$60.000.000,00**

FORMA DE PAGO: Se efectuará un solo pago del 100% del valor del contrato con cargo al PAC del mes de octubre de 2023. Pago que en todo caso se hará contra la presentación de la factura correspondiente y previo cumplimiento de los requisitos de ley.

FECHA FIRMA: Día 27. Mes 06. Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO:
MANTENIMIENTO CORRECTIVO FASE 3 A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS DE BOMBEROS OSHKOSH T-3000, CHEVROLET KODIAK Y FORD 350 SÚPER DUTY DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1.

CONTRATO MODIFICATORIO No. XXX: (repetir esta información por cada modificatorio efectuado)

FECHA DE FIRMA: **NO APLICA**

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: **NO APLICA**

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 12-07-2023 hasta el 30-08-2023

Porcentaje Avance en tiempo: 43%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
WILLIAM GERMAN SARMIENTO GUZMAN	Ingeniero Mecánico	Ingeniero Mecánico
JOSE ROBERTO LOPEZ CASALLAS	Técnico Mecánico	Técnico mecánico automotriz y diesel

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X____ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____
_____
_____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____
_____
_____
_____
_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

_____
_____
_____
_____
_____
_____

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

Se realizo acta de inicio con fecha 12 de julio de 2023 firmada por la empresa WILLSAR FIRE SAS y supervisor titular del proceso contractual.

Se tramito formatos estudios de seguridad del personal contratista para autorización de ingreso a las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 1.
Se programo visita para el día 3 de agosto de 2023 con el fin de iniciar con los trabajos de mantenimiento autorizados en el proceso contractual.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

No aplica

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

A CONTINUACION SE RELACIONA LOS TRABAJOS PENDIENTES A REALIZAR POR PARTE DE LA EMPRESA WILLSAR FIRE SAS DE ACUERDO A LA TOTALIDAD DE LA BOLSA DE SERVICIOS Y TENIENDO EN CUENTA LOS REQUERIMIENTOS QUE SE DEBEN PRIORIZAR HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO:

Máquina de Bomberos OSHKOSH T-3000 Modelo 1996 REGISTRO FAC 8-6894



MANTENIMIENTO CORRECTIVO FASE 3

ÍTEM	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1. SISTEMA DE TRANSMISION DE POTENCIA			
1.1	Divisor de Potencia	Reparación total del divisor de potencia. (A todo costo, incluye los repuestos)	1
1.2	Cardan	Cambio, provisión e instalación crucetas árbol de transmisión diferencial delantero. (A todo costo) (los repuestos y/o accesorios deben ser nuevos.	1
1.3	Cardan	Cambio, provisión e instalación crucetas árbol de transmisión diferencial trasero. (A todo costo)	1
1.4	Cardan	Cambio, provisión e instalación crucetas árbol de transmisión diferencial bomba de agua. (A todo costo).	1

1.5	Cardan	Cambio, provisión e instalación crucetas árbol de transmisión diferencial bomba de espuma. (A todo costo).	1
1.6	Cardan	Cambio, provisión e instalación crucetas árbol de transmisión diferencial Divisor de Potencia. (A todo costo).	1
2. SISTEMA NEUMATICO			
2.1	Neumático	Mantenimiento General Sistema Neumático. (A todo costo).	1
3. SISTEMA EXTINCION DE INCENDIOS			
3.1	Contra incendio	Mantenimiento general bomba de agua. (A todo costo).	1
3.2	Contra incendio	Mantenimiento indicador de nivel de agua. (A todo costo).	1
3.3	Contra incendio	Mantenimiento general bomba de espuma. (A todo costo).	1
3.4	Contra incendio	Mantenimiento indicador de nivel de espuma. (A todo costo).	1
3.5	Contra incendio	Mantenimiento torreta de techo. (A todo costo).	1
3.6	Contra incendio	Mantenimiento torreta de bomper. (A todo costo).	1
3.7	Contra incendio	mantenimiento aspersores bajo camión. (A todo costo).	1
3.8	Contra incendio	Mantenimiento General sistema P.Q.S. (A todo costo).	1
3.9	Contra incendio	Recarga de botella de agente expulsor (nitrógeno) sistema P.Q.S. (A todo costo).	1
3.10	Contra incendio	Cambio, provisión e instalación válvulas de drenaje polos de descarga de 2' 1/2. (A todo costo).	1
3.11	Contra incendio	Cambio, provisión e instalación manómetro de presión de agua (A todo costo).	1

Máquina de Bomberos tipo Chevrolet Kodiak de placas PLS-032 y registro FAC 17-6886



MANTENIMIENTO CORRECTIVO FASE 3

ÍTEM	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1. SISTEMA EXTINCION DE INCENDIOS			
1.1	Contra incendio	Mantenimiento general bomba de agua. (A todo costo).	1
1.2	Contra incendio	Mantenimiento indicador de nivel de agua. (A todo costo).	1
1.3	Contra incendio	Mantenimiento indicador de nivel de espuma. (A todo costo).	1
1.4	Contra incendio	Mantenimiento torreta de techo. (A todo costo).	1
1.5	Contra incendio	Mantenimiento General sistema P.Q.S. (A todo costo).	1
1.6	Contra incendio	Cambio, provisión e instalación boquilla del carretel sistema de P.Q.S. (A todo costo).	1
1.7	Contra incendio	Recarga de botella de agente expulsor (nitrógeno) sistema P.Q.S. (A todo costo).	1
1.8	Contra incendio	Cambio, provisión e instalación válvula botella de agente expulsor (nitrógeno) sistema P.Q.S. (A todo costo).	1
1.9	Contra incendio	Mantenimiento carretel sistema de extinción de incendios. (A todo costo).	1
1.10	Contra incendio	Mantenimiento motor de arranque del motor independiente (A todo costo)	1

Máquina de Bomberos Tipo FORD SUPER DUTY Modelo 2010 CES-850 REGISTRO FAC 6-7117



MANTENIMIENTO CORRECTIVO FASE 3

ÍTEM	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1. SISTEMA EXTINCION DE INCENDIOS			
1.1	Contra incendio	Mantenimiento general bomba UHPS (A todo costo)	1
1.2	Contra incendio	Cambio, provisión e instalación pistola de descarga bomba UHPS (A todo costo).	1

1.3	Contra incendio	Cambio, provisión e instalación manguera de alta presión x 50 m bomba UHPS. (A todo costo)	1

Máquina de Bomberos Tipo FORD SUPER DUTY Modelo 2010 CES-842 REGISTRO FAC 6-7116



MANTENIMIENTO CORRECTIVO FASE 3

ÍTEM	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1. SISTEMA EXTINCION DE INCENDIOS			
1.1	Contra incendio	Mantenimiento general bomba UHPS (A todo costo).	1
1.2	Contra incendio	Cambio, provisión e instalación pistola de descarga bomba UHPS (A todo costo).	1
1.3	Contra incendio	Cambio, provisión e instalación manguera de alta presión x 50 m bomba UHPS. (A todo costo)	1

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO:** ____**X**____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: T2. CASTAÑEDA COTAMO HUGO ENRIQUE

FIRMA:

C.C. No. 1.057.583.048

DEPENDENCIA: OFICINA DE SEGURIDAD OPERACIONAL

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	**X**		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	**X**		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	**X**		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	**X**		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	**X**		

6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato	**X**		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**X**		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	**X**		**INSTRUCCIONES DESCRITAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES**
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	**X**		**DE ACUERDO A LO EXIGIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES**
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	**X**		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			**EN EJECUCION**
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			**EN EJECUCION**