Ocaña Evoluciona con vos | GOBIERNO MUNICIPAL | SECRETARÍA DE VÍAS, INFRAESTRUCTURA & VIVIENDA

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO No.	No. CO1.PCCNTR.5054730
TIPO DE CONTRATO	OBRA
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARIA DE VIAS, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
CONTRATISTA	PROEXI INGENIERIA S.A.S R.L. ANDREA KATERINE SUAREZ LOZANO
IDENTIFICACION	901.147.293 C.C 1.090.987.562
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA URBANA AFECTADA POR FUERTES LLUVIAS Y VENDAVALES EN LA SEDES EDUCATIVAS LA SALLE, LA TORCOROMA Y SIMON BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE OCAÑA
RUBRO	RUBRO: 2.3.2.02.02.005.22.001 MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE SEDES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES por valor de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEIS PESOS ($ 238.299.006,00) MCTE Y 2.3.2.02.02.005.22.002 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN APARATOS SANITARIOS POR VALOR de CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000,00) MCTE.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	0738 DEL 06 DE JUNIO DE 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL	0749 DEL 07 DE JUNIO DE 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 383.998.500
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ 0
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 383.998.500
PLAZO O DURACIÓN INICIAL	DOS (2) MESES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	7 DE JUNIO DE 2023
FECHA ACTA DE INICIO	8 DE JUNIO DE 2023
PRORROGA	NO APLICA
PLAZO O DURACIÓN FINAL	CUARENTA Y TRES (43) DIAS
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES (si aplica)	NO APLICA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	NO APLICA
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si hay lugar a ello)	NO APLICA
TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	NO APLICA
VALOR FINAL TOTAL DE CONTRATO EJECUTADO	$ 383.998.500
FECHA DE TERMINACION	21 DE JULIO DE 2023
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR:	CARMEN CHONA ELON
NOMBRES Y CARGO DELINTERVENTOR:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES SECRETARIA DE VIAS, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

En Ocaña a los veintiún (21) días del mes de julio del 2023, se reunieron el Ingeniero YORBI FRANCO TELLEZ como secretario De Vías, Infraestructura Y Vivienda; **ANDREA KATERINE SUAREZ LOZANO** Representante

Legal de PROEXI INGENIERIA S.A.S, como contratista y la ingeniera CARMEN CHONA LEON, como supervisora del contrato, y habiéndose cumplido el objeto del contrato se realiza el acta de recibo final.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 383.998.500
VALOR ADICIONAL	$ 0
VALOR FINAL	$ 383.998.500
VALOR EJECUTADO	$ 383.998.500

Se entrega las siguientes cantidades de obra:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS			CONDICIONES MODIFICADAS		CANT EJECUTADA	
			CANT	VALOR UNITARIO	V. PARCIAL CONTRATADO	CANTIDADES MODIFICADAS	VR PARCIAL MODIFICADO	CANT. EJECUTAD	V. TOTAL EJECUTADO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO LA SALLE									
1	**PRELIMINARES**								
1,1	CERRAMIENTO EN TELA VERDE	ML	160,00	$ 22.720,00	$ 3.635.200,00	160,00	$ 3.635.200	160,00	$ 3.635.200
2	**DESMONTE**								
2,1	DESMONTE DE CUBIERTA	M2	534,00	$ 22.300,00	$ 11.908.200,00	532,15	$ 11.866.945	532,15	$ 11.866.945
2,2	RETIRO DE ESCOMBRO, INCLUYE ACARREO INTERNO	M3	70,00	$ 40.829,00	$ 2.858.030,00	22,84	$ 932.659	22,84	$ 932.659
3	**CUBIERTA**								
3,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA MASTERMIL	M2	564,00	$ 112.000,00	$ 63.168.000,00	422	$ 47.264.000	422,00	$ 47.264.000
3,2	ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	M2	500,00	$ 228.500,00	$ 114.250.000,00	500,00	$ 114.250.000	500,00	$ 114.250.000
NP 1	SUMINISTRO LAMINAS TERMOACUSTICA	M2	0,00	$ 173.800,00	$ -	128,35	$ 22.307.230	128,35	$ 22.307.230
4	**RESANES EN MURO Y CIELO EN PVC**								
4,1	RESANE DE MUROS	M2	150,00	$ 22.934,00	$ 3.440.100,00	0,00	$ 0	0,00	$ -
4,2	CIELO EN PVC	M2	150,00	$ 83.547,00	$ 12.532.050,00	280,00	$ 23.393.160	280,00	$ 23.393.160
5	**PARTE ELECTRICA**								
5,1	ADECUACIONES ELECTRICAS	SALON	7,00	$ 3.000.000,00	$ 21.000.000,00	8,00	$ 24.000.000	8,00	$ 24.000.000
INSTITUCION EDUCATIVA AGUSTINA FERRO SEDE SIMON BOLIVAR									
1	**PRELIMINARES**								
1.1	DEMOLICION DE ENCHAPE EN MUROS	M2	46,00	$ 18.302,00	$ 841.892,00	58,50	$ 1.070.667	58,50	$ 1.070.667
1.2	DEMOLICION DE PISO	M2	19,00	$ 15.688,00	$ 298.072,00	26,50	$ 415.732	26,50	$ 415.732
1.3	RETIRO DE ESCOMBROS, INCLUYE ACARREO INTERNO	VIAJE	2,00	$ 120.000,00	$ 240.000,00	2,00	$ 240.000	2,00	$ 240.000
2	**PISOS Y ENCHAPES**								
2.1	PISO EN CERAMICA	M2	19,00	$ 134.182,00	$ 2.549.458,00	26,50	$ 3.555.823	26,50	$ 3.555.823
2.2	ENCHAPE PARA MURO	M2	46,00	$ 147.909,00	$ 6.803.814,00	58,50	$ 8.652.677	58,50	$ 8.652.677
2.3	PISO EN TABLETA ROJA	M2	114,00	$ 94.921,00	$ 10.820.994,00	120,00	$ 11.390.520	120,00	$ 11.390.520
3	**INSTALACIONES SANITARIAS**								
3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INFANTIL	UND	1,00	$ 826.069,00	$ 826.069,00	1,00	$ 826.069	1,00	$ 826.069
3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO	UND	5,00	$ 542.569,00	$ 2.712.845,00	5,00	$ 2.712.845	5,00	$ 2.712.845
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS	UND	1,00	$ 284.269,00	$ 284.269,00	1,00	$ 284.269	1,00	$ 284.269
4	**MANEJO AGUAS LLUVIAS**								
4.1	TUBERIA PVC 6" SALIDA AGUAS LLUVIAS	ML	26,00	$ 136.634,00	$ 3.552.484,00	9,00	$ 1.229.706	9,00	$ 1.229.706
4.2	REJA METALICA CUADRADA 20CM X 20CM	UND	8,00	$ 156.757,00	$ 1.254.056,00	1,00	$ 156.757	1,00	$ 156.757
5	PINTURA SOBRE MUROS	M2	37,00	$ 11.506,00	$ 425.722,00	0,00	$ 0	0,00	$ -
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EUSEBIO CARO SEDE TORCOROMA									
2	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**								
2.2	RETIRO DE ESCOMBRO, INCLUYE ACARREO INTERNO	M3	14,00	$ 40.829,00	$ 571.606,00	7,00	$ 285.803	7,00	$ 285.803
4	**CUBIERTA**								
4,1	DESMONTE DE CUBIERTA	M2	156,00	$ 22.300,00	$ 3.478.800,00	84,00	$ 1.873.200	84,00	$ 1.873.200
4,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA MASTERMIL	M2	156,00	$ 179.050,00	$ 27.931.800,00	84,00	$ 15.040.200	84,00	$ 15.040.200
	TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 295.383.461**		**$ 295.383.461**		**$ 295.383.461**
	ADMINISTRACION	24%			$ 70.892.031		$ 70.892.031		$ 70.892.031
	IMPREVISTOS	1%			$ 2.953.835		$ 2.953.835		$ 2.953.835
	UTILIDADES	5%			$ 14.769.173		$ 14.769.173		$ 14.769.173
	TOTAL COSTO INDIRECTO				$ 88.615.039,00		$ 88.615.039		$ 88.615.039
	COSTO TOTAL OBRA				**$ 383.998.500,00**		**$ 383.998.500**		**$ 383.998.500**
	PORCETAJE DE AVANCE:						**100,00%**		**100,00%**

Ocaña
Evoluciona con vos

GOBIERNO MUNICIPAL

SECRETARÍA DE VÍAS, INFRAESTRUCTURA & VIVIENDA

Para constancia firman,

YORBI FRANCO TELLEZ
Secretario de vías, infraestructura y vivienda

PROEXI INGENIERIA S.A.S
R.L. ANDREA KATERINE SUAREZ LOZANO
Contratista

CARMEN CHONA LEON
Prof. Univ. Área de Infraestructura
Supervisor