	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-018
	ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y/O INTERVENTORIA	Versión:	1
		Vigencia:	14/11/2019

LUGAR Y FECHA	PUERTO BOYACA - 11 AGOSTO 2023
SUPERVISOR QUE SALE	CT. VERA CESPEDES ANDERSON GILBERTO
SUPERVISOR QUE RECIBE	TE JONATHAN RODRIGUEZ GOMEZ
RAZONES DE ENTREGA DE LA SUPERVISIÓN	TURNO VACACIONES DEL SUPERVISOR PRINCIPAL
CONTRATO DE OBRA	**129-00-A-COFAC-DIFRA-2022**
FECHA SUSCRIPCION DE CONTRATO	DICIEMBRE 26 DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO	FASE II DE LA OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AERÓDROMO DE VELÁSQUEZ EN PUERTO BOYACÁ DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS
FORMA DE PAGO	De la vigencia 2022: En calidad de anticipo hasta por la suma $718,948,500.00, para ser cancelado con cargo al PAC DE DICIEMBRE DE 2022 y/o EN CUENTAS POR PAGAR 2022 PAGADERAS EL PRIMER TRIMESTRE DE 2023, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato. DE LA VIGENCIA 2023: Hasta por la suma de $1.301.041.430,63, que serán cancelados de la siguiente forma: PAGOS PARCIALES DURANTE LA VIGENCIA 2023, DE ACUERDO A LA EJECUCIÓN DE OBRA. Se contemplan pagos parciales hasta por el valor de $1.301.041.430,63, para ser cancelado en pagos parciales durante la vigencia 2023 PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL CONTRATO Pago hasta por el valor del saldo del contrato, que corresponde a recursos de la vigencia del 2023, para ser cancelados con cargo al PAC DEL TERCER TRIMESTRE DE 2023.
CONTRATISTA	CONSORCIO AERO VC. R/L Ing. JOSE GABRIEL VARGAS CARVAJAL Participación: VINCOL CONSTRUCCIONES SAS (25%) CONSO S.A.S. (75%)
INTERVENTOR	CONSULTORIA, ESTUDIOS E INTERVENTORIAS CIVILES Y AMBIENTALES - CEINTERS SAS R/L Ing. JENNIFER CRISTINA QUINTERO ARAQUE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOS MIL DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS. (2.019.989.930,63).
PLAZO DE ENTREGA	25 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE INICIO	26 DE ENERO DEL 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCION	13 DE JUNIO DEL 2023
JUSTIFICACION DEL MODIFICATORIO	MODIFICAR CLAUSULA 1. ALCANCE DEL OBJETO, CLÁUSULA 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO: Adicionar ítems no previstos, los cuales no fueron contemplados inicialmente y se requieren para el correcto funcionamiento de la obra objeto del contrato y que se encuentran en el Balance de obra que hace parte integral del presente contrato.
FORMA DE PAGO	De la vigencia 2022: En calidad de anticipo hasta por la suma $718,948,500.00, para ser cancelado con cargo al PAC DE DICIEMBRE DE 2022 y/o EN CUENTAS POR PAGAR 2022 PAGADERAS EL PRIMER TRIMESTRE DE 2023, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato. DE LA VIGENCIA 2023: Hasta por la suma de $1.301.041.430,63, que serán cancelados de la siguiente forma: PAGOS PARCIALES DURANTE LA VIGENCIA 2023, DE ACUERDO A LA EJECUCIÓN DE OBRA. Se contemplan pagos parciales hasta por el valor de $1.301.041.430,63, para ser cancelado en pagos parciales durante la vigencia 2023 PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL CONTRATO Pago hasta por el valor del saldo del contrato, que corresponde a recursos de la vigencia del 2023, para ser cancelados con cargo al PAC DEL TERCER TRIMESTRE DE 2023.
PLAZO DE ENTREGA	25 DE AGOSTO DE 2023
VALOR FINAL DEL CONTRATO	DOS MIL DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS. (2.019.989.930,63).
CONTRATO DE INTERVENTORIA	**130-00-A-COFAC-DIFRA-2022**
FECHA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	26 DE DICIEMBRE DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA FASE II DE LA OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AERÓDROMO DE VELÁSQUEZ EN PUERTO BOYACÁ DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS
FORMA DE PAGO	**PRIMER PAGO PARCIAL.** Un Primer pago parcial hasta por el valor de $2.380.000,00, para ser cancelado con cargo al PAC DICIEMBRE 2022 o CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2023, previo recibo a satisfacción por parte de la supervisión del contrato de interventoría y revisión de la documentación de la obra según los Ítems No 6.1 y 6.2 del cuadro de presupuesto de interventoría. **SEGUNDO PAGO PARCIAL.** Un Segundo pago parcial hasta por el valor de $11.620.000,00, proporcional al avance de obra, para ser cancelado con cargo al PAC DICIEMBRE 2022 o CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2023 **PAGOS PARCIALES** Pagos parciales proporcionales al avance de la obra, para ser cancelados con cargo al PAC SEGUNDO TRIMESTRE 2023 **SALDO DEL CONTRATO.** Un pago final hasta por el saldo del valor del contrato, para ser cancelado con cargo al PAC TERCER TRIMESTRE 2023
CONTRATISTA	CONSULTORIA, ESTUDIOS E INTERVENTORIAS CIVILES Y AMBIENTALES - CEINTERS SAS
SUPERVISOR	CT VERA CESPEDES ANDERSON GILBERTO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS PESOS (199.622.500,00).
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	26 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE INICIO	26 DE ENERO DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINCIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCION	28 DE DICIEMBRE DEL 2022
OBJETO DEL CONTRATO	MODIFICAR PARCIALMENTE LA CLÁUSULA 8 FORMA DE PAGO DEL CONTRATO.
FORMA DE PAGO	**PRIMER PAGO PARCIAL.** Un Primer pago parcial hasta por el valor de $2.380.000,00, para ser cancelado con cargo al PAC DICIEMBRE 2022 o CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2023, previo recibo a satisfacción por parte de la supervisión del contrato de interventoría y revisión de la documentación de la obra según los Ítems No 6.1 y 6.2 del cuadro de presupuesto de interventoría. **SEGUNDO PAGO PARCIAL.** Un Segundo pago parcial hasta por el valor de $11.620.000,00, el cual será proporcional al avance de la obra, para ser constituido en RESERVA PRESUPUESTAL 2022 y SER CANCELADO CON CARGO AL PAC PRIMER TRIMESTRE 2023 **PAGOS PARCIALES** Pagos parciales proporcionales al avance de la obra, para ser cancelados con cargo al PAC SEGUNDO TRIMESTRE 2023 **SALDO DEL CONTRATO.** Un pago final hasta por el saldo del valor del contrato, para ser cancelado con cargo al PAC TERCER TRIMESTRE 2023
PLAZO DE ENTREGA	26 DE AGOSTO DE 2023
VALOR FINAL DEL CONTRATO	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS PESOS. 199.622.500,00).
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27 DE MARZO DEL 2023
OBJETO DEL CONTRATO	MODIFICAR LA CLÁUSULA 8 FORMA DE PAGO DEL PRIMER MODIFICATORIO
FORMA DE PAGO	**PRIMER PAGO PARCIAL.** Un Primer pago parcial hasta por el valor de $2.380.000,00, para ser cancelado con cargo al PAC DICIEMBRE 2022 o CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2023, previo recibo a satisfacción por parte de la supervisión del contrato de interventoría y revisión de la documentación de la obra según los Ítems No 6.1 y 6.2 del cuadro de presupuesto de interventoría. **SEGUNDO PAGO PARCIAL.** Un Segundo pago parcial hasta por el valor de $60.000.000,00, proporcional al avance de obra, donde $11.620.000,00 están constituidos en RESERVA PRESUPUESTAL 2022, este pago se cancelará con cargo al PAC DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023. **PAGOS PARCIALES** Pagos parciales hasta por el valor de $ 117.280.250,00 proporcionales al avance de la obra, para ser cancelados con cargo al PAC DEL TERCER TRIMESTRE 2023 **SALDO DEL CONTRATO.** Un pago final hasta por el saldo del valor del contrato, para ser cancelado con cargo al PAC CUARTO TRIMESTRE 2023
PLAZO DE ENTREGA	26 DE AGOSTO DE 2023
VALOR FINAL DEL CONTRATO	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS PESOS. 199.622.500,00).
CONTRATO MODIFICATORIO N° 3	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13 DE JUNIO DEL 2023
OBJETO DEL CONTRATO	MODIFICAR LA CLÁUSULA 8 FORMA DE PAGO DEL SEGUNDO MODIFICATORIO
FORMA DE PAGO	**SEGUNDO PAGO PARCIAL.** Un Segundo pago parcial hasta por el valor de $36.890.000,00 proporcional al avance de obra, donde $11.620.000,00 están constituidos en RESERVA PRESUPUESTAL 2022, este pago se cancelará con cargo al PAC DEL TERCER TRIMESTRE DE 2023. **PAGOS PARCIALES** Pagos parciales hasta por la suma de $ 177.280.250,00 con corte de facturación los dias 25 de cada mes, los cuales serán cancelados dentro de los 60 días siguientes, previo recibo a satisfacción, asignación del PAC y cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato principal **SALDO DEL CONTRATO.** Un pago final hasta por el saldo del valor del contrato, para ser cancelado con cargo al PAC CUARTO TRIMESTRE 2023
PLAZO DE ENTREGA	26 DE AGOSTO DE 2023
VALOR FINAL DEL CONTRATO	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS PESOS. 199.622.500,00).

El día 11 del mes de agosto del 2023 a las 14:00 horas se reunieron: el señor Capitán VERA CESPEDES ANDERSON GILBERTO y el señor Teniente JONATHAN RODRIGUEZ GOMEZ, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA, con el fin de realizar la entrega de la supervision del contrato No. 130-00-A-COFAC-DIFRA-2022, cuyo objeto es la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA FASE II DE LA OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AERÓDROMO DE VELÁSQUEZ EN PUERTO BOYACÁ DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS, por EL TURNO VACACIONAL DEL SUPERVISOR PRINCIPAL.

ESTADO CONTRATO

PORCENTAJE PONDERADO					
PROGRAMADO A LA FECHA	40%	EJECUTADO A LA FECHA	31,05%	ATRASO (-) / ADELANTO (+)	9,00%

JUSTIFICACION DEL ATRASO	Gestión en temas de permisos ambientales ya que a la fecha aun no se cuentan con ellos, transporte de material por parte del contratista para las actividades en ejecución, pendiente modificatorio de adición y reprogramación a la obra e interventoria

LISTA DE CHEQUEO DE ENTREGA

No.	ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO	PENDIENTE			OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO
		SI	NO	N/A	
1	MINUTA PRINCIPAL Y SUS MODIFICACIONES, POLIZAS Y APROBACION DE POLIZAS, CPA, CDP Y CRP DEL PROCESO		X		NINGUNA
2	ESTUDIOS DE SEGURIDAD PERSONAL		X		Realizar las gestiones pertinentes en el caso de ser requeridas por parte de los contratistas de obra e interventoria.
3	ACTA DE INICIO		X		NINGUNA
4	REVISION Y APROBACION DE HOJAS DE VIDA DE LOS PROFESIONALES		X		NINGUNA
5	REVISION Y APROBACION DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO		X		NINGUNA
6	REVISION Y APROBACION DEL FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO		X		NINGUNA
7	REVISION Y APROBACION DE PLAN DE MANEJO DEL ANTICIPO		X		NINGUNA
8	INFORMES DE SUPERVISION PRESENTADOS A LA FECHA		X		NINGUNA
9	CORTE DE OBRA Y/O INTERVENTORIA		x		Verificación de acuerdo a la forma de pago establecida
10	RELACION DE PAGOS REALIZADOS		X		Se encuentran en la Carpeta Compartida
11	DEMAS FORMATOS QUE REQUIERA DEPENDIENDO EL ESTADO DEL PROYECTO		X		Realizar el respectivo seguimiento a la ejecución

REGISTRO FOTOGRÁFICO



EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

SUPERVISOR QUE SALE CT VERA CESPEDES ANDERSON GILBERTO	SUPERVISOR QUE ENTRA TE JONATHAN RODRIGUEZ GOMEZ