ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CÓDIGO:	
		VERSIÓN: 1.1	FECHA: 23/05/2022
	ACTA DE RECIBO FINAL	PAGINA 1 DE 6	

DEPENDENCIA CONTRATANTE SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA **ACTA No.** 22 (escriba No. de acta)

DEPENDENCIA EJECUTORA SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA **BPIN** 21232020200524
(Seleccione la dependencia ejecutora del contrato) (BPIN del proyecto)

CONTRATO N° 1993 (Número de Contrato) **DE** 2022 (Año de suscripción) **SECOP II** SIM-LP-005-2021 (No. de proceso)

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

"DIAGNOSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONS-TRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIEN-TO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD DE LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA – FASE I" Lote 3.

MODALIDAD DE SELECCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA
(Seleccione la modalidad de contratación según Colombia Compra Eficiente)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SEIS (6) MESES
(Digite en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 10 (Día) DE MAYO (Mes) DE 2022 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 20 (Día) DE JULIO (Mes) DE 2023 (Año)

VALOR DEL CONTRATO **OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y**
(Digite en este espacio el valor del contrato en letras)

CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE (Digite en este espacio el valor del contrato en letras) **$ 853.164.963,00** (Digite en este espacio el valor del contrato en números)

CONTRATISTA DE OBRA (Seleccione el tipo de contratista) **UNION TEMPORAL MALLA VIAL CUCUTA 2022**
(Digite el nombre o razón social del Contratista)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO SI (Seleccione una opción) No. 2117 (Número de Contrato) **DE** 2022 (Año de suscripción)

INTERVENTOR (Seleccione el tipo de supervisión) CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA
(Digite el nombre o razón social de la Interventoría o supervisor asignado)

SUPERVISOR A INTERVENTORÍA (Seleccione una opción) GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ
(Digite el nombre del Supervisor o apoyo a la supervisión asignado)

ANTECEDENTES

PRÓRROGAS:

PRORROGA No.	1	**DE FECHA**	9/11/2022	**PLAZO**	52 DIAS
PRORROGA No.	2	**DE FECHA**	17/01/2023	**PLAZO**	75 DIAS
PRORROGA No.	3	**DE FECHA**	4/04/2023	**PLAZO**	30 DIAS
PRORROGA No.	4	**DE FECHA**	5/06/2023	**PLAZO**	45 DIAS
TOTAL PLAZO DE PRÓRROGAS				**PLAZO**	202 DIAS

PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DOCE (12) MESES Y VEINTIDOS (22) DIAS
(Escriba en este espacio el plazo Total en días o de meses para ejecutar el contrato)

SUSPENSIONES:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	1	**DE FECHA**	28/12/2022	**N°. DÍAS**	20 DIAS
ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.		**DE FECHA**		**N°. DÍAS**	
ACTA DE REINICIO No.	1	**DE FECHA**	17/01/2023		
ACTA DE SUSPENSIÓN No.	2	**DE FECHA**	5/05/2023	**N°. DÍAS**	15 DIAS
ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.	2	**DE FECHA**	19/05/2023	**N°. DÍAS**	15 DIAS
ACTA DE REINICIO No.	2	**DE FECHA**	5/06/2023		

TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIÓN **N°. DÍAS** 50 DIAS

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 20 (Día) **DE** JULIO (Mes) **DE** 2023 (Año)

MODIFICACIONES CONTRACTUALES:

No.	1	**DE FECHA**	7/10/2022	**CONCEPTO**	incorporación de Items No Previstos
OTROSÍ	2	**DE FECHA**	9/11/2022	**CONCEPTO**	incorporación de Items No Previstos
No.	3	**DE FECHA**	4/07/2023	**CONCEPTO**	incorporación de Items No Previstos

ADICIONES:

ADICIÓN No.	1	**DE FECHA**	9/11/2022	**VALOR**	**$ 284.388.321,00**
ADICIÓN No.		**DE FECHA**		**VALOR**	
ADICIÓN No.		**DE FECHA**		**VALOR**	
VALOR TOTAL DE ADICIONES				**VALOR**	

MAYORES CANTIDADES:

MAYOR CANTIDAD No.	N/A	**DE FECHA**		**VALOR**	
MAYOR CANTIDAD No.		**DE FECHA**		**VALOR**	
VALOR TOTAL DE MAYORES CANTIDADES				**VALOR**	

RECONOCIMIENTOS:

RECONOCIMIENTO No.	N/A	**DE FECHA**		**VALOR**	
RECONOCIMIENTO No.		**DE FECHA**		**VALOR**	
VALOR TOTAL DE RECONOCIMIENTOS				**VALOR**	

VALOR FINAL DEL CONTRATO $ 853.164.693,00

VALOR FACTURADO A LA FECHA $ 810.370.070,00

3. CONSULTORÍA EJECUTADA

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,1	Localizacion y replanteo	M2	$ 3.326,00	3478,0900	$ 11.568.127,00
2,1	Demolición de pavimento existente	M2	$ 22.232,00	2970,2400	$ 66.034.376,00
3,1	Excavacion mecanica sin clasificar	M3	$ 13.441,00	1571,3600	$ 21.120.650,00
4.1	Suministro e Instalacion de sub base granular e=20 cm	M3	$ 106.869,00	321,6600	$ 34.375.483,00
4.2	Instalacion de Concreto MR (no incluye suministro y transporte de concreto)	M3	$ 122.287,00	697,8700	$ 85.340.429,00
4,3	Acero de refuerzo Fy 420 Mpa	Kg	$ 10.094,00	14979,9000	$ 151.207.111,00
4,4	Corte de Pavimento	ML	$ 5.491,00	1607,4800	$ 8.826.673,00
4,5	Sellado de Juntas	ML	$ 9.938,00	1484,6100	$ 14.754.054,00
5,1	Demarcacion vial Linea continua y discontinua	ML	$ 2.326,00	1341,6300	$ 3.120.631,00
5,2	Demarcacion vial, cebras, flechas, senderos.	M2	$ 26.104,00	200,3700	$ 5.230.458,00
6,1	Retiro de Escombros	M3	$ 29.296,00	2520,7300	$ 73.847.306,00

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
NP	ITEMS NO PREVISTOS				
NP1	Mano de obra para sardinel fundido en sitio, en concreto premezclado incluye formaleta metalica y distanciadores. incluye formaleta metalica y distanciadores.	ML	$ 23.785,00	743,6900	$ 17.688.667,00
NP2	Nivelacion de camara de inspeccion de alcantarillado (hmax=0,15m)	UND.	$ 170.691,00	8,0000	$ 1.365.528,00
NP3	Suministro e instalacion de tuberia de acometida domiciliaria de 1/2"	ML	$ 16.144,00	91,4000	$ 1.475.562,00
NP4	Suministro e instalacion de accesorios de 1/2"	UND	$ 14.893,00	88,0000	$ 1.310.584,00
NP5	Suministro e instalacion de tuberia de alcantarillado 6"	ML	$ 85.561,00	103,5000	$ 8.855.564,00
NP6	Suministro e instalacion de accesorios de alcantarillado 6"	UND	$ 98.733,00	8,0000	$ 789.864,00
NP7	Reparación de andenes en tableta de gres	M2	$ 70.053,00	0,0000	$ -
NP8	Suministro e Instalacion de recebo arenoso	M3	$ 113.004,00	575,9800	$ 65.088.044,00
NP10	Instalación de concreto de 3000 psi e=10cm (no incluye suministro y transporte de concreto)	M2	$ 39.016,00	24,7000	$ 963.695,00
NP11	Demolición de sardinel	ML	$ 15.759,00	190,3900	$ 3.000.356,00
NP12	Base estabilizada con cemento al 6%	M3	$ 271.247,00	432,5100	$ 117.317.040,00
NP13	Geotextil Tipo T-2400 o similar tejido	M2	$ 14.088,00	2926,5300	$ 41.228.955,00
NP14	Excavacion manual	m3	$ 46.776,00	107,3500	$ 5.021.404,00
NP15	Conformacion y compactación de la subrasante	m2	$ 5.739,00	3473,8800	$ 19.936.597,00
NP16	Suministro e instalacion de Sardinel prefabricado A80	und	$ 89.845,00	51,0000	$ 4.582.095,00
NP17	Tuberia PVC NOVAFORT D=200MM	ml	$ 149.481,00	138,5000	$ 20.703.119,00
NP18	Tuberia PVC NOVAFORT D=315MM	ml	$ 338.650,00	0,0000	$ -
NP19	TUBERIA PVC UM RDE 21 D=3"	ml	$ 81.324,00	0,0000	$ -
NP20	COLLARIN DE DERIVACIÓN D=3" x 1/2"	UND	$ 40.318,00	0,0000	$ -
NP21	CAMA DE ARENA PARA INSTALACION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO	M3	$ 119.441,00	20,1500	$ 2.406.736,00
NP22	Construcción de Caja de inspección de 0,80x0,80 e= 10 cm, altura de caja menor o igual a 1,5 metros (incluye placa base, tapa, acero de refuerzo y cañuela)	UND	$ 778.977,00	7,0000	$ 5.452.839,00
	COMPONENTE AMBIENTAL	GL	$ 10.075.273,00	1,0000	$ 10.075.273,00
	COMPONENTE SST	GL	$ 17.812.764,00	1,0000	$ 17.812.764,00
	COMPONENTE SIG	GL	$ 6.038.550,00	1,0000	$ 6.038.550,00
	DIAGNOSTICO IVA (19%) INCLUIDO	GL	$ 26.556.939,00	1,0000	$ 26.556.939,00
	COSTO TOTAL				$ 853.095.473,00

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISOR SOBRE EL PRODUCTO DE LA CONSULTORÍA EJECUTADA

El día diecinueve (19) de julio se firmó el acta de terminación con la siguiente actividad pendiente por subsanar para el quince (15) de Agosto:
* CORRECCION DE SELLADO DE JUNTAS, CORRECCION DEMARCACION, ENTREGA DE INFORMES COMPONENTES

Nota: Previo al recibo del producto, la interventoría o supervisión obligatoriamente deberá realizar verificación detallada del producto obtenido por la consultoría

ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE CONSULTORÍA Y DE AJUSTES

La interventoría presentó y fueron tramitadas un total de OCHO (08) (Número de actas en letras y números) actas de recibo parcial y de ajustes correspondientes a la ejecución entre los meses de MAYO (Mes en que inició la ejecución del contrato) de 2022 (Año) hasta el mes de JUNIO (Mes en que terminó la ejecución del contrato) de 2023 (Año) por un valor total de $ 783.813.131,00 (Suma del Valor total de las actas de recibo parcial suscritas en número) por obra ejecutada y $ 26.556.939,00 (Suma del valor total de los ajustes suscritas en números) por ajustes.

4. PÓLIZA DE ESTABILIDAD

El contratista deberá presentar el correspondiente certificado de modificación del amparo de estabilidad de las obras ejecutadas con la firma de la presente acta, a continuación se relaciona el estado actual de las vigencias de los amparos.

Compañía	Riesgo	Póliza o Cert. Modificat. No.	Valor Asegurado	Vigencia	
				Desde	Hasta
ASEGURADORA	CUMPLIMIENTO	49-44-101028749	$ 255.949.488,90	26/08/2022	20/01/2024
ASEGURADORA	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES	49-44-101028749	$ 127.974.744,45	26/08/2022	20/07/2026
ASEGURADORA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA	49-44-101028749	$ 170.632.992,60	Esta garantía debe estar vigente por	
ASEGURADORA	RESPONSABILIDAD CIVIL	49-40-101008953	$ 232.000.000,00	19/05/2023	8/06/2023

5. ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS

Una vez realizada la inspección total de la obra, por parte del contratista de obra y del interventor, se constató que el contratista de obra atendió las no conformidades encontradas en el plazo de ejecución del contrato. Por lo tanto el Interventor certifica que los trabajos terminados se encuentran ejecutados a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el contrato. En consecuencia, el Contratista de obra hace entrega real y efectiva de la obra ejecutada a la interventoría y esta la recibe de acuerdo a las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo final de obra.

El recibo de los trabajos terminados, no releva al Contratista ni al interventor y/o supervisor de sus responsabilidades y obligaciones establecidas en el contrato y las normas legales vigentes, Así mismo la calidad de las mismas, son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato y en la ley.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de supervisión e interventoría, en San José de Cúcuta, a los

QUINCE (Día en letras) (15) (Día en números) días del mes de AGOSTO (Mes en que se firma el acta) de 2023 (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre) HÉCTOR DAVID VILLABONA GUATIBONZA
Representante Legal - Contratista de Obra

(Firma)
(Nombre))IA ESPERANZA ROJAS OBANDO R/L AXIOMA CONSTRUCCIONES LT
Representante Legal - Interventoría

(Firma)
(Nombre) GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ
Supervisor del contrato

(Firma)
(Nombre) JORGE IVÁN RODRIGUEZ GUERRERO
Ordenador del gasto

Firmado digitalmente por Jorge Rodriguez
ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
Fecha: 2023.08.15 11:48:21 -05'00'

Elaboró	LESBY YOHANA LÁZARO ARENAS	Vo.Bo
Revisó	LAURA NATALIA PICÓN CARRASCAL	Vo.Bo
Aprobó		Vo.Bo

Los arriba firmantes expresamos que hemos preparado y examinado este documento y lo encontramos preciso a las disposiciones legales y/o técnicas aplicables vigentes; por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos a la firma del Despacho.