ORDEN DE TRABAJO

N°: OT-35299-TM

Fecha: 2023-06-06

Generó: Luz Maryory Artunduaga Penagos

Responsable: Roberto Mario Sierra Castro

Duración estimada: 01:00:00

TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S
CL 36 # 8 - 37
https://techmedica.co/
directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS
Equipo funcional, se recomienda cambio de 1 visor del sistema respiratorio

ACTIVO MAQUINA DE ANESTESIA { MQDA-010 } MINDRAY WATO-EX20 DW-23000799

Ubicado en ó es Parte de:	// CLINICA OFTALMOLOGICA DE SUCRE/ CIRUGIA/ QUIROFANO/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	MQDA-010	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:	IIB	**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:	Media		

TAREA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA PROGRAMADA:	2022-09-05	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2023-06-06 08:30
TIPO DE TAREA:	Preventivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2023-06-06 09:30
PRIORIDAD:	Alta	**DURACIÓN ESTIMADA:**	01:00:00
ACTIVADOR:	Fecha Cada 4 Meses	**TIEMPO DE EJECUCIÓN:**	00:59:31
CLASIFICACIÓN 1:	Contrato	**TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO:**	01:10:00
CLASIFICACIÓN 2:			

RECURSOS A UTILIZAR

Descripción	Cantidad	Costo	Cantidad Usada	Tipo	Fuente
INGENIERO DE SOPORTE TÉCNICO	1	---	1	Recursos Humanos	Roberto Mario Sierra Castro

Todos los derechos reservados

1		SE REALIZA LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
2		REVISION DEL ESTADO FISICO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
3		VERIFICACION DE CELDA O2	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
4		VERIFICACION DE TEST DE FUGAS	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
5		VERIFICACION DE BATERIA	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
6		VERIFICACION Y CALIBRACION DE SENSOR DE FLUJO	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
7		VERIFICACION DE VOLUMEN 500 ML	490
8		VERIFICACION DE VOLUMEN 600 ML	588
9		VERIFICACION DE VOLUMEN 300 ML	294
10		VERIFICACION DE PRESION 15 CMH2O	15
11		VERIFICACION DE PRESION 25 CMH2O	25
12		VERIFICACION DE PRESION 30 CMH2O	30
13		VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
14		OBSERVACIONES	Equipo funcional, se recomienda cambio de 1 visor del sistema respiratorio

Adriana puerta	Jorge Mario Galvis Arbelaez	ROBERTO SIERRA. C. Roberto Mario Sierra Castro C.C. 1.108.762.281 RH-201710-543 Roberto Mario Sierra Castro
ACEPTADO POR	**VALIDADO POR**	**REALIZADO POR**

Todos los derechos reservados