ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DESARROLLO SOCIAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) **INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA PARA VIABILIZACIÓN DE OBRAS EN LA ZONA RURAL**	MMDS01.08.04.18.P01.F02	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	18/feb/2021

TIPO DE VISITA									
INICIAL		VERIFICACION		SEGUIMIENTO	X				
CORREGIMIENTO/VEREDA	**TIPO DE OBRA**								
La Gloria - Cgto. El Hormiguero Pico de Águila - Cgto. Pance	Acueducto	X	PTAP		Alcantarillado		PTAR		
	Otro:								
ESTADO DE LA OBRA									
Sin iniciar	X	En ejecución		Abandonada		Terminada			
OPERADOR DE LA INFRAESTRUCTURA						**CONTRATO No.**			
ASAVLASI- JUNTA DE ACUEDUCTO LA SIRENA						4182.010.26.1.211-2023			
LOCALIZACIÓN			**ELEMENTO**	**DIMENSIÓN**		**CAPACIDAD**	**FECHA (dd/mmm/aaaa)**		
NORTE:	**ESTE:**						16/06/2023		
ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA									
BUENO	X	REGULAR		MALO					

DIAGNOSTICO: Se realizó visita de reconocimiento y seguimiento para constatar lo estipuluado en el contrato de obra No. 4182.010.26.1.211-2023, con respecto al diseño del tanque de almacenamiento del sector Eden bajo y alto de esta zona rural; cabe mencionar que se realiza esta visita con el contratista Jaime Duque, James Santacruz (diseñador del contratista) e integrantes de la junta de acueducto de la Sirena, con el fin de verificar el sitio donde se planea proyectar la estructura para almacenamiento de agua. Los entes involucrados en este proyecto realizan un predimensionamiento de esta unidad con las siguientes dimensiones:
6*10*3= 180 m3
También en esta visita se trata un tema indispensable como es la servidumbre del lote con los integrantes de la junta de acueducto de la sirena, los cuales manifiestan que en los próximos días se reunirán con el dueño de este predio para realizar la sucesión o donación de esta servidumbre con el fin dar celeridad al inicio del proyecto.

SOLUCION PROPUESTA:

1. Fernando Valencia (ASOVLASI- integrante de la junta de acueducto) se reunirá con los dueños del lote (cooperativa integral de vivienda prados del sur) para realizar la donación del predio con el fin de ejecutar el diseño del tanque y su construcción a futuro.
2. El contratista Jaime Duque después de realizado el trámite jurídico para la sucesión del lote, iniciara el levantamiento topográfico de la zona y el censo de la población beneficiada del proyecto.

REGISTRO FOTOGRAFICO/OTRAS EVIDENCIAS/ESQUEMAS:





RESPONSABLE DE REALIZAR LA VISITA	FIRMA
DORIAN ALEXEI ARIAS TRUJILLO	Dorian Arias Trujillo
NOMBRE DE QUIEN ATENDIÓ LA INSPECCIÓN	**FIRMA**
JOSE LUBIN OROZCO (REPRESENTANTE LEGAL- ACUEDUCTO LA SIRENA) FERNANDO VALENCIA (SECRETARIO GENERAL- ACUEDUCTO LA SIRENA)	

Powered by CamScanner