ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**RECIBO FINAL DE OBRA O CULMINACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**		

ACTA DE FINALIZACIÓN
PARA LAS OBRAS EJECUTADAS EN LA INSTITUCIONES EDUCATIVA LA LEONERA ITA FARALLONES SEDE PRINCIPAL DE SANTIAGO DE CALI EBI NO.26003374

INFORMACIÓN CONTRATO

CONTRATO No.	4143.010.26.1.1921-2022
CONTRATISTA:	ANDRES MAURICIO GARCIA ESPINAL
VALOR DEL CONTRATO:	$ 342.509.465,00
FECHA INICIO:	28 DE OCTUBRE DEL 2022
FECHA TERMINACIÓN:	30 DE MAYO DEL 2023
DURACIÓN:	SIETE (7) MESES
INTERVENTOR:	DEL VALLE ING Y ARQ SAS

INFORMACIÓN OBRA

FECHA INICIO ETAPA CONSTRUCCIÓN:	29 DE OCTUBRE DEL 2022
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCIÓN:	30 DE MAYO DEL 2023
VALOR FINAL OBRA:	$ 342.509.465

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**RECIBO FINAL DE OBRA O CULMINACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**		

OBJETO DEL CONTRATO: "Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste la construcción de obras para la adecuación de las Institución Educativa La Leonera ITA Farallones sede principal de Santiago de Cali Ficha EBI No. 26003374".

En la Ciudad de Santiago de Cali, **a los veintisiete (27) días del mes de julio de 2023,** se reunieron: en su condición de contratista: **ANDRES MAURICIO GARCÍA**, representante legal de **ANDRES MAURICIO GARCIA ESPINAL**, en condición de interventor: **LUIS ÁNGEL SABOGAL DÍAZ**, representante Legal de **DEL VALLE ING Y ARQ SAS** para dejar constancia del cumplimiento de los requisitos de la etapa de construcción de la obra ejecutada en la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA LEONERA ITA FARALLONES**

A) LABOR EJECUTADA:

Al contratista le corresponde la ejecución de la realización completa y suficiente de los requerimientos de LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA LEONERA ITA FARALLONES, para la cual se acometieron las siguientes actividades, en los espacios:

La adecuación de la infraestructura existente mediante la construcción de cimentación y elementos estructurales (vigas de amarre, columnas, losa de entrepiso, como medida de refuerzo, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas. Se realizan actividades preliminares de localización y replanteo, demolición de enchape, demolición de contrapiso en concreto y de mampostería existente, para la ejecución de la excavación de zapatas y vigas de cimentación, se realiza la fundición de concreto ciclópeo, el armado e instalación de acero para fundición de zapatas y vigas de cimentación. Se realizan actividades fundición de flejado de aceros e instalación de formaleta metálica para fundición de columnas, flejado de acero e instalación de formaleta para fundición de losa de entrepiso y vigas aéreas. Así mismo, se realiza instalación y adecuación de cubierta para protección de losa de concreto.

B) ESTADO GENERAL DE LAS LABORES:

Una vez realizada la revisión de las labores encargadas, se constató que, a la fecha 30 de mayo de 2023, se recibe a satisfacción las obras correspondientes a la

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**RECIBO FINAL DE OBRA O CULMINACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**		

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA LEONERA ITA FARALLONES del municipio de Santiago de Cali.

C) OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

Mediante la presente acta, la Interventoría, constata que las obras ejecutadas cumplen con las condiciones descritas en los estudios previos, contrato y otros, que el contratista ANDRES MAURICIO GARCIA ESPINAL., ha cumplido con lo dispuesto en la ley de las obligaciones al sistema de seguridad social integral y recursos parafiscales.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Santiago de Cali, a los veintisiete (27) días del mes de julio de 2023.

ANDRES MAURICIO GARCIA
Representante Legal
ANDRES MAURICIO GARCIA
Contratista

LUIS ANGEL SABOGAL
Representante Legal
DEL VALLE ING Y ARQ SAS
Interventor

Fredy Antonio Valencia Ruiz
Rector

C.C. No. 16715562

James A. González
Apoyo Supervisión
Secretaría de Educación

Nancy Parra
Beatriz Parra