BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo De Desarrollo Local de Kennedy

FECHA: 1 de diciembre de 2022 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** ____

OBJETO DE LA REUNIÓN: COMITÉ DE INTEGRAL DE SEGUIMIENTO N° 9 – FASE PRELIMINAR COP-621-2022/CIN-717-2022

HORA DE INICIO: 8:00 am **HORA DE FINALIZACIÓN:** ____

ASISTENTES:

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATIST				
Oscar Vargas.		X								XIE. S.A.	oscar.vargas@xie.com.co	3107239581	
María Camila Parra Roa			X							XIE. S.A	XIE.ambiental@gmail.com	3132407724	
CRISTIAN SOTOMONTE			X							XIE S.A.	XIE.RESIDENTE.2@GMAIL.COM	3028340593	
Sandra Pinto			X							XIE. S.A.	xie.sst621@gmail.com	3208931058	
Jaime Vargas		X								XIE	Jaime.vargas@xie.com.co	3102239569	
Danilo Meneses Toro			X						X	FOLK-INFRAESTRUCTURA	Danilo.meneses@gobogota.gov.co 9061	3118988034	
Milén Agámez Cárdenas			X							XIE S.A.	milen.agamez@outlook.com	3183960948	
Francisco cervantes V	X									Interventoria	cerge.ingeniero@gmail.com	3153395079	
A. Milena Medina Guzmán			X						X	XIE. S.A.	xiesocial@outlook.com	3132809636	
[illegible]			X							XIE. S.A.	xielermedy621.residente1@	3178033484	

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo De Desarrollo Local de Kennedy

FECHA: 1 de diciembre de 2022 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** ____

OBJETO DE LA REUNIÓN: COMITÉ DE INTEGRAL DE SEGUIMIENTO Nº 9 – FASE PRELIMINAR COP-621-2022/CIN-717-2022

HORA DE INICIO: 8:00 am **HORA DE FINALIZACIÓN:** ____

ASISTENTES:

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Nury Mireya Albarracín Daza			X							Interventoría	sst1kennedy@outlook	3123230618	
Yuly Mora Borbon			X							Interventoría	kennedyresponsable@gmail.com	3118746000	
Carlos Benavides M.			X							Interventoría	gcalidad@lavialidad.com	3132110586	
Juan Restrepo Lago			X							Interventoria	U2335CIVkennedy@outlook.com	3002133006	
YECID CRIOLLO			X							INTERVENTORIA	yecic2105@gmail.com	3102537408	
Daniel Cruz			X							XIE - transito	tecnico.planmg@gmail.com	3208965438	
Diana Cordero					X					transito XIE	tecnicoplanmg6@gmail.com	3208965438	
José A.C. Mosquera			X							Interventoria		3104993917	
Sonia E Lerzundy Gomez			X							Interventoria	sel670322@gmail.com	3103626480	
Jorge Jurado									X	XIE S.A.	George j215@hotmail.com	3213289477	

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo De Desarrollo Local de Kennedy

FECHA: 1 de diciembre de 2022 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** ____

OBJETO DE LA REUNIÓN: COMITÉ DE INTEGRAL DE SEGUIMIENTO N° 9 – FASE PRELIMINAR COP-621-2022/CIN-717-2022

HORA DE INICIO: 8:00 am **HORA DE FINALIZACIÓN:** ____

ASISTENTES:

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATIST				
Nelson Barrera			✓						✓	Consorcio SCLV	Jovebapi@gmail.com	3134758015	
Oswaldo Ladino Chavez			X						X	Consorcio SCLV	div.viales@silicarra.com.co	3103178077	
Daniel Alberto Alcántar R.			X						X	Xie.	dacar1986@gmail.com	3105678688	
Karen Nova Quintero			X						X	Xie S.A	Karen.nova@gmail.com	3142583317	
ERIN MORENO			X						X	Xie S.A	Xie.especialista@gmail.com	3203760256	
Mario Javier Dolz de Amaro			X						X	Consorcio SCLV	mgja.arq@gmail.com	3132124564	
Juan Manuel Alba Rojas		X								Consorcio SCLV	juan.alba@lainalidad.com	310-7691812	

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

El Fondo de Desarrollo Local de Kennedy (FDLK), dio inicio a la reunión a las 8:15 am, con la asistencia del Contratista de Obra XIE S.A - GRUPO 1 y la Interventoría Consorcio SCLV.

La interventoría manifiesta que se sigue en el incumplimiento y no se tiene visión del proyecto desde el punto de vista integral.

La interventoría informa que, el día de ayer, 30 de noviembre de 2022, se realizó comité interno donde se hizo una evaluación de la entrega del informe del 100% de CIVs, y no se ve un avance y tampoco se ve una integración de las especialidades.

El contratista radicó la cuenta el día de ayer, la interventoría la valoro y califico por el componente ambiental, SST, social, Tránsito y técnico.

1. Informe mensual No. 1, ayer se emitió comunicado de aprobación de los mismos.
2. Informe del 50 % de CIVs. El día de ayer se radico al FDLK un informe ejecutivo de la interventoría donde se da aprobación y se explican los detalles. Se le solicita al contratista atender las observaciones de manera inmediata para el Informe del 100%.

El contratista remitió comunicación contestando punto a punto los causales de la solicitud de multa, la cual la interventoría validó y se encuentra de acuerdo con el contratista.

La interventoría el día de hoy, hará la radicación al FDLK de la cuenta No. 1 del contratista para su revisión La interventoría realiza la presentación del Ingeniero Mecánico Carlos Benavides, quien estará en todos los preoperativos como lo solicita el apéndice E título G, y además solicita al contratista radicar los documentos requeridos en el apéndice E, estos deben entregarse 5 días antes de iniciar obra.

3. Informe mensual No. 2

Técnico: Se hizo mesa de trabajo para revisión del informe mensual No. 2
Social: Se llevo a cabo la reunión de inicio con buena participación de la comunidad. Se han realizado 2 mesas de trabajo respecto al informe mensual No. 2 y el día de ayer se radico a la interventoría con la subsanación de las observaciones realizadas en mesa de trabajo.
Ambiental: Ya se encuentra aprobado el MAO y el Informe mensual No. 2 se encuentra en revisión de la interventoría.
SST: Se encuentra en revisión por parte de la interventoría, faltan por verificar y aprobar los Anexos 2 – Salarios y Anexo 4.2 – Planillas.
Forestal: Se hizo la entrega de los documentos requeridos para el trámite de aprovechamiento forestal, el contratista manifiesta que se encuentra pendiente de la respuesta de la SDA con relación al mismo, pero efectuando el diligenciamiento y lo conversado con la SDA, llegan a la conclusión de que, un porcentaje de los árboles que se incluyeron en el inventario no son objeto de permiso de aprovechamiento, por lo tanto,

el día de ayer se radicó a la interventoría una solicitud para tener vía libre de la tala de 5 de los 7 árboles, dado que no requieren el trámite. El contratista informa que, hay un árbol que corresponde a un Ficus de 16 m de alto, ubicado en el CIV 21 y se encuentra en prioridad roja, es un árbol con riesgo de volcamiento, por lo que el contratista radicó un derecho de petición a la SDA para realizar la tala, el tiempo de respuesta es de aproximadamente 15 días hábiles.

Tránsito: El contratista informa que se realizó la proyección de PMT y radicaron el día 24 de noviembre de 2022 a la SDM, ya fue observado, y el contratista informa que el día de hoy dan respuesta a las mismas.
El contratista informa que radicaron una metodología atendiendo el apéndice F y otra metodología relacionada con la toma de información y validación de TPD de acuerdo con lo establecido en la etapa de estudios y diseños, ambas ya fueron aprobadas por la interventoría.
Corte del COI días lunes.
La interventoría manifiesta que validar la información con algo atípico no es factible ni válido.
Solicita diligenciar y actualizar el formato para el seguimiento de PMT's que se les envió vía correo electrónico.

La interventoría informa que, internamente los pares ya conciliaron los avances área por área
Programación: El contratista el día de mañana 2 de diciembre de 2022 radica la programación de obra
Avance programado: 98%
Avance ejecutado:89.23%
Atraso:

Pavimentos: La especialista del contratista no se presentó al comité, ni presencial ni virtual. Se emitieron observaciones al informe del 50%, las cuales no han sido atendidas.
El contratista manifiesta que se acogen a los diseños y en los casos donde hayan cambios tratar de hacer unas estructuras equivalentes sin que cambie excesivamente

Hidráulica: El contratista informa que van en el 100%. El día de hoy retornan el informe del 100% con las observaciones subsanadas

Respecto al cambio de canaletas monoblock por cañuelas, se hizo un concepto sobre las implicaciones que se tendrían si se adoptan las cañuelas A-120, todo el sistema de drenaje habría que recalcularlo, se tendría que colocar la cañuela en la parte central de la vía, el ancho de inundación máximo aceptable se alcanzaría relativamente rápido, por lo que habría que interceptar entre uno o dos sumideros.

La Interventoría informa que, se evidencia que con la aplicación de las cañuelas habría un incumplimiento de la norma NS 047 en cuanto al ancho de inundación. Además, recomienda que los primeros 15 metros se coloque la cañuela y luego las canaletas monoblock. El viernes se realizó mesa de trabajo con los especialistas hidráulicos, para evaluar la posibilidad de realizar el cambio.
La interventoría solicita incluir el ítem de cantidades de obra al informe del 100%
La interventoría informa que el contratista se apropia de los diseños y hay algunos temas que se pueden solucionar en la etapa de obra.

Redes secas: El contratista informa que se realizó recorrido, se identificaron Redes existentes de Codensa, Movistar, se hizo una visita en campo con ETB y se evidencia que no hay redes. Está pendiente una visita a campo con VANTI. Hasta el momento no se han identificado estructuras que necesiten traslado.

El día de ayer se recibió informe del 100% de CIVs. La interventoría le solicita al contratista incluir en el informe la relación de la documentación entregada por la alcaldía y revisar el estado de las Luminarias y postes. No se evidencia participación del especialista de redes secas.

Urbanismo: Radicaron informe del 100% de CIVs. Se realizó el análisis técnico, falta complementar con el área de geometría. La interventoría informa que hace falta el capítulo de cantidades de obra.

Topografía: Análisis del 100% de CIVs abscisado, se hizo nivelación del terreno natural, se están adjuntando las carteras y verificación. Se apropian de lo entregado por el consultor en cuando a cotas geométricas y GPS.
Se actualizo la cartera de terreno natural para el movimiento de tierra.
Se hizo la revisión de planos DWG CIV por CIV, en cuanto a la parte geodésica las variaciones son muy mínimas y unos pequeños traslados porque ya hay calles pavimentadas.
El contratista solicita rehacer nivelación en la etapa de obra del terreno existente, e informa que se verificaron los niveles de acceso.

Permisos para inicio de obra
Afiliaciones
Formatos
Volquetas con PIN

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Subsanación de las observaciones al PMTS en SDM	**XIE S. A**	**1-dic-22**
2	Radicar Cuenta No. 1 del contratista al FDLK	**SCLV**	**1-dic-22**
3	Radicar esquema del cierre de acopio de obra	**XIE S.A**	**2-dic-22**
4			
5			

Elaborada por: Interventoría – Juan Manuel Alba Rojas

Fecha de la próxima reunión: 9-dic-22 - Lugar de la próxima reunión:

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.